

รายงานผลปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก(ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย | | | | | ผลการดำเนินงาน | | | | ค่าคะแนน | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|--|------------------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | | | | | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | |
| มิติที่ ๑ | ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๒๘.๑๒) | ๒๘.๑๒ | | | | | | | | | | | | ๐.๒๘๑ |
| เป้าประสงค์ | มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ๒๘.๑๒ | | | | | | | | | | | | ๐.๒๘๑ |
| สพท.๐๑ | จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายเก็บกัก ๓๔.๙๕ ล้าน ลบ.ม.) | ๑๔.๐๖ | ๖๐ | ๗๐ | ๘๐ | ๙๐ | ๑๐๐ | ปริมาณเก็บกัก ณ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.) | แผนงาน | น้ำหนัก | ผลงาน | | | ๐.๑๔๑ |
| | | | | | | | | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแมสสิต | ๒๕.๔๑ | ๑๐.๒๒ | - | ๑ | ๐.๑๐๒ | |
| | | | | | | | | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ | ๘.๔๐ | ๓.๓๘ | - | ๑ | ๐.๐๓๔ | |
| | | | | | | | | โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้ | ๑.๑๔ | ๐.๔๖ | - | ๑ | ๐.๐๐๕ | |
| | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | ๓๔.๙๕ | ๑๔.๐๖ | - | | | |
| สพท.๐๒ | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายพื้นที่ ๔๐,๔๒๐ ไร่) | ๑๔.๐๖ | ๖๐ | ๗๐ | ๘๐ | ๙๐ | ๑๐๐ | พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน (ไร่) | แผนงาน | น้ำหนัก | ผลงาน | | | ๐.๑๔๑ |
| | | | | | | | | โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพ่งซ้าย | ๑๕,๐๐๐ | ๕.๒๒ | - | ๑ | ๐.๐๕๒ | |
| | | | | | | | | โครงการสถานีสูบน้ำหนองสีหนาดและ | ๑๐,๐๐๐ | ๓.๔๘ | - | ๑ | ๐.๐๓๕ | |
| | | | | | | | | โครงการสถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย | ๑๐,๔๒๐ | ๓.๖๓ | - | ๑ | ๐.๐๓๖ | |
| | | | | | | | | โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๕,๐๐๐ | ๑.๗๔ | - | ๑ | ๐.๐๑๗ | |
| | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | ๔๐,๔๒๐ | ๑๔.๐๖ | - | | | |
| มิติที่ ๒ | ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๑๐) | ๔.๖๙ | | | | | | | | | | | | ๐.๐๔๗ |
| เป้าประสงค์ | ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ | ๔.๖๙ | | | | | | | | | | | | ๐.๐๔๗ |
| สพท.๐๓ | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ๔.๖๙ | ๖๕ | ๗๐ | ๗๕ | ๘๐ | ๘๕ | รอผลคะแนน | | | | ๑ | ๐.๐๔๗ | |
| มิติที่ ๓ | ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๔๐) | ๔๖.๘๙ | | | | | | | | | | | | ๐.๖๕๗ |
| เป้าประสงค์ | การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน | ๙.๓๘ | | | | | | | | | | | | ๐.๐๙๔ |
| สพท.๐๔ | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง | ๔.๖๙ | ๕๐ | ๗๕ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | รายการตามเอกสารที่แนบ ๔๓ โครงการ | | | | ๑ | ๐.๐๔๗ | |
| | ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๔๓ โครงการ) | | | | | | | เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗ | เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗ | | | | | |
| สพท.๐๕ | ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | ๔.๖๙ | ๕๐ | ๗๕ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | รายการตามเอกสารที่แนบ ๒๗ โครงการ | | | | ๑ | ๐.๐๔๗ | |
| | ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๒๗ โครงการ) | | | | | | | เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗ | เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗ | | | | | |
| เป้าประสงค์ | การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน | ๙.๓๘ | | | | | | | | | | | | ๐.๐๙๔ |
| สพท.๐๖ | ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง | ๔.๖๙ | ๘๐ | ๘๕ | ๙๐ | ๙๕ | ๑๐๐ | โครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างเสร็จตามแผนงาน | | | | ๑ | ๐.๐๔๗ | |
| | แล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | คำนวณจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม | | | | | | |
| | | | | | | | | ของสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ | | | | | | |
| | | | | | | | | ผลงานสะสม ร้อยละ ๓๐.๔๒ | | | | | | |

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก(ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย | | | | | ผลการดำเนินงาน | ค่าคะแนน | |
|-------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|-------------|
| | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก |
| สพท.๐๗ | จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑๖ โครงการ) | ๔.๖๙ | ๘ | ๑๐ | ๑๒ | ๑๔ | ๑๖ | จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน - โครงการ | ๑ | ๐.๐๔๗ |
| เป้าประสงค์ | ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม | ๙.๓๘ | | | | | | | | ๐.๐๙๔ |
| สพท.๐๘ | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยยะ วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๕๐ ครั้ง) | ๔.๖๙ | ๘๐ | ๘๕ | ๙๐ | ๙๕ | ๑๐๐ | จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม ๕๐ ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม - ครั้ง | ๑ | ๐.๐๔๗ |
| สพท.๐๙ | ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด | ๔.๖๙ | ๖๐ | ๖๕ | ๗๐ | ๗๕ | ๘๐ | รอฟผลคะแนน | ๑ | ๐.๐๔๗ |
| เป้าประสงค์ | ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ | ๑๘.๗๕ | | | | | | | | ๐.๓๗๕ |
| สพท.๑๐ | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒) | ๔.๖๙ | ๒๑ | ๒๓ | ๒๕ | ๒๗ | ๒๙ | ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓๒.๓๒ | ๕ | ๐.๒๓๕ |
| สพท.๑๑ | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔) | ๑๔.๐๖ | ๗๒ | ๗๔ | ๗๖ | ๗๘ | ๘๐ | รอฟผลประเมินช่วงไตรมาส ๔ | ๑ | ๐.๑๔๑ |
| มิติที่ ๔ | ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๒๕) | ๒๐.๓๒ | | | | | | | | ๐.๒๕๗ |
| เป้าประสงค์ | บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน | ๑๐.๙๔ | | | | | | | | ๐.๑๐๙ |
| สพท.๑๒ | ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่องค์กรคาดหวัง | ๑.๕๖ | ๖๐ | ๖๕ | ๗๐ | ๗๕ | ๘๐ | รอฟผลคะแนน | ๑ | ๐.๐๑๖ |
| สพท.๑๓ | ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน | ๔.๖๙ | ๖๕ | ๗๐ | ๗๕ | ๘๐ | ๘๕ | รอฟผลคะแนน | ๑ | ๐.๐๔๗ |
| สพท.๑๔ | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) | ๔.๖๙ | ๑.๐๐-๑.๕๐ | ๑.๕๑-๒.๐๐ | ๒.๐๑-๒.๕๐ | ๒.๕๑-๓.๐๐ | ๓.๐๑-๕.๐๐ | รอฟผลคะแนน KMA | ๑ | ๐.๐๔๗ |
| เป้าประสงค์ | มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | ๙.๓๘ | | | | | | | | ๐.๑๘๘ |
| สพท.๑๕ | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online | ๔.๖๙ | ๑.๐๐-๑.๙๙ | ๒.๐๐-๒.๙๙ | ๓.๐๐-๓.๙๙ | ๔.๐๐-๔.๙๙ | ๕.๐๐ | ผลคะแนนรอบ ๖ เดือน รอฟผลคะแนนจากกองแผนงาน | ๑ | ๐.๐๔๗ |
| สพท.๑๖ | ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ ๕) | ๔.๖๙ | ระดับ ๑ | ระดับ ๒ | ระดับ ๓ | ระดับ ๔ | ระดับ ๕ | เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับ ๓ | ๓ | ๐.๑๔๑ |
| รวมทั้งสิ้น | | ๑๐๐.๐๒ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ | | ๑.๒๘ |

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดที่ สพก.-04 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| ลำดับที่ | สปก. | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน | | | | | แผนงานปี ปัจจุบัน | ผลงานปีปัจจุบัน | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
|-------------------------------|-------|--|-----------|----------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | | | | |
| | | | | | | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | | | | |
| รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ | | | | 2,526,751,500 | 4.6875 | | | | | | | | 0.0713 | |
| 1 | สปก.1 | ประตูปรับน้ำที่ห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำแม่สอย | เชียงใหม่ | 93,623,800 | 0.1737 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 22.83 | 1 | 0.00 |
| 2 | สปก.1 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันตั้นเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ | เชียงใหม่ | 75,000,000 | 0.1391 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 11.5 | 1 | 0.00 |
| 3 | สปก.1 | ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สละม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ | 85,500,000 | 0.1586 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 4 | สปก.2 | ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เงิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง | 67,500,000 | 0.1252 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 0.033 | 1 | 0.00 |
| 5 | สปก.3 | ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด | ตาก | 77,649,200 | 0.1441 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 6 | สปก.3 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) | นครสวรรค์ | 70,000,000 | 0.1299 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 44.46 | 1 | 0.00 |
| 7 | สปก.4 | ประตูปรับน้ำที่ห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำบ้านวังสะตือ | สุโขทัย | 75,317,900 | 0.1397 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 43.8 | 1 | 0.00 |
| 8 | สปก.4 | ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย | แพร่ | 86,795,800 | 0.1610 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 28.06 | 1 | 0.00 |
| 9 | สปก.4 | ฝายห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการฝายยาวคลองกระจง | สุโขทัย | 28,625,000 | 0.0531 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 38.28 | 1 | 0.00 |
| 10 | สปก.4 | ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก | สุโขทัย | 13,854,700 | 0.0257 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 28.57 | 1 | 0.00 |
| 11 | สปก.4 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย | สุโขทัย | 23,774,700 | 0.0441 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 20.07 | 1 | 0.00 |
| 12 | สปก.4 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 | กำแพงเพชร | 19,500,000 | 0.0362 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 13 | สปก.5 | ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ | อุดรธานี | 26,525,500 | 0.0492 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 50.01 | 1 | 0.00 |

| ลำดับที่ | สพท. | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน | | | | | แผนงานปี ปัจจุบัน | ผลงานปีปัจจุบัน | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
|----------|-------|---|-------------|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | | | | |
| | | | | | | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | | | | |
| 14 | สพท.5 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย | เลย | 48,010,400 | 0.0891 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 13.38 | 1 | 0.00 |
| 15 | สพท.5 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง | หนองบัวลำภู | 21,073,200 | 0.0391 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 16 | สพท.5 | ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล | เลย | 23,100,000 | 0.0429 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 17 | สพท.6 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | ขอนแก่น | 96,154,800 | 0.1784 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 100 | 5 | 0.01 |
| 18 | สพท.6 | สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ | ขอนแก่น | 80,742,900 | 0.1498 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 65.53 | 1.62 | 0.00 |
| 19 | สพท.6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ | 22,500,000 | 0.0417 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 20 | สพท.7 | ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำเภองาวเจริญ | อุบลราชธานี | 56,998,800 | 0.1057 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 21 | สพท.7 | ฝาย่างห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝาย่างลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย | อุบลราชธานี | 99,450,000 | 0.1845 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 68.74 | 1.75 | 0.00 |
| 22 | สพท.7 | ฝาย่างห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝาย่างลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน | อุบลราชธานี | 71,825,000 | 0.1332 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 70.34 | 1.81 | 0.00 |
| 23 | สพท.7 | ฝาย่างห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝาย่างห้วยบังอี่ | มุกดาหาร | 60,000,000 | 0.1113 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 86.00 | 2.44 | 0.00 |
| 24 | สพท.7 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิง (ตอนบน) | ยโสธร | 30,000,000 | 0.0557 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |
| 25 | สพท.8 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สุรินทร์ | 60,000,000 | 0.1113 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 46.82 | 1 | 0.00 |
| 26 | สพท.9 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 | จันทบุรี | 44,663,700 | 0.0829 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 15.96 | 1 | 0.00 |
| 27 | สพท.9 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | สระแก้ว | 80,000,000 | 0.1484 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 76.09 | 2.04 | 0.00 |

| ลำดับที่ | สพก. | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน | | | | | แผนงานปี ปัจจุบัน | ผลงานปีปัจจุบัน | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
|----------|--------|---|-----------------|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | | | | |
| | | | | | | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | | | | |
| 28 | สพก.9 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด | จันทบุรี | 75,000,000 | 0.1391 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 39.31 | 1 | 0.00 |
| 29 | สพก.10 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง | เพชรบูรณ์ | 99,117,600 | 0.1839 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 100 | 5 | 0.01 |
| 30 | สพก.10 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ | เพชรบูรณ์ | 70,000,000 | 0.1299 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 61.29 | 1.45 | 0.00 |
| 31 | สพก.12 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง | ชัยนาท | 80,000,000 | 0.1484 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 3 | 1 | 0.00 |
| 32 | สพก.13 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กาญจนบุรี | 2,000,000 | 0.0037 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 98 | 2.92 | 0.00 |
| 33 | สพก.13 | สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุทองเดิมอ่างเก็บน้ำหนอง นาคทะเล | กาญจนบุรี | 75,000,000 | 0.1391 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 35 | 1 | 0.00 |
| 34 | สพก.13 | ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านซูกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี | 50,000,000 | 0.0928 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 32 | 1 | 0.00 |
| 35 | สพก.14 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล | ประจวบคีรีขันธ์ | 91,710,000 | 0.1701 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 33.42 | 1 | 0.00 |
| 36 | สพก.14 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี | 70,000,000 | 0.1299 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 10.45 | 1 | 0.00 |
| 37 | สพก.15 | ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด(เพิ่มความจุอ่างฯ) | ภูเก็ต | 52,738,500 | 0.0978 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 10.6 | 1 | 0.00 |
| 38 | สพก.16 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพหลืควาย | สงขลา | 70,000,000 | 0.1299 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 10 | 1 | 0.00 |
| 39 | สพก.16 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ยะลา | 40,000,000 | 0.0742 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 75.5 | 2.02 | 0.00 |
| 40 | สพก.16 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 | พัทลุง | 40,000,000 | 0.0742 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 45.31 | 1 | 0.00 |
| 41 | สพก.16 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว | ตรัง | 48,000,000 | 0.0890 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00 |

| ลำดับที่ | สพท. | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน | | | | | แผนงานปี ปัจจุบัน | ผลงานปีปัจจุบัน | คะแนนที่ได้ (m) | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
|----------|--------|---|---------|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | | | | |
| | | | | | | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | | | | |
| 42 | สพท.16 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล | 50,000,000 | 0.0928 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 88.26 | 2.53 | 0.00 |
| 43 | สพท.16 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ตรัง | 75,000,000 | 0.1391 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 59.5 | 1.38 | 0.00 |

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัด สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| ลำดับที่ | สปก. | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน | | | | | แผนงานปีปัจจุบัน | ผลงานปีปัจจุบัน | คะแนนที่ ได้ (m) | คะแนน เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก |
|-------------------------------|--------|--|-----------|----------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | | | | |
| | | | | | | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | | | | |
| รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ | | | | 1,245,747,500 | 4.6875 | | | | | | | | 0.0735 | |
| 1 | สปก.1 | ประตูละบายน้ำในลำน้ำปิง | เชียงใหม่ | 139,259,400 | 0.5240 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 100 | 5 | 0.0262 |
| 2 | สปก.1 | ประตูละบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ | 50,000,000 | 0.1881 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 50.17 | 1 | 0.001881 |
| 3 | สปก.3 | ประตูละบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก | 60,000,000 | 0.2258 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 57.02 | 1.28 | 0.00289 |
| 4 | สปก.4 | อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 | สุโขทัย | 49,409,000 | 0.1859 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 50.38 | 1.01 | 0.001878 |
| 5 | สปก.4 | คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 | สุโขทัย | 86,932,000 | 0.3271 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 18.5 | 1 | 0.003271 |
| 6 | สปก.4 | พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร | สุโขทัย | 30,000,000 | 0.1129 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.001129 |
| 7 | สปก.6 | ผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมิด | ชัยภูมิ | 40,000,000 | 0.1505 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.001505 |
| 8 | สปก.7 | ประตูละบายน้ำห้วยสังกา | นครพนม | 2,000,000 | 0.0075 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 7.53E-05 |
| 9 | สปก.7 | ประตูละบายน้ำน้ำจูน | นครพนม | 60,775,000 | 0.2287 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 98.41 | 2.93 | 0.0067 |
| 10 | สปก.8 | สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 | นครปฐม | 60,000,000 | 0.2258 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 52.55 | 1.1 | 0.002483 |
| 11 | สปก.8 | เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู | ศรีสะเกษ | 20,000,000 | 0.0753 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 46.87 | 1 | 0.000753 |
| 12 | สปก.11 | ประตูละบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย | นนทบุรี | 46,959,900 | 0.1767 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 12.50 | 1 | 0.001767 |

| ลำดับที่ | สพก. | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน | | | | | แผนงานปีปัจจุบัน | ผลงานปีปัจจุบัน | คะแนนที่ ได้ (m) | คะแนน เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก |
|----------|--------|--|-----------------|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | | | | |
| | | | | | | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | | | | |
| 13 | สพก.11 | ประตูละบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ | นนทบุรี | 31,648,500 | 0.1191 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 33.39 | 1 | 0.001191 |
| 14 | สพก.11 | เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน | กรุงเทพมหานคร | 15,000,000 | 0.0564 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.000564 |
| 15 | สพก.12 | คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี | 2,000,000 | 0.0075 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 7.53E-05 |
| 16 | สพก.12 | คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี | 38,465,700 | 0.1447 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 16.60 | 1 | 0.001447 |
| 17 | สพก.12 | แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | สุพรรณบุรี | 70,451,000 | 0.2651 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 15.34 | 1 | 0.002651 |
| 18 | สพก.12 | ประตูละบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 | พระนครศรีอยุธยา | 55,000,000 | 0.2070 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.00207 |
| 19 | สพก.14 | อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย | ชุมพร | 20,000,000 | 0.0753 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 12.72 | 1 | 0.000753 |
| 20 | สพก.14 | อาคารป้องกันกีดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก | เพชรบุรี | 20,000,000 | 0.0753 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 62 | 1.48 | 0.001114 |
| 21 | สพก.16 | คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 | พัทลุง | 38,097,000 | 0.1434 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 24.13 | 1 | 0.001434 |
| 22 | สพก.16 | ค้ำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น จุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว | ตรัง | 66,000,000 | 0.2483 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 35 | 1 | 0.002483 |
| 23 | สพก.16 | ค้ำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 | พัทลุง | 97,000,000 | 0.3650 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 40.47 | 1 | 0.00365 |
| 24 | สพก.16 | แก้มลิงบ้านหนองยาว | ตรัง | 16,500,000 | 0.0621 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.000621 |
| 25 | สพก.16 | โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง | 5,250,000 | 0.0198 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 4.69 | 1 | 0.000198 |

| ลำดับที่ | สปท. | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน | | | | | แผนงานปีปัจจุบัน | ผลงานปีปัจจุบัน | คะแนนที่ ได้ (m) | คะแนน เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก |
|----------|--------|---|---------|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | | | | |
| | | | | | | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | | | | |
| 26 | สปท.16 | สะพานรถไฟพร้อมชุดล็อกคลองระบายน้ำและส่วนประกอบอื่น (รฟท. เป็นผู้ดำเนินการ) | พัทลุง | 95,000,000 | 0.3575 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | - | 1 | 0.003575 |
| 27 | สปท.16 | ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง | 30,000,000 | 0.1129 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57 | ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57 | 100 | 35 | 1 | 0.001129 |