

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๕๑๓

ที่ สพก. ๘๕๐๖/๒๕๕๗

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง สรุบบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน กง.ผง.

ตามบันทึก กผง ๐๒(ส)/๒๕๐/๒๕๕๗ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง สรุบบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดทำสรุบบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ และนำขึ้นแสดงผลบน Web Site ของสพก. แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายณรงค์ สีนานนท์)

รธร. ปฏิบัติหน้าที่

ผส.พก.

นุชรี/ร่าง

นุชรี/พิมพ์

ว. - ก. /ตรวจ

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความ 성공/ไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
๑. ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗			
๑. จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	๕	ความสำเร็จ/มีการวางแผนบริหารจัดการงานที่ดี และติดตามผลความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด	-
๒. จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	-	ไม่สำเร็จ/บางรายการต้องรอการอนุมัติรับราคา และแก้ไขสัญญาอยู่ในระหว่างการดำเนินการโดย กองพัสดุ	-
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๕	ความสำเร็จ/เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในด้านการ บริการเป็นอย่างดี	-
๔. ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก ๐.๑๕๓ คะแนนเต็ม ๐.๒๔๓	ไม่สำเร็จ/ - ผนตชุกทำให้การทำงานล่าช้า - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบหลายรายการทำให้งาน ชะลอตัว - มีการแก้ไขสัญญาและได้รับการขยายระยะเวลา	-
๕. ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก ๐.๑๗๔ คะแนนเต็ม ๐.๒๔๓	ไม่สำเร็จ/- มีการแก้ไขสัญญาและได้รับการขยาย ระยะเวลา - บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานล่าช้า	-
๖. ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	๕	ความสำเร็จ/เนื่องจากการวางแผนในการเตรียม ความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ ก่อนการก่อสร้างที่ เป็นไปตามแผน	-
๗. จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕	ความสำเร็จ/เนื่องจากการวางแผนในการเตรียม ความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ ก่อนการก่อสร้างที่ เป็นไปตามแผน	-
๘. ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อน การก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน	๕	ความสำเร็จ/มีการวางแผนบริหารจัดการงานที่ดี	-
๙. ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๕	ความสำเร็จ/เนื่องจากการติดตามและตรวจสอบ งานเป็นอย่างดี	-
๑๐. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๕	ความสำเร็จ/เป็นไปตามเป้าหมายเบิกจ่ายกรมฯ	-

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความล้มเหลว/ไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
๑๑. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๔	ไม่สำเร็จ/เนื่องจากมีงบประมาณเพิ่มเติม จากคสช. ทำให้การเบิกจ่ายลดลง	-
๑๒. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	-	รอผลคะแนนรอบ ๑๒ เดือน จากระบบ EPP+ ประมาณวันที่ ๕ พ.ย.๕๗	-
๑๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	-	รอผลคะแนนรอบ ๑๒ เดือน	-
๑๔. ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	-	รอผลคะแนนรอบ ๑๒ เดือน	-
๑๕. ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๔.๕๔	ความสำเร็จ/เกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและสำนักงานก่อสร้าง มีการติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด	-
๑๖. ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๕	ความสำเร็จ/เกิดจากความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด	-
๒. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗		ความสำเร็จ/เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการดำเนินการเป็นอย่างดี	-