

รายงานผลปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน		
			๑	๒	๓	๔	๕					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
มิติที่ ๑	ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๒๕)	๒๕												๐.๓๐๓
เป้าประสงค์	มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	๒๕												๐.๓๐๓
สพก.๐๑	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายเก็บกัก ๒๖.๐๒ ล้าน ลบ.ม.)	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ปริมาณเก็บกัก ณ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน			๐.๑๕๓
								โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย	๑๐.๕๐	๔.๐๔	-	๑	๐.๐๔๐	
			๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	โครงการพัฒนาจุดจับ-กุดหมากเห็บ	๘	๓.๐๗	-	๑	๐.๐๓๑	
						๑๐๐	๑๐๐	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนใหญ่	๗.๕๒	๒.๘๙	๗.๑๔	๒.๘๔๘	๐.๐๘๒	
						๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	รวมทั้งสิ้น	๒๖.๐๒	๑๐.๐๐	๗.๑๔			
สพก.๐๒	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายพื้นที่ ๑๓,๗๕๐ ไร่)	๑๐	๕,๕๐๐	๗,๕๖๓	๙,๖๒๕	๑๑,๖๘๘	๑๓,๗๕๐	พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน (ไร่)	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน			๐.๑๐๐
			ร้อยละ๔๐	ร้อยละ๕๕	ร้อยละ๗๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ๑๐๐	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๑)	๑๑,๒๕๐	๘.๑๘	๖,๗๕๐	๑	๐.๐๘๒	
								โครงการระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านดงเสลา	๒,๕๐๐	๑.๘๒	-	๑	๐.๐๑๘	
								รวมทั้งสิ้น	๑๓,๗๕๐	๑๐.๐๐	๖,๗๕๐			
สพก.๐๓	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย ๗ แห่ง)	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการ	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน	๑	๐.๐๕๐	
						๑๐๐	๑๐๐	ฝายห้วยน้ำพวย	๑๐๐	๑.๓๒	๔๐.๐๐			
						๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	ฝายห้วยไผ่	๑๐๐	๐.๕๑	๗๗.๐๖			
								ฝายบ้านโคกวัด	๑๐๐	๐.๒๙	๖๕.๘๗			
								ฝายบ้านทับปะตี	๑๐๐	๐.๔๖	๓๑.๗๕			
								ฝายคลองจันทูและการขุดลอก	๑๐๐	๐.๔๔	๓๑.๓๒			
								ฝายบ้านใหม่สำราญ	๑๐๐	๐.๗๓	๔๙.๘๘			
								ฝายทดน้ำบ้านโพรงเข้	๑๐๐	๑.๒๖	๔๓.๓๘			
								รวมทั้งสิ้น	๗๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๓๙.๒๖			
มิติที่ ๒	ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๑๐)	๑๐												๐.๑๐๐
เป้าประสงค์	ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	๑๐												๐.๑๐๐
สพก.๐๔	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภายในกรมชลประทาน				๑	๐.๑๐๐	
								และสำนักชลประทาน ... ร้อยละ - %....						

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ ๓	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๔๐)	๔๐								๐.๘๐๐
เป้าประสงค์	การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	๑๐								๐.๕๐๐
สพท.๐๕	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๓๖ โครงการ	๑	๐.๒๕๐
	ตามแผนงาน					เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร		
	(เป้าหมาย ๓๖ โครงการ)					๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	ร้อยละ ๓๕.๕๐%		
สพท.๐๖	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๑๗ โครงการ	๑	๐.๒๕๐
	ตามแผนงาน					เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร		
	(เป้าหมาย ๑๗ โครงการ)					๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	ร้อยละ ๔๓.๑๓ %		
เป้าประสงค์	การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๐๗	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้ว	๑	๐.๐๕๐
	แล้วเสร็จตามแผน							เสร็จตามแผน		
สพท.๐๘	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖	ณ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาแต่อย่างใด	๑	๐.๐๕๐
	(เป้าหมาย ๑๖ โครงการ)									
เป้าประสงค์	ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๐๙	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระย	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระย	๑	๐.๐๕๐
	วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ							การก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน		
	ตามแผนงาน							อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน		
	(เป้าหมาย ๒๘ ครั้ง)									
สพท.๑๐	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑	๐.๐๕๐
เป้าประสงค์	ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๑๑	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๑๐	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงิน	๑	๐.๑๐๐
								การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่		
								ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ .....๓๖.๙๖%.....		
มิติที่ ๔	ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๒๕)	๒๕								๐.๓๘๗
เป้าประสงค์	บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	๑๕								๐.๑๕๐
สพท.๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ	๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล	๑	๐.๐๕๐
	ในระดับที่องค์กรคาดหวัง									
สพท.๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ เป็นผู้ออกแบบ	๑	๐.๐๕๐

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
								สอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล .....		
สพก.๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๕	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของ สำนัก/กอง (KMA) หมวด ๑-๖	๑	๐.๐๕๐
เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	๑๐								๐.๒๓๗
สพก.๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ผลคะแนน รอบ ๖ เดือน ๑.๗๓๔	๑.๗๓๔	๐.๐๘๗
สพก.๑๖	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๕	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ ๓	๓	๐.๑๕๐
	(เป้าหมายระดับ ๕)									
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒</b>	<b>๓</b>	<b>๔</b>	<b>๕</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ</b>		<b>๑.๕๙</b>

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ตัวชี้วัดที่ สพก.-๐๕ : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน  
 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

พ.ร.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	คิดเป็น
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕					
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖					
<b>รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ</b>			<b>๒,๑๓๐.๔๕๙๓</b>	<b>๕.๐๐๐๐</b>						<b>๓,๔๗๑.๐๐๐๐</b>	<b>๑,๒๓๒.๐๘๐๐</b>	<b>๐.๐๖๒๑</b>	<b>๓๕.๕๐</b>	
๑	(๔๙) ประชูประชาชนน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประชูประชาชนน้ำแม่สอย	เชียงใหม่	๑๐๖.๙๐๗๔	๐.๒๕๐๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕๒.๗๖	๑.๐๖	๐.๐๖๒๖	
๒	(๓๗) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค	ตาก	๑๒๔.๑๔๕๙	๐.๒๙๑๔	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๘.๐๖	๑	๐.๐๖๒๙	
๓	(๓๐) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลาย	แพร่	๒๘.๐๐๐๐	๐.๐๖๙๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒๔.๕๗	๑	๐.๐๖๐๗	
๔	(๓๘) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแฝงชัย	สุโขทัย	๓๕.๖๖๑๙	๐.๐๘๓๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๓.๑๓	๑	๐.๐๖๐๘	
๕	(๓๓) ประชูประชาชนน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประชูประชาชนน้ำบ้านวังสะตือ	สุโขทัย	๑๐๑.๒๗๑๖	๐.๒๓๗๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๘.๒๔	๑	๐.๐๖๒๔	
๖	(๕๐) ฝ่ายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระง	สุโขทัย	๔๕.๖๒๕๐	๐.๑๐๔๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐		๑	๐.๐๖๑๐	
๗	(๕๘) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก	สุโขทัย	๖๙.๙๗๒๒	๐.๑๔๕๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐		๑	๐.๐๖๑๕	
๘	(๓๔) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่	อุตรธานี	๔๕.๔๗๒๒	๐.๑๐๖๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๕.๐๐	๑	๐.๐๖๑๑	
๙	(๕๕) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง	หนองบัวลำภู	๒๗.๐๖๓๗	๐.๐๖๕๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙.๐๐	๑	๐.๐๖๐๖	
๑๐	(๕๖) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย	เลย	๗๗.๑๖๐๙	๐.๑๗๖๔	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒.๒๐	๑	๐.๐๖๑๘	
๑๑	(๓๕) ประชูประชาชนน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประชูประชาชนน้ำท่าเอียด	ขอนแก่น	๓๐.๒๖๐๐	๐.๐๗๑๐	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๐๖๓๖	
๑๒	(๓๙) ทำนบดินห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาภูคดขี้ - ภูคดหมากเห็บ	ขอนแก่น	๖๗.๐๗๒๒	๐.๑๔๗๔	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙๗.๐๗	๒.๙๑	๐.๐๖๔๖	
๑๓	(๔๑) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ	ขอนแก่น	๓๑.๐๑๐๘	๐.๐๗๒๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน	๑๐๐ % เสร็จก่อน	๑๐๐	-	๑	๐.๐๖๐๗	

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	คิดเป็น
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕					
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖					
๑๔	(๔๒) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PPI๒ โครงการฝ่ายอำนาจเจริญ	อุบลราชธานี	๒๗.๒๓๓๓	๐.๐๖๓๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๐.๖๑	๑	๐.๐๐๐๖	
๑๕	(๕๒) ฝ่ายช่างวังงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายลำโดมใหญ่ อำเภอหนองหลวง	อุบลราชธานี	๕๓.๕๕๐๐	๐.๑๒๕๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙๗.๗๓	๒.๙๓	๐.๐๐๓๗	
๑๖	(๕๓) ฝ่ายช่างวังงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายลำโดมใหญ่ อำเภออื่น	อุบลราชธานี	๓๘.๖๗๕๐	๐.๐๙๐๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๒.๕๙	๑.๔๕	๐.๐๐๑๓	
๑๗	(๔๔) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๑)จังหวัดเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	๕๑.๕๔๗๐	๐.๑๒๑๐	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๖๙.๑๕	๑.๓๘	๐.๐๐๑๗	
๑๘	(๕๗) ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง	เพชรบูรณ์	๙๙.๕๕๕๖	๐.๒๒๑๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๖๓.๓๕	๑.๒๗	๐.๐๐๒๘	
๑๙	(๑๔) ฝ่ายช่างวังงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านแซว (ทุ่งสว่าง)	ศรีสะเกษ	๕๐.๐๐๐๐	๐.๑๑๗๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๑.๒๘	๑.๔๓	๐.๐๐๑๗	
๒๐	(๑๐) ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแดง	จันทบุรี	๖๕.๐๐๐๐	๐.๑๕๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๖.๘๗	๑	๐.๐๐๑๕	
๒๑	(๖) ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	สระแก้ว	๘๐.๐๐๐๐	๐.๑๘๗๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๒.๒๙	๑	๐.๐๐๑๕	
๒๒	(๘) ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่นใหญ่	เพชรบูรณ์	๔๓.๗๖๗๓	๐.๑๐๒๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๘๓.๕๐	๒.๕	๐.๐๐๒๖	
๒๓	(๒๑) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านดงเสลา	กาญจนบุรี	๕๒.๑๘๗	๐.๑๒๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๔.๕๑	๑	๐.๐๐๑๒	
๒๔	(๑๑) ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กาญจนบุรี	๕.๐๐๐๐	๐.๐๑๑๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๓.๐๐	๑	๐.๐๐๐๑	
๒๕	(๙) ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	ประจวบคีรีขันธ์	๗๕.๐๐๐๐	๐.๑๗๖๐	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๖๒.๘๙	๔.๒๓	๑	๐.๐๐๑๘	
๒๖	(๑๓) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพชรบุรี	๘๔.๔๔๓๒	๐.๑๙๘๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๘.๑๑	๓.๘๘	๑	๐.๐๐๒๐	
๒๗	(๒๒) ทำนบดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุทิววย	สงขลา	๗๐.๐๐๐๐	๐.๑๖๔๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗.๐๐	๑	๐.๐๐๑๖	
๒๘	(๗) ระลอกส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองห้วยวัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	พัทลุง	๕๘.๒๖๓๑	๐.๑๒๖๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐	๘๘.๕๗	๑	๐.๐๐๑๘	

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	คิดเป็น
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕					
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖					
๒๙	(๒๓) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่เนื่องมาจากพระราชดำริ	ยะลา	๗๐.๐๐๐๐	๐.๑๖๔๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒๓.๐๐	๑	๐.๐๐๑๖	
๓๐	(๖๕) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ขอนแก่น	๗๒.๑๐๐๐	๐.๑๖๕๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	-	๑	๐.๐๐๑๗	
๓๑	(๖๖) ฝ่ายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางห้วยบังอี่	มุกดาหาร	๓๒.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	รออนุมัติรับราคาจาก กรม	๑	๐.๐๐๐๘	
๓๒	(๖๖) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ ๒	จันทบุรี	๔๘.๕๐๐๐	๐.๑๑๓๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	รออนุมัติรับราคา	๑	๐.๐๐๑๑	
๓๓	(๒๔) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายสันต้นหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ	เชียงใหม่	๔๐.๐๐๐๐	๐.๒๑๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒๕.๐๐	๑	๐.๐๐๒๑	
๓๔	(๒๕) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยเจียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สุรินทร์	๓๐.๐๐๐๐	๐.๐๗๐๔	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๖๕.๕๐	๑.๓	๐.๐๐๐๘	
๓๕	(๑๔) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาคะเล	กาญจนบุรี	๗๐.๐๐๐๐	๐.๑๖๔๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๘.๘๕	๑	๐.๐๐๑๖	
๓๖	(๒๖) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาสูบน้ำย่อยคลองพรุห้อย ระยะ ๒	พัทลุง	๔๐.๐๐๐๐	๐.๒๑๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๑.๑๔	๑	๐.๐๐๒๑	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตัวชี้วัด สพก.-๐๖ ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน  
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	คิดเป็น
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕					
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖					
<b>รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ</b>			<b>๑,๐๕๗.๘๓๑๐</b>	<b>๕.๐๐๐๐</b>					<b>๑,๖๖๓.๗๔๐๐</b>	<b>๗๑๗.๕๖๐๐</b>		<b>๐.๐๗๙๑</b>	<b>๔๓.๑๓</b>	
๑	(๖) ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง	เชียงใหม่	๔๐.๐๐๐๐	๐.๑๘๙๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙๗.๘๑	๒.๙๓	๐.๐๐๕๕	
๒	(๗) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้ายโครงการแก้มลิงทะเลหลวง	สุโขทัย	๕๑.๓๐๑๘	๐.๒๔๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๘.๓๑	๑	๐.๐๐๒๔	
๓	(๙) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ ๒	สุโขทัย	๙๘.๘๑๘๒	๐.๔๖๗๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙๕.๕๖	๒.๘๗	๐.๐๑๓๔	
๔	(๑๘) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ ๒	สุโขทัย	๔๐.๕๖๘๐	๐.๑๙๑๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙.๘๐	๑	๐.๐๐๑๙	
๕	(๑๒) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๔ (ห้วยน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม	มหาสารคาม	๕๗.๒๓๐๐	๐.๒๗๐๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๐๑๓๕	
๖	(๑๓) ประตูระบายน้ำและพังกิ่งซ้าย โครงการห้วยสามลัดดี	มหาสารคาม	๑๔.๑๘๘๕	๐.๐๖๗๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๐๐๓๔	
๗	(๘) ประตูระบายน้ำน้ำอูน	นครพนม	๓๒.๗๒๕๐	๐.๑๕๔๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙๒.๙๑	๒.๗๙	๐.๐๐๔๓	
๘	(๒๐) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา	นครพนม	๕๙.๕๐๐๐	๐.๒๘๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	-	๑	๐.๐๐๒๘	
๙	(๒๑) ประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย	นนทบุรี	๕๖.๒๕๐๐	๐.๒๖๕๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๖๓.๗๔	๔๗.๐๔	๑	๐.๐๐๒๗	
๑๐	(๒๒) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ	นนทบุรี	๖๖.๐๒๖๐	๐.๓๑๒๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๐.๖๐	๑	๐.๐๐๓๑	
๑๑	(๓๑) กำแพงป้องกันคลื่น คลองเชียงราก จากคลองเปรมประชากรถึงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา	ปทุมธานี	๑๑๐.๔๒๐๕	๐.๕๒๑๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕๔.๒๖	๑.๐๙	๐.๐๐๕๗	

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	คิดเป็น
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕					
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖					
๑๒	(๒๕) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน	สุพรรณบุรี	๕๖.๐๐๐๐	๐.๒๖๔๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓.๑๕	๑	๐.๐๐๒๖	
๑๓	(๑๕) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายนใหญ่สองฝั่งพร้อมอาคารประกอบ	สุพรรณบุรี	๓๐.๐๐๐๐	๐.๑๔๑๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	-	๑	๐.๐๐๑๔	
๑๔	(๑๖) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ ๒	พัทลุง	๑๒๕.๗๐๓๐	๐.๕๙๔๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒๒.๙๓	๑	๐.๐๐๕๙	
๑๕	(๒๔) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ	สุพรรณบุรี	๓๙.๗๐๐๐	๐.๑๘๗๖	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒.๘๖	๑	๐.๐๐๑๙	
๑๖	(๒) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองลัดสายที่ ๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยยานตาขาว จังหวัดตรัง	ตรัง	๑๔๒.๐๐๐๐	๐.๖๗๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๙.๐๗	๑	๐.๐๐๖๗	
๑๗	(๓) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง	พัทลุง	๓๗.๔๐๐๐	๐.๑๗๖๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๓.๒๖	๑	๐.๐๐๑๘	