

รายงานผลปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก					
มิติที่ ๑	ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๒๕)	๒๕												๐.๓๕๔
เป้าประสงค์	มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	๒๕												๐.๓๕๔
สพก.๐๑	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ปริมาณเก็บกัก ณ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน			๐.๑๕๕
	(เป้าหมายเก็บกัก ๒๖.๐๒ ล้าน ลบ.ม.)							* โครงการที่มีปัญหาอายุสัญญา ปริมาณงานและต้องขออนุมัติ คร.ม. เพิ่มวงเงินก่อสร้าง	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย	๑๐.๕๐	๔.๐๔	-	๑	๐.๐๔๐
			๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐		โครงการพัฒนาจุดจับ-กุดหมากเห็บ	๘	๓.๐๗	-	๑	๐.๐๓๑
								* โครงการที่ไม่มีปัญหาอายุสัญญา ปริมาณงาน และต้องขออนุมัติ คร.ม. เพิ่มวงเงินก่อสร้าง	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนใหญ่	๗.๕๒	๒.๘๙	๗.๒๙	๒.๙๐๘	๐.๐๘๔
									รวมทั้งสิ้น	๒๖.๐๒	๑๐.๐๐	๗.๒๙		
สพก.๐๒	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	๑๐	๕,๕๐๐	๗,๕๖๓	๙,๖๒๕	๑๑,๖๘๘	๑๓,๗๕๐	พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน (ไร่)	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน			๐.๑๓๕
	(เป้าหมายพื้นที่ ๑๓,๗๕๐ ไร่)		ร้อยละ๔๐	ร้อยละ๕๕	ร้อยละ๗๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ๑๐๐	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๑)	๑๑,๒๕๐	๘.๑๘	๘,๐๐๐	๑๔.๔๒๒	๐.๑๑๖	
								โครงการระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านดงเสลา	๒,๕๐๐	๑.๘๒	-	๑	๐.๐๑๘	
								รวมทั้งสิ้น	๑๓,๗๕๐	๑๐.๐๐	๘,๐๐๐			
สพก.๐๓	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการ	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน	๑.๒๙๒	๐.๐๖๕	
	(เป้าหมาย ๗ แห่ง)							ฝายห้วยน้ำพวย	๑๐๐	๑.๓๒	๖๐.๐๐			
								ฝายห้วยไผ่	๑๐๐	๐.๕๑	๙๙.๘๐			
								ฝายบ้านโคกวัด	๑๐๐	๐.๒๙	๘๖.๖๕			
								ฝายบ้านทับปะตี	๑๐๐	๐.๔๖	๕๔.๒๒			
								ฝายคลองจันทูและการขุดลอก	๑๐๐	๐.๔๔	๕๒.๖๕			
								ฝายบ้านใหม่สำราญ	๑๐๐	๐.๗๓	๔๙.๘๘			
								ฝายทดน้ำบ้านโพรงเข้	๑๐๐	๑.๒๖	๕๗.๐๖			
								รวมทั้งสิ้น	๗๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔๕๒.๒๖			
มิติที่ ๒	ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๑๐)	๑๐												๐.๑๐๐
เป้าประสงค์	ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	๑๐												๐.๑๐๐
สพก.๐๔	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภายในกรมชลประทาน				๑	๐.๑๐๐	
								และสำนักชลประทาน ... ร้อยละ - %....						

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ ๓	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๔๐)	๔๐								๐.๘๐๐
เป้าประสงค์	การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	๑๐								๐.๕๐๐
สพท.๐๕	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๓๖ โครงการ	๑	๐.๒๕๐
	ตามแผนงาน					เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร		
	(เป้าหมาย ๓๖ โครงการ)					๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	ร้อยละ ๔๓.๗๖%		
สพท.๐๖	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๑๗ โครงการ	๑	๐.๒๕๐
	ตามแผนงาน					เสร็จก่อน	เสร็จก่อน	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร		
	(เป้าหมาย ๑๗ โครงการ)					๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖	ร้อยละ ๔๘.๖๕ %		
เป้าประสงค์	การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๐๗	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้ว	๑	๐.๐๕๐
	แล้วเสร็จตามแผน							เสร็จตามแผน		
สพท.๐๘	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖	ณ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาแต่อย่างใด	๑	๐.๐๕๐
	(เป้าหมาย ๑๖ โครงการ)									
เป้าประสงค์	ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๐๙	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระย	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระย	๑	๐.๐๕๐
	วางแผนโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ							การก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน		
	ตามแผนงาน							อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน		
	(เป้าหมาย ๒๘ ครั้ง)									
สพท.๑๐	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑	๐.๐๕๐
เป้าประสงค์	ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๑๑	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๑๐	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงิน	๑	๐.๑๐๐
								การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่		
								ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ๔๔.๑๓%.....		
มิติที่ ๔	ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๒๕)	๒๕								๐.๓๘๗
เป้าประสงค์	บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	๑๕								๐.๑๕๐
สพท.๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ	๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล	๑	๐.๐๕๐
	ในระดับที่องค์กรคาดหวัง									
สพท.๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ เป็นผู้ออกแบบ	๑	๐.๐๕๐

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
								สอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล		
สพก.๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๕	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของ สำนัก/กอง (KMA) หมวด ๑-๖	๑	๐.๐๕๐
เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	๑๐								๐.๒๓๗
สพก.๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ผลคะแนน รอบ ๖ เดือน ๑.๗๓๔	๑.๗๓๔	๐.๐๘๗
สพก.๑๖	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๕	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ ๓	๓	๐.๑๕๐
	(เป้าหมายระดับ ๕)									
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ		๑.๖๔

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตัวชี้วัดที่ สพก.-๐๓ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนักร (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ ได้ (m)	คะแนน เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖				
รวมทั้งสิ้น ๗ แห่ง			๑๗๑.๗๓๔๐	๕.๐๐๐๐						๗๐๐.๐๐๐๐	๓๓๙.๒๖๐๐	๐.๐๕๐๐	
๑	(๒.๙) ฝ่ายห้วยน้ำพวย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	๔๕.๑๘๒๐	๑.๓๑๕๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๐.๐๐	๑	๐.๐๑๓๒
๒	(๒.๑๔) ฝ่ายห้วยไผ่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์	ศรีสะเกษ	๑๗.๕๐๐๐	๐.๕๐๙๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๗.๐๖	๑	๐.๐๐๕๑
๓	(๒.๑๕) ฝ่ายบ้านโคกวัด ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท	สุรินทร์	๑๐.๐๐๐๐	๐.๒๙๑๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๖๕.๘๗	๑	๐.๐๐๒๙
๔	(๒.๑๖) ฝ่ายบ้านทับปะตี ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	๑๕.๗๕๒๐	๐.๔๕๘๖	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๑.๗๕	๑	๐.๐๐๔๖
๕	(๒.๑๗) ฝ่ายคลองจันทูและการขุดลอก ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง	ปราจีนบุรี	๑๕.๐๐๐๐	๐.๔๓๖๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๑.๓๒	๑	๐.๐๐๔๔
๖	(๒.๒๗) ฝ่ายบ้านใหม่สำราญ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง	ชัยภูมิ	๒๕.๐๐๐๐	๐.๗๒๗๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๙.๘๘	๑	๐.๐๐๗๓
๗	(๒.๔๔) ฝ่ายทดน้ำบ้านโพรงเข้	เพชรบุรี	๔๓.๓๐๐๐	๑.๒๖๐๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๓.๓๘	๑	๐.๐๑๒๖

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตัวชี้วัดที่ สทก.-๐๕ : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖				
รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ			๒,๑๓๐.๔๕๕๓	๕.๐๐๐๐						๓,๔๗๑.๐๐๐๐	๑,๕๑๙.๐๕๐๐	๐.๐๗๓๒	
๑	(๔๔) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำแม่สอย	เชียงใหม่	๑๐๖.๙๐๗๔	๐.๒๕๐๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๕.๑๒	๒.๒๕	๐.๐๐๕๖๕
๒	(๓๗) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค	ตาก	๑๒๔.๑๔๕๙	๐.๒๙๑๔	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕๔.๔๕	๑	๐.๐๐๒๕๑
๓	(๓๐) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลาย	แพร่	๒๘.๐๐๐๐	๐.๐๖๕๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒๗.๙๔	๑	๐.๐๐๐๖๖
๔	(๓๘) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย	สุโขทัย	๓๕.๖๖๑๙	๐.๐๘๓๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๖.๗๗	๑	๐.๐๐๐๘๔
๕	(๓๓) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านวังสะตือ	สุโขทัย	๑๐๑.๒๗๑๖	๐.๒๓๗๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕๔.๔๑	๑	๐.๐๐๒๓๘
๖	(๕๐) ฝ่ายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง	สุโขทัย	๔๔.๖๒๕๐	๐.๑๐๔๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐		๑	๐.๐๐๑๐๕
๗	(๕๘) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก	สุโขทัย	๖๑.๙๗๙๒	๐.๑๔๕๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐		๑	๐.๐๐๑๔๕
๘	(๓๔) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่	อุดรธานี	๔๕.๔๗๑๒	๐.๑๐๖๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๐.๐๐	๑	๐.๐๐๑๐๗
๙	(๕๕) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง	หนองบัวลำภู	๒๗.๐๖๗๗	๐.๐๖๓๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๙.๐๐	๑	๐.๐๐๐๖๔
๑๐	(๕๖) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย	เลย	๗๕.๑๖๐๙	๐.๑๗๖๔	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๕.๐๐	๑	๐.๐๐๑๗๖
๑๑	(๓๕) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำท่าเหียด (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	ขอนแก่น	๓๐.๒๖๐๐	๐.๐๗๑๐	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๐๐๓๕๕
๑๒	(๓๙) ทำนบดินห้วงงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาภูคดจับ -ภูตหมากเห็บ	ขอนแก่น	๖๗.๐๗๕๒	๐.๑๕๗๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙๗.๐๗	๒.๙๑	๐.๐๐๔๕๘

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖				
๑๓	(๔๑) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ	ขอนแก่น	๓๑.๐๑๐๘	๐.๐๗๒๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕๓.๘๘	๑.๐๐	๐.๐๐๐๗๓
๑๔	(๔๒) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR๒ โครงการฝายอำเภองาวเจริญ	อุบลราชธานี	๒๗.๒๓๓๓	๐.๐๖๓๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๐.๖๑	๑	๐.๐๐๐๖๔
๑๕	(๕๒) ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโตมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย	อุบลราชธานี	๕๓.๕๕๐๐	๐.๑๒๕๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๒.๕๙	๑.๔๕	๐.๐๐๑๘๒
๑๖	(๕๓) ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโตมใหญ่ อำเภอน้ำยืน	อุบลราชธานี	๓๘.๖๗๕๐	๐.๐๙๐๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	๐.๐๐๔๕๔
๑๗	(๔๔) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๑) จังหวัดเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	๕๑.๕๔๗๐	๐.๑๒๑๐	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๘.๕๐	๒.๓๖	๐.๐๐๒๘๕
๑๘	(๕๗) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง	เพชรบูรณ์	๙๔.๕๕๕๖	๐.๒๒๑๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๕.๖๐	๒.๒๗	๐.๐๐๕๐๓
๑๙	(๑๙) ฝายห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านแซ้ว (ทุ่งสว่าง)	ศรีสะเกษ	๕๐.๐๐๐๐	๐.๑๑๗๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๘๒.๖๐	๒.๔๘	๐.๐๐๒๙๑
๒๐	(๑๐) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด	จันทบุรี	๖๕.๐๐๐๐	๐.๑๕๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๑.๔๘	๑	๐.๐๐๑๕๓
๒๑	(๖) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	สระแก้ว	๘๐.๐๐๐๐	๐.๑๘๗๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕๕.๐๑	๑	๐.๐๐๑๘๘
๒๒	(๘) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่นใหญ่	เพชรบูรณ์	๔๓.๗๖๗๓	๐.๑๑๒๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๘๙.๐๐	๒.๖๗	๐.๐๐๒๗๔
๒๓	(๒๑) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านตงเสลา	กาญจนบุรี	๕๒.๑๘๗	๐.๑๒๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๗๒.๘๐	๑.๙๔	๐.๐๐๒๓๘
๒๔	(๑๑) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กาญจนบุรี	๕.๐๐๐๐	๐.๐๑๑๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๑.๐๐	๑	๐.๐๐๑๑๒
๒๕	(๙) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	ประจวบคีรีขันธ์	๗๕.๐๐๐๐	๐.๑๗๖๐	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๖๒.๘๙	๖.๕๕	๑	๐.๐๐๑๗๖

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖				
๒๖	(๑๓) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพชรบุรี	๘๘.๔๔๓๒	๐.๑๙๘๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๘.๑๑	๒๒.๕๗	๑	๐.๐๐๑๘๘
๒๗	(๒๒) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพยุหิศควาย	สงขลา	๗๐.๐๐๐๐	๐.๑๖๔๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๘.๔๓	๑	๐.๐๐๑๖๔
๒๘	(๗) ระบบท่อน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองห้วยช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	พัทลุง	๕๘.๒๖๓๑	๐.๑๒๖๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๘.๕๗	๑	๐.๐๐๑๒๗
๒๙	(๒๓) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ยะลา	๗๐.๐๐๐๐	๐.๑๖๔๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒๓.๐๐	๑	๐.๐๐๑๖๔
๓๐	(๖๕) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ขอนแก่น	๗๒.๑๐๐๐	๐.๑๖๙๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	-	๑	๐.๐๐๑๖๙
๓๑	(๖๒) ฝ่ายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางห้วยบังอี่	มุกดาหาร	๓๒.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	เซ็นต์สัญญาเมื่อ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖ (ยังไม่ส่ง เข้างาน)	๑	๐.๐๐๐๗๕
๓๒	(๖๖) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ ๒	จันทบุรี	๔๘.๕๐๐๐	๐.๑๑๓๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	รออนุมัติรับราคา	๑	๐.๐๐๑๑๓
๓๓	(๒๔) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ	เชียงใหม่	๙๐.๐๐๐๐	๐.๒๑๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๒๕.๐๐	๑	๐.๐๐๒๑๑
๓๔	(๒๕) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สุรินทร์	๓๐.๐๐๐๐	๐.๐๗๐๔	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๘๐.๐๐	๒.๔	๐.๐๐๑๖๔
๓๕	(๑๔) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุทองเดิมอ่างเก็บน้ำหนองนทะเล	กาญจนบุรี	๗๐.๐๐๐๐	๐.๑๖๔๓	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐.๙๕	๑	๐.๐๐๑๖๔
๓๖	(๒๖) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำย่อยคลองพญ้อ ระยะ ๒	พัทลุง	๙๐.๐๐๐๐	๐.๒๑๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๓.๑๔	๑	๐.๐๐๒๑๑

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตัวชี้วัด สพก.-๐๖ ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหมัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖				
รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ			๑,๐๕๗.๘๓๑๐	๕.๐๐๐๐						๑,๖๖๓.๗๔๐๐	๘๐๙.๓๔๐๐	๐.๐๘๐๐	
๑	(๖) ประตุระบายน้ำในลำน้ำปิง	เชียงใหม่	๔๐.๐๐๐๐	๐.๑๘๙๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙๗.๘๑	๒.๙๓	๐.๐๐๕๕
๒	(๗) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและ คลองระบายน้ำด้านท้ายโครงการแก้มลิงทะเลหลวง	สุโขทัย	๕๑.๓๐๑๘	๐.๒๔๒๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๔๙.๔๐	๑	๐.๐๐๒๔
๓	(๙) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ ๒	สุโขทัย	๙๘.๘๑๘๒	๐.๔๖๗๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๑๔๐
๔	(๑๘) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ ๒	สุโขทัย	๔๐.๕๖๘๐	๐.๑๙๑๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๙.๘๐	๑	๐.๐๐๑๙
๕	(๑๒) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๕ (หัวน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม (ก่อสร้างหน้างาน แล้วเสร็จ)	มหาสารคาม	๕๗.๒๓๐๐	๐.๒๗๐๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๐๑๓๕
๖	(๑๓) ประตุระบายน้ำและพนังฝั่งซ้าย โครงการห้วยสามสตัย (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	มหาสารคาม	๑๔.๑๘๘๕	๐.๐๖๗๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๐๐๓๔
๗	(๘) ประตุระบายน้ำน้ำอูน	นครพนม	๓๒.๗๒๕๐	๐.๑๕๔๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐๔๖
๘	(๒๐) ประตุระบายน้ำห้วยลิงกา	นครพนม	๕๙.๕๐๐๐	๐.๒๘๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	อยู่ระหว่างออกแบบ	๑	๐.๐๐๒๘
๙	(๒๑) ประตุระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย	นนทบุรี	๕๖.๒๕๐๐	๐.๒๖๕๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๖๓.๗๔	๕๒.๓๔	๑	๐.๐๐๒๗
๑๐	(๒๒) ประตุระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ	นนทบุรี	๖๖.๐๒๖๐	๐.๓๑๒๑	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๑.๑๐	๑	๐.๐๐๓๑

ที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน (ปีปัจจุบัน)	ผลงาน (ปีปัจจุบัน)	คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
					๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖				
๑๑	(๓๑) กำแพงป้องกันตลิ่ง คลองเชียงราก จากคลองเปรมประชากรถึงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา	ปทุมธานี	๑๑๐.๔๒๐๕	๐.๕๒๑๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕๔.๒๖	๑.๐๙	๐.๐๐๕๗
๑๒	(๒๕) กำแพงกั้นน้ำลัดน้ำเตียน	สุพรรณบุรี	๕๖.๐๐๐๐	๐.๒๖๔๗	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๕.๒๕	๑	๐.๐๐๒๖
๑๓	(๑๕) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ	สุพรรณบุรี	๓๐.๐๐๐๐	๐.๑๔๑๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๐.๒๔	๑	๐.๐๐๑๔
๑๔	(๑๖) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ ๒	พัทลุง	๑๒๕.๗๐๓๐	๐.๕๙๔๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๓.๒๖	๑	๐.๐๐๕๙
๑๕	(๒๔) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ	สุพรรณบุรี	๓๙.๗๐๐๐	๐.๑๘๗๖	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๓.๕๕	๑	๐.๐๐๑๙
๑๖	(๒) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองลัดสายที่ ๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง	ตรัง	๑๔๒.๐๐๐๐	๐.๖๗๑๒	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๙.๐๗	๑	๐.๐๐๖๗
๑๗	(๓) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง	พัทลุง	๓๗.๔๐๐๐	๐.๑๗๖๘	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๕๖	๑๐๐ % เสร็จก่อน ๑ ก.ย.๕๖	๑๐๐	๓๓.๒๖	๑	๐.๐๐๑๘