

รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนรอบ ๑๒ เดือน					
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
มิติที่ ๑	ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๒๘.๑๒)	๒๘.๑๒								๐.๙๘๔				
เป้าประสงค์	มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	๒๘.๑๒								๐.๙๘๔				
สพท.๐๑	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายเก็บกัก ๙.๕๔ ล้าน ลบ.ม.)	๑๔.๐๖	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ปริมาณเก็บกัก ณ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำหนัก	แผนงาน	ผลงาน	ผลงานทั้งโครงการ		๐.๗๐๓
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่	๑๒.๓๘	๘.๔๐	๘.๔๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๖๑๙
								โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้	๑.๖๘	๑.๑๔	๑.๑๔	๕๙.๙๗	๕	๐.๐๘๔
								รวมทั้งสิ้น	๑๔.๐๖	๙.๕๔	๙.๕๔			
สพท.๐๒	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ไร่)	๑๔.๐๖	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน (ไร่)	น้ำหนัก	แผนงาน	ผลงาน	ผลงานทั้งโครงการ		๐.๒๘๑
								โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย (ยังรอการอุทธรณ์)	๑๐.๕๕	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๗๙.๘๓	๑	๐.๑๐๕
								โครงการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์	๓.๕๒	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๕	๐.๑๗๖
								รวมทั้งสิ้น	๑๔.๐๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			
มิติที่ ๒	ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๔.๖๙)	๔.๖๙												๐.๒๓๕
เป้าประสงค์	ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	๔.๖๙												๐.๒๓๕
สพท.๐๓	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔.๖๙	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ผลงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๙๐.๔๐					๕	๐.๒๓๕
มิติที่ ๓	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๔๖.๘๙)	๔๖.๘๙												๒.๐๒๕
เป้าประสงค์	การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	๙.๓๘												๐.๓๓๗
สพท.๐๔	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๔๓ โครงการ)	๔.๖๙	๕๐	๗๕	๑๐๐			รายการตามเอกสารที่แนบ ๔๓ โครงการ						๐.๑๖๓
								ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๕๖	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗				
								(ตามเอกสารแนบ ๑)						
สพท.๐๕	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๒๗ โครงการ)	๔.๖๙	๕๐	๗๕	๑๐๐			รายการตามเอกสารที่แนบ ๒๗ โครงการ						๐.๑๗๔
								ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๐๕	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗				
								(ตามเอกสารแนบ ๒)						
เป้าประสงค์	การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	๙.๓๘												๐.๔๒๒
สพท.๐๖	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง แล้วเสร็จตามแผน	๔.๖๙	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ของสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗					๔	๐.๑๘๘
								ผลงานสะสม ร้อยละ ๙๕.๐๐(สารแนบ ๔)						

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนรอบ ๑๒ เดือน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สพท.๐๗	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑๖ โครงการ)	๔.๖๙	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ๒๗ โครงการ	๕	๐.๒๓๕
เป้าประสงค์	ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	๙.๓๘								๐.๔๖๙
สพท.๐๘	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยยะ วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๕๐ ครั้ง)	๔.๖๙	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม ๕๐ ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม ๕๐ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๓๕
สพท.๐๙	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๔.๖๙	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ผลคะแนน รอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๙๐	๕	๐.๒๓๕
เป้าประสงค์	ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	๑๘.๗๕								๐.๗๙๗
สพท.๑๐	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๔.๖๙	๒๑	๒๓	๒๕	๒๗	๒๙	ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓๒.๓๒ (ตามเอกสารแนบ ๕)	๕	๐.๒๓๕
สพท.๑๑	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๑๔.๐๖	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐	ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ร้อยละ ๗๘.๖๙ (ตามเอกสารแนบ ๖)	๔	๐.๕๖๒
มิติที่ ๔	ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๒๐.๓๒)	๒๐.๓๒								๐.๘๓๔
เป้าประสงค์	บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	๑๐.๙๔								๐.๓๘๗
สพท.๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๑.๕๖	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ผลงานรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๓.๕๗	๕	๐.๐๗๘
สพท.๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๔.๖๙	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ร้อยละ ๘๑.๐๗	๔.๒๑	๐.๑๙๗
สพท.๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๔.๖๙	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	ผลคะแนน KMA รอบ ๑๒ เดือน ๒.๓๘ คะแนน	๒.๓๘	๐.๑๑๒
เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	๙.๓๘								๐.๔๔๗
สพท.๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๔.๖๙	๑.๐๐-๑.๙๙	๒.๐๐-๒.๙๙	๓.๐๐-๓.๙๙	๔.๐๐-๔.๙๙	๕.๐๐	ผลคะแนนรอบ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๙๙.๘๙ (ตามเอกสารแนบ ๗)	๔.๕๔	๐.๒๑๓
สพท.๑๖	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ ๕)	๔.๖๙	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับ ๕	๕	๐.๒๓๕
รวมทั้งสิ้น		๑๐๐.๐๒	๑	๒	๓	๔	๕	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ		๕.๐๘

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดที่ สพก.-04 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ลำดับที่	สปก.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ (บาท)	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน ปีปัจจุบัน	ผลงานปีปัจจุบัน	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57				
รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ				2,526,751,500	4.6875							72.18	0.1632	
1	สปก.1	ประตูด่านน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำแม่สอย	เชียงใหม่	93,623,800	0.1737	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0087
2	สปก.1	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหม้อพร้อมระบบส่งน้ำ	เชียงใหม่	75,000,000	0.1391	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	79.00	2.16	0.0030
3	สปก.1	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เชียงใหม่	85,500,000	0.1586	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0079
4	สปก.2	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มิ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ลำปาง	67,500,000	0.1252	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0050
5	สปก.3	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เสียด	ตาก	77,649,200	0.1441	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0058
6	สปก.3	ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	นครสวรรค์	70,000,000	0.1299	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0052
7	สปก.4	ประตูด่านน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำบ้านวังสะตือ	สุโขทัย	75,317,900	0.1397	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	65.72	1.62	0.0023
8	สปก.4	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย	แพร่	86,795,800	0.1610	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	34.11	1.00	0.0016
9	สปก.4	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองกระจง	สุโขทัย	28,625,000	0.0531	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0027
10	สปก.4	ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก	สุโขทัย	13,854,700	0.0257	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	77.99	2.12	0.0005
11	สปก.4	ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย	สุโขทัย	23,774,700	0.0441	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	27.04	1.00	0.0004
12	สปก.4	ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1	กำแพงเพชร	19,500,000	0.0362	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	0.76	1.00	0.0004

ลำดับที่	สพท.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ (บาท)	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน ปีปัจจุบัน	ผลงานปีปัจจุบัน	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57				
13	สพท.5	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่	อุดรธานี	26,525,500	0.0492	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0025
14	สพท.5	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย	เลย	48,010,400	0.0891	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	97.61	2.90	0.0026
15	สพท.5	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง	หนองบัวลำภู	21,073,200	0.0391	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	50.00	1.00	0.0004
16	สพท.5	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านทุ่งกวดาล	เลย	23,100,000	0.0429	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	34.00	1.00	0.0004
17	สพท.6	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ขอนแก่น	96,154,800	0.1784	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0089
18	สพท.6	สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ	ขอนแก่น	80,742,900	0.1498	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	65.53	1.62	0.0024
19	สพท.6	สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโพธิ์พร้อมระบบส่งน้ำ	ชัยภูมิ	22,500,000	0.0417	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0021
20	สพท.7	ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ	อุบลราชธานี	56,998,800	0.1057	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	2.17	1.00	0.0011
21	สพท.7	ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโตมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย	อุบลราชธานี	99,450,000	0.1845	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	95.81	2.83	0.0052
22	สพท.7	ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโตมใหญ่ อำเภอน้ำยืน	อุบลราชธานี	71,825,000	0.1332	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	99.86	2.99	0.0040
23	สพท.7	ฝายยางห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่	มุกดาหาร	60,000,000	0.1113	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0056
24	สพท.7	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน)	ยโสธร	30,000,000	0.0557	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	78.00	2.12	0.0012
25	สพท.8	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สุรินทร์	60,000,000	0.1113	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0045
26	สพท.9	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรักษาที่ 2	จันทบุรี	44,663,700	0.0829	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	81.30	2.25	0.0019

ลำดับที่	สพท.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ (บาท)	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน ปีปัจจุบัน	ผลงานปีปัจจุบัน	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57				
27	สพท.9	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	สระแก้ว	80,000,000	0.1484	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0059
28	สพท.9	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด	จันทบุรี	75,000,000	0.1391	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0056
29	สพท.10	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง	เพชรบูรณ์	99,117,600	0.1839	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0092
30	สพท.10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ	เพชรบูรณ์	70,000,000	0.1299	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0052
31	สพท.12	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	ชัยนาท	80,000,000	0.1484	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	38.50	1.00	0.0015
32	สพท.13	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กาญจนบุรี	2,000,000	0.0037	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0002
33	สพท.13	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	กาญจนบุรี	75,000,000	0.1391	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0056
34	สพท.13	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระพร้าพร้อมระบบส่งน้ำ	กาญจนบุรี	50,000,000	0.0928	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0046
35	สพท.14	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	ประจวบคีรีขันธ์	91,710,000	0.1701	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0068
36	สพท.14	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพชรบุรี	70,000,000	0.1299	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0052
37	สพท.15	ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด(เพิ่มความจุอ่างฯ)	ภูเก็ต	52,738,500	0.0978	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	94.11	1.73	0.0017
38	สพท.16	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพฤษสิริควย	สงขลา	70,000,000	0.1299	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0052
39	สพท.16	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ยะลา	40,000,000	0.0742	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0037
40	สพท.16	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุท้อ ระยะ 2	พัทลุง	40,000,000	0.0742	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0030

ลำดับที่	สพก.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ (บาท)	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน ปีปัจจุบัน	ผลงานปีปัจจุบัน	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57				
41	สพก.16	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว	ตรัง	48,000,000	0.0890	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0036
42	สพก.16	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	สตูล	50,000,000	0.0928	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0046
43	สพก.16	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ตรัง	75,000,000	0.1391	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0056

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัด สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ลำดับที่	สปก.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ (บาท)	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน ปีปัจจุบัน	ผลงานปีปัจจุบัน	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57				
รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ				1,245,747,500	4.6875							73.84	0.1742	
1	สปก.1	ประตูละบายน้ำในลำน้ำปิง	เชียงใหม่	139,259,400	0.5240	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0262
2	สปก.1	ประตูละบายน้ำวังหิน	เชียงใหม่	50,000,000	0.1881	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0075
3	สปก.3	ประตูละบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	พิษณุโลก	60,000,000	0.2258	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0090
4	สปก.4	อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2	สุโขทัย	49,409,000	0.1859	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	82.42	2.29	0.0043
5	สปก.4	คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2	สุโขทัย	86,932,000	0.3271	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	86.77	2.47	0.0081
6	สปก.4	พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร	สุโขทัย	30,000,000	0.1129	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0045
7	สปก.6	ผันน้ำจากฝายลำปะเทาะฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมิด	ชัยภูมิ	40,000,000	0.1505	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	90.00	2.60	0.0039
8	สปก.7	ประตูละบายน้ำห้วยสังกา	นครพนม	2,000,000	0.0075	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	0.00	1.00	0.0001
9	สปก.7	ประตูละบายน้ำน้ำอูน	นครพนม	60,775,000	0.2287	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0091
10	สปก.8	สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2	นครปฐม	60,000,000	0.2258	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	93.15	2.72	0.0061
11	สปก.8	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตางู	ศรีสะเกษ	20,000,000	0.0753	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	94.00	2.76	0.0021
12	สปก.11	ประตูละบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย	นนทบุรี	46,959,900	0.1767	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0088

ลำดับที่	สพก.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ (บาท)	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน ปีปัจจุบัน	ผลงานปีปัจจุบัน	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57				
13	สพก.11	ประตูละบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ	นนทบุรี	31,648,500	0.1191	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0048
14	สพก.11	เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน	กรุงเทพมหานคร	15,000,000	0.0564	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0028
15	สพก.12	คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายน้อยสองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ	สุพรรณบุรี	2,000,000	0.0075	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	0.00	1.00	0.0001
16	สพก.12	คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ	สุพรรณบุรี	38,465,700	0.1447	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	16.60	1.00	0.0014
17	สพก.12	แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน	สุพรรณบุรี	70,451,000	0.2651	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	32.32	1.00	0.0027
18	สพก.12	ประตูละบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2	พระนครศรีอยุธยา	55,000,000	0.2070	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0083
19	สพก.14	อาคารป้องกันตลิ่งและส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย	ชุมพร	20,000,000	0.0753	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0030
20	สพก.14	อาคารป้องกันกีดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก	เพชรบุรี	20,000,000	0.0753	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0038
21	สพก.16	คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2	พัทลุง	38,097,000	0.1434	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0072
22	สพก.16	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว	ตรัง	66,000,000	0.2483	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0099
23	สพก.16	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2	พัทลุง	97,000,000	0.3650	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0146
24	สพก.16	แก้มลิงบ้านหนองยาว	ตรัง	16,500,000	0.0621	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0025
25	สพก.16	โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3	พัทลุง	5,250,000	0.0198	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0010

ลำดับที่	สพก.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ (บาท)	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					แผนงาน ปีปัจจุบัน	ผลงานปีปัจจุบัน	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57				
26	สพก.16	สะพานรถไฟพร้อมชุดลอกคลองระบายน้ำและส่วนประกอบอื่น (รฟท. เป็นผู้ดำเนินการ)	พัทลุง	95,000,000	0.3575	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	5.00	0.0179
27	สพก.16	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3	พัทลุง	30,000,000	0.1129	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	100.00	100.00	4.00	0.0045