

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
			1	2	3	4	5						
มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		30.00								0.6393			
กพท-01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมายรวม 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร)	15	60	70	80	90	100	ผลงานรวม 69.80 ล้านลูกบาศก์เมตร					
								5 โครงการ		เป้าหมาย	ผลงาน		0.4587
								โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก	14.00	14.00	5.00	0.0774	
								โครงการน้ำเลย	35.00	35.00	5.00	0.1935	
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง	20.80	20.80	5.00	0.1150	
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	60.00	-	1.00	0.0663	
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	5.85	-	1.00	0.0065	
กพท-02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม 80,500 ไร่)	15	84.89	87.34	89.79	92.24	94.69	ผลงานรวม 11,500 ไร่					
								6 โครงการ		เป้าหมาย	ผลงาน		0.1806
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ ห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,100	4,100	5.00	0.0382	
								ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ พัฒนากลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระ เพราพร้อมระบบส่งน้ำ	9,000	-	1.00	0.0168	
								สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	20,000	5,000	1.00	0.0373	
								ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2	16,400	-	1.00	0.0306	
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1	25,000	-	1.00	0.0466	
								สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน ดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	6,000	2,400	1.00	0.0112	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
			1	2	3	4	5							
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ		5								0.2500				
กพท-03	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	65	70	75	80	85	คะแนนรอบ 6 เดือนได้ 92.60 รอบผลคะแนนรอบ 12 เดือน	5.00	0.2500				
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		45								1.1247				
กพท-04	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม 39 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 89.47						
								39 รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		0.2237		
								เป้าหมาย 39 โครงการ			5.00	71.06		
								(29) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.47	100.00	5.00	0.0237		
								(56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบชัยนาวังหิน	0.07	83.78	3.79	0.0028		
								(57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงดำ	0.05	83.20	3.32	0.0017		
								(34) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนียง อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.37	100.00	5.00	0.0187		
								(59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังชู)	0.04	14.66	1.00	0.0004		
								(26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	0.08	85.19	3.51	0.0028		
								(45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.18	98.60	4.86	0.0087		
								(13) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง	0.14	100.00	5.00	0.0068		
								(39) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	94.02	4.40	0.0033		
								(16) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย	0.21	100.00	5.00	0.0105		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(36) ประตुरะบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตुरะบายน้ำบ้านปุงกตาล	0.13	100.00	5.00	0.0064
								(20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	0.30	100.00	5.00	0.0150
								(35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	0.10	100.00	5.00	0.0051
								(46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	0.26	98.98	3.99	0.0102
								(2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.06	85.50	3.55	0.0022
								(48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย	0.10	99.22	4.92	0.0048
								(40) ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง	0.05	94.25	4.42	0.0022
								(62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา)	0.04	87.09	3.70	0.0015
								(63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไธ	0.07	90.96	4.09	0.0027
								(64) ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง	0.05	98.70	4.87	0.0024
								(1) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	0.08	48.48	1.00	0.0008
								(3) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด	0.08	97.46	4.74	0.0038
								(21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรยะที่ 2	0.18	94.23	4.42	0.0078

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ	0.07	96.98	4.69	0.0033
								(41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3	0.08	92.45	4.24	0.0034
								(50) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.22	100.00	5.00	0.0108
								(65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง	0.04	99.90	4.99	0.0020
								(51) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	0.49	91.71	4.17	0.0206
								(66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มตะเภา-ไร่ พัฒนา (ส่วนขยาย)	0.07	87.00	3.70	0.0027
								(4) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	95.04	4.50	0.0034
								(30) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ	0.07	96.28	4.62	0.0033
								(38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่า ล้อ-อุ้มทองเดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	0.08	98.72	4.87	0.0039
								(42) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวัง กุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ	0.06	78.32	3.73	0.0022
								(67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบ ส่งน้ำและอาคารประกอบ	0.05	84.20	3.42	0.0018
								(6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.05	99.48	4.94	0.0025
								(22) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว	0.27	100.00	5.00	0.0133

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
			1	2	3	4	5						
								(28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	0.07	96.00	4.60	0.0031	
								(44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	40.00	1.00	0.0008	
								(70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด	0.06	95.00	4.50	0.0026	
กพท-05	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 43 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 54.83					
								43 รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		0.1371	
								เป้าหมาย 43 โครงการ		5.00	42.45		
								(29) ประตุระบายน้ำวังหิน	0.02	75.00	2.50	0.0004	
								(13) ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.07	92.72	4.27	0.0028	
								(61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.02	0.00	1.00	0.0002	
								(62) สะพานทางหลวง โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.01	0.00	1.00	0.0001	
								(12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร	0.05	89.25	3.92	0.0021	
								(129) คลองชักน้ำแม่ข่ายฝั่งขวา ระยะที่ 3	0.04	84.90	3.49	0.0014	
								(8) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2	0.15	98.96	4.86	0.0073	
								(52) แก้มลิงบึงสะพานนาพร้อมอาคารประกอบ	0.41	0.00	1.00	0.0041	
								(5) ประตุระบายน้ำห้วยสังกา	0.17	41.29	1.00	0.0017	
								(20) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ	0.22	51.43	1.05	0.0023	
								(53) โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังฮวก	0.35	5.63	1.00	0.0035	
								(11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2	0.06	97.50	4.75	0.0030	
								(15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.27	100.00	5.00	0.0135	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ	0.04	90.05	4.00	0.0016
								(63) อาคารระบายน้ำล้นอุกเดิน โครงการ เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู	0.02	100.00	5.00	0.0010
								(130) ประตुरะบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำ พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา	0.14	79.64	2.96	0.0042
								(16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ	0.04	99.25	4.92	0.0021
								(17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สาม เสน	0.08	100.00	5.00	0.0040
								(18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.27	78.15	2.81	0.0075
								(21) ประตुरะบายน้ำคลองจินดา	0.25	6.86	1.00	0.0025
								(23) ประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลอง บางบัวทอง	0.34	100.00	5.00	0.0172
								(131) ประตुरะบายน้ำคลองสามวา	0.07	60.43	1.04	0.0007
								(4) คันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองฟิ นองพร้อมอาคารประกอบ	0.22	0.00	1.00	0.0022
								(6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน	0.21	100.00	5.00	0.0103
								(10) ประตुरะบายน้ำ และสถานีสูบน้ำลิ่ง หนาท 2	0.05	65.00	1.50	0.0008
								(54) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1	0.13	100.00	5.00	0.0063
								(55) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคาร ประกอบ (ระยะ 2)	0.15	0.00	1.00	0.0015
								(132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม	0.08	80.00	3.00	0.0023
								(144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึง ลาดเตียน	0.02	95.48	4.54	0.0010
								(133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้าน หนองรี	0.06	87.22	3.72	0.0023
								(14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบ อื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย	0.02	99.34	4.93	0.0008

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอูน โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอูน	0.04	90.90	4.09	0.0016
								(25) แก้มลิงหล่อยุง - โคกกลอย	0.04	85.26	3.52	0.0014
								(19) แก้มลิงบ้านหนองยาว	0.09	100.00	5.00	0.0044
								(56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.18	0.00	1.00	0.0018
								(57) ประตูละบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.12	0.00	1.00	0.0012
								(58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.20	66.89	1.68	0.0033
								(64) กำก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว	0.03	11.00	1.00	0.0003
								(65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง	0.05	96.00	4.60	0.0021
								(66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2	0.08	95.00	4.50	0.0034
								(67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3	0.04	95.00	4.50	0.0019
								(68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.05	90.00	4.00	0.0022
								(134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน	0.06	96.00	4.60	0.0029
กพท-06	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5	80	85	90	95	100	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อมฯ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลงานสะสม ร้อยละ 90.84			4.08	0.2040

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5			
กพท-07	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 65 ครั้ง)	5	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 100 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)	5.00	0.2500
กพท-08	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	5	70	75	80	85	90	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0500
กพท-09	ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง)	5	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 กย.	100 เสร็จก่อน 1 กย.	หัวข้อ เรื่อง ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง (EVA Monitoring) ผลงาน ร้อยละ 80.00	2.20	0.1100
กพท-10	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	15	78	81	84	87	90	เงินจัดสรร 7,638.22 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,592.70 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 73.22 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559	1.00	0.1500
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		20								0.7740
กพท-11	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	5	65	70	75	80	85	คะแนนรอบ 6 เดือนได้ 94.60 รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	5.00	0.2500
กพท-12	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของ)	5	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0500
กพท-13	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	5	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 ร้อยละ 99.90 รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	4.98	0.2490
กพท-14	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 90	4.50	0.2250
รวมทั้งหมด		100.00						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		2.7880