

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
			1	2	3	4	5						
<b>มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>		<b>30.00</b>								<b>0.6393</b>			
กพทก-01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมายรวม 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร)	15	60	70	80	90	100	<b>ผลงานรวม 69.80 ล้านลูกบาศก์เมตร</b>					
								<b>5 โครงการ</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผลงาน</b>		<b>0.4587</b>
								โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก	14.00	14.00	5.00	0.0774	
								โครงการน้ำเลย	35.00	35.00	5.00	0.1935	
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง	20.80	20.80	5.00	0.1150	
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	60.00	-	1.00	0.0663	
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	5.85	-	1.00	0.0065	
กพทก-02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม 80,500 ไร่)	15	84.89	87.34	89.79	92.24	94.69	<b>ผลงานรวม 11,800 ไร่</b>					
								<b>6 โครงการ</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผลงาน</b>		<b>0.1806</b>
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ ห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,100	4,100	5.00	0.0382	
								ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ พัฒนากลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระ เพราะพร้อมระบบส่งน้ำ	9,000	300	1.00	0.0168	
								สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	20,000	5,000	1.00	0.0373	
								ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูระยะที่ 2	16,400	-	1.00	0.0306	
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1	25,000	-	1.00	0.0466	
								สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน ดงป่าเปื่อย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	6,000	2,400	1.00	0.0112	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
			1	2	3	4	5							
<b>มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>		<b>5</b>								<b>0.2500</b>				
กพท-03	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	65	70	75	80	85	คะแนนรอบ 6 เดือนได้ 92.60 รอบผลคะแนนรอบ 12 เดือน	5.00	0.2500				
<b>มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</b>		<b>45</b>								<b>1.2398</b>				
กพท-04	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม 39 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	<b>ผลงานรวม ร้อยละ 91.68</b>						
								39 รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		<b>0.2292</b>		
								<b>เป้าหมาย 39 โครงการ</b>			5.00	71.06		
								(29) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.47	100.00	5.00	0.0237		
								(56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบชัยบัววังหิน	0.07	94.73	4.47	0.0033		
								(57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงดำ	0.05	95.80	4.58	0.0023		
								(34) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนิ้ง อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.37	100.00	5.00	0.0187		
								(59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังชู)	0.04	13.52	1.00	0.0004		
								(26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )	0.08	95.00	4.50	0.0036		
								(45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.18	100.00	5.00	0.0089		
								(13) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง	0.14	100.00	5.00	0.0068		
								(39) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	97.54	4.75	0.0036		
								(16) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย	0.21	100.00	5.00	0.0105		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(36) ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงกรประตุระบายน้ำบ้านบุงกตล	0.13	100.00	5.00	0.0064
								(20) สลนน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงกรสลนน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมจากพระรชดำริ)	0.30	100.00	5.00	0.0150
								(35) สลนน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงกรสลนน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	0.10	100.00	5.00	0.0051
								(46) สลนน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงกรสลนน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมจากพระรชดำริ)	0.26	99.95	4.99	0.0128
								(2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงกรอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมจาก	0.06	80.65	3.06	0.0019
								(48) ฝายยาง โครงกรฝายยางลำเซบาย	0.10	88.61	3.86	0.0038
								(40) ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงกรฝายบ้านสะพุง	0.05	100.00	5.00	0.0025
								(62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงกรระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา)	0.04	90.05	4.00	0.0016
								(63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงกรระบบส่งน้ำโครงกรห้วยดำนไอ	0.07	96.23	4.60	0.0030
								(64) ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงกรฝายยางบ้านกุดชุมแสง	0.05	100.00	5.00	0.0024
								(1) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงกรอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	0.08	77.08	2.70	0.0021
								(3) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงกรอ่างเก็บน้ำคลองประแกด	0.08	99.31	4.93	0.0039
								(21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงกรระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรยะที่ 2	0.18	0.00	1.00	0.0018

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ	0.07	98.98	4.89	0.0035
								(41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3	0.08	98.48	4.84	0.0038
								(50) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.22	100.00	5.00	0.0108
								(65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง	0.04	99.90	4.99	0.0020
								(51) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	0.49	94.50	4.45	0.0220
								(66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มตะเภารั พัฒนา (ส่วนขยาย)	0.07	93.00	4.30	0.0031
								(4) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	98.50	4.85	0.0036
								(30) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ	0.07	96.28	4.62	0.0033
								(38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่า ล้อ-อุ้มทองเดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	0.08	99.00	4.90	0.0039
								(42) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวัง คุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ	0.06	99.50	4.95	0.0029
								(67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบ ส่งน้ำและอาคารประกอบ	0.05	85.63	3.56	0.0019
								(6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.05	99.95	4.99	0.0025
								(22) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว	0.27	100.00	5.00	0.0133

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
			1	2	3	4	5						
								(28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	0.07	99.00	4.90	0.0033	
								(44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	83.00	3.30	0.0025	
								(70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด	0.06	98.00	4.80	0.0027	
กพท-05	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 43 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	<b>ผลงานรวม ร้อยละ 62.02</b>					
								43 รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		<b>0.1551</b>	
								เป้าหมาย 43 โครงการ		5.00	42.45		
								(29) ประตุระบายน้ำวังหิน	0.02	93.69	4.36	0.0007	
								(13) ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.07	92.72	4.27	0.0028	
								(61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.02	0.00	1.00	0.0002	
								(62) สะพานทางหลวง โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.01	0.00	1.00	0.0001	
								(12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร	0.05	96.17	4.61	0.0025	
								(129) คลองชักน้ำแม่ข่ายฝั่งขวา ระยะที่ 3	0.04	91.12	4.11	0.0016	
								(8) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2	0.15	99.64	4.96	0.0074	
								(52) แก้มลิงบึงสะพานนาพร้อมอาคาร	0.41	0.00	1.00	0.0041	
								(5) ประตุระบายน้ำห้วยลังกา	0.17	41.29	1.00	0.0017	
								(20) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ	0.22	51.43	1.05	0.0023	
								(53) โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังฮวก	0.35	5.63	1.00	0.0035	
								(11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2	0.06	97.68	4.76	0.0030	
								(15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.27	100.00	5.00	0.0135	
								(24) แก้มลิงห้วยตาอู่พร้อมอาคารประกอบ	0.04	97.61	4.76	0.0019	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(63) อาคารระบายน้ำล้นอุกเขิน โครงการ เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตางู	0.02	100.00	5.00	0.0010
								(130) ประตุน้ำระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำ พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา	0.14	92.05	4.20	0.0059
								(16) แก้มลิงห้วยน้ำก่อ	0.04	99.70	4.97	0.0021
								(17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สาม	0.08	100.00	5.00	0.0040
								(18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.27	95.77	4.57	0.0122
								(21) ประตุน้ำคลองจินดา	0.25	6.86	1.00	0.0025
								(23) ประตุน้ำระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลอง บางบัวทอง	0.34	100.00	5.00	0.0172
								(131) ประตุน้ำระบายน้ำคลองสามวา	0.07	64.40	1.44	0.0010
								(4) คันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองฟ้ นองพร้อมอาคารประกอบ	0.22	0.00	1.00	0.0022
								(6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน	0.21	100.00	5.00	0.0103
								(10) ประตุน้ำระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำลิ่ง หนาท 2	0.05	80.24	3.02	0.0017
								(54) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1	0.13	100.00	5.00	0.0063
								(55) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคาร ประกอบ (ระยะ 2)	0.15	0.00	1.00	0.0015
								(132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม	0.08	85.00	3.50	0.0027
								(144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึง ลาดเตียน	0.02	97.33	4.73	0.0011
								(133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้าน	0.06	98.55	4.85	0.0030
								(14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบ อื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย	0.02	100.00	5.00	0.0008
								(32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอูน โครงการ ป้องกันตลิ่งคลองละอูน	0.04	97.02	4.70	0.0018
								(25) แก้มลิงหล่อยุง - โคกกलय	0.04	91.47	4.14	0.0016

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(19) แก้มลิงบ้านหนองยาว	0.09	100.00	5.00	0.0044
								(56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการ คลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.18	0.00	1.00	0.0018
								(57) ประตุระบายน้ำคลองระโนด โครงการ บริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสิงหิงพระ	0.12	0.00	1.00	0.0012
								(58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสิงหิงพระ	0.20	100.00	5.00	0.0098
								(64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบ อื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทา อุทกภัยย่านตาขาว	0.03	56.00	1.00	0.0003
								(65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและ บรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง	0.05	98.00	4.80	0.0022
								(66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมือง พัทลุง ระยะ 2	0.08	98.00	4.80	0.0036
								(67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมือง พัทลุง ระยะ 3	0.04	97.00	4.70	0.0020
								(68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.05	96.00	4.60	0.0025
								(134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน	0.06	99.00	4.90	0.0031
กพท-06	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อม ในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5	80	85	90	95	100	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อมฯ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลงานสะสม ร้อยละ 97.02			4.40	0.2200

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5			
กพท-07	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 65 ครั้ง)	5	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 100 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)	5.00	0.2500
กพท-08	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	5	70	75	80	85	90	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0500
กพท-09	ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง)	5	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 กย.	100 เสร็จก่อน 1 กย.	หัวข้อ เรื่อง ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง (EVA Monitoring) ผลงาน ร้อยละ 90.00	2.60	0.1300
กพท-10	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	15	78	81	84	87	90	เงินจัดสรร 7,860.42 ล้านบาท เบิกจ่าย 6,219.70 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 79.12 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559	1.37	0.2055
<b>มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร</b>		<b>20</b>								<b>0.7740</b>
กพท-11	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	5	65	70	75	80	85	คะแนนรอบ 6 เดือนได้ 94.60 รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	5.00	0.2500
กพท-12	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของ)	5	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0500
กพท-13	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	5	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 ร้อยละ 99.90 รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	4.98	0.2490
กพท-14	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 90	4.50	0.2250
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>100.00</b>						<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม</b>		<b>2.9031</b>