

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
			1	2	3	4	5						
มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		30.00								0.9306			
กพท-01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมายรวม 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร)	15	60	70	80	90	100	ผลงานรวม 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร					
								5 โครงการ		เป้าหมาย	ผลงาน		0.7500
								โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่หมอก		14.00	14.00	5.00	0.0774
								โครงการน้ำเลย		35.00	35.00	5.00	0.1935
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง		20.80	20.80	5.00	0.1150
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง		60.00	60.00	5.00	0.3317
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล		5.85	5.85	5.00	0.0323
กพท-02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม 80,500 ไร่)	15	84.89	87.34	89.79	92.24	94.69	ผลงานรวม 12,100 ไร่					
								6 โครงการ		เป้าหมาย	ผลงาน		0.1806
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4,100	4,100	5.00	0.0382
								ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ		9,000	600	1.00	0.0168
								สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)		20,000	5,000	1.00	0.0373
								ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2		16,400	-	1.00	0.0306
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1		25,000	-	1.00	0.0466
								สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ		6,000	2,400	1.00	0.0112
										ขออุทธรณ์ 600 ไร่			
										ขออุทธรณ์ 5,000 ไร่			
		ขออุทธรณ์ 2,400 ไร่											
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ		5								0.2500			
กพท-03	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	65	70	75	80	85	คะแนนรอบ 6 เดือนได้ 92.60 รอบผลคะแนนรอบ 12 เดือน		5.00	0.2500		
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		45									2.0872		
กพท-04	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม 39 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 96.33					
								39 รายการ		น้ำหนัก	ผลงาน%		0.2408
								เป้าหมาย 39 โครงการ		5.00	71.06		
								(29) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		0.47	100.00	5.00	0.0237

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯบ้านวังหิน	0.07	100.00	5.00	0.0037
								(57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปางดำ	0.05	100.00	5.00	0.0025
								(34) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มิ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.37	100.00	5.00	0.0187
								(59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้)	0.04	13.52	1.00	0.0004
								(26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	0.08	95.00	4.50	0.0036
								(45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	0.18	100.00	5.00	0.0089
								(13) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ฝายยางคลองกระจง	0.14	100.00	5.00	0.0068
								(39) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	100.00	5.00	0.0038
								(16) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย	0.21	100.00	5.00	0.0105
								(36) ประจวบฯบ้านห้วยงานและอาคาร ประกอบ โครงการประจวบฯบ้านบึงกก ตาล	0.13	100.00	5.00	0.0064
								(20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ)	0.30	100.00	5.00	0.0150
								(35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน ดงป่าเปือย-ห้วยโพธิ์พร้อมระบบส่งน้ำ	0.10	100.00	5.00	0.0051
								(46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบล บ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.26	99.95	4.99	0.0128
								(2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่าง เก็บน้ำห้วยตาปะทะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.06	100.00	5.00	0.0030
								(48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเขบาย	0.10	100.00	5.00	0.0049
								(40) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ฝายบ้านสะพุง	0.05	100.00	5.00	0.0025
								(62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่ง ขวา)	0.04	100.00	5.00	0.0020

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไธ	0.07	100.00	5.00	0.0033
								(64) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ฝายยางบ้านกุดชุมแสง	0.05	100.00	5.00	0.0024
								(1) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	0.08	100.00	5.00	0.0038
								(3) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด	0.08	99.31	4.93	0.0039
								(21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูระยะที่ 2	0.18	0.00	1.00	0.0018
								(27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ	0.07	100.00	5.00	0.0035
								(41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3	0.08	100.00	5.00	0.0040
								(50) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.22	100.00	5.00	0.0108
								(65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง	0.04	100.00	5.00	0.0020
								(51) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	0.49	100.00	5.00	0.0247
								(66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุตะเกาะไร่พัฒนา (ส่วน ขยาย)	0.07	100.00	5.00	0.0037
								(4) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	99.80	4.98	0.0037
								(30) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านซูกกระ เพราพร้อมระบบส่งน้ำ	0.07	100.00	5.00	0.0035
								(38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคาร ประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	0.08	99.95	4.99	0.0040
								(42) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อม ระบบส่งน้ำ	0.06	100.00	5.00	0.0029
								(67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่ง น้ำและอาคารประกอบ	0.05	99.95	4.99	0.0026
								(6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ ห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.05	100.00	5.00	0.0025

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
			1	2	3	4	5						
									(22) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว	0.27	100.00	5.00	0.0133
									(28) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล	0.07	100.00	5.00	0.0033
									(44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	100.00	5.00	0.0038
									(70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด	0.06	100.00	5.00	0.0028
กพท-05	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทา อุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 43 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 67.94					
								43 รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		0.1699	
								เป้าหมาย 43 โครงการ	5.00	42.45			
								(29) ประตุระบายน้ำวังหิน	0.02	100.00	5.00	0.0008	
								(13) ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบ ระบายน้ำ	0.07	92.72	4.27	0.0028	
								(61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตุ ระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.02	0.00	1.00	0.0002	
								(62) สะพานทางหลวง โครงการประตุระบาย น้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.01	0.00	1.00	0.0001	
								(12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร	0.05	100.00	5.00	0.0027	
								(129) คลองชักน้ำแม่ไ้มยฝิ่งขวา ระยะที่ 3	0.04	100.00	5.00	0.0020	
								(8) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วย พระคือ) ระยะ 2	0.15	99.64	4.96	0.0074	
								(52) แก้มลิงบึงสะพานพร้อมอาคารประกอบ	0.41	0.00	1.00	0.0041	
								(5) ประตุระบายน้ำห้วยลังกา	0.17	41.29	1.00	0.0017	
								(20) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ	0.22	100.00	5.00	0.0112	
								(53) โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังฮวก	0.35	44.00	1.00	0.0035	
								(11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2	0.06	100.00	5.00	0.0031	
								(15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.27	100.00	5.00	0.0135	
								(24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ	0.04	100.00	5.00	0.0020	
								(63) อาคารระบายน้ำล้นอุกเหิน โครงการเพิ่ม ศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูง	0.02	100.00	5.00	0.0010	
								(130) ประตุระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ ฝิ่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา	0.14	92.05	4.20	0.0059	
								(16) แก้มลิงห้วยน้ำก่อ	0.04	100.00	5.00	0.0021	
								(17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน	0.08	100.00	5.00	0.0040	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.27	95.77	4.57	0.0122
								(21) ประตुरะบายน้ำคลองจินดา	0.25	52.02	1.00	0.0025
								(23) ประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง	0.34	100.00	5.00	0.0172
								(131) ประตुरะบายน้ำคลองสามวา	0.07	70.49	2.04	0.0014
								(4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ	0.22	0.00	1.00	0.0022
								(6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน	0.21	100.00	5.00	0.0103
								(10) ประตुरะบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2	0.05	100.00	5.00	0.0027
								(54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1	0.13	100.00	5.00	0.0063
								(55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2)	0.15	0.00	1.00	0.0015
								(132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม	0.08	100.00	5.00	0.0039
								(144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน	0.02	100.00	5.00	0.0011
								(133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี	0.06	99.70	4.97	0.0031
								(14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย	0.02	100.00	5.00	0.0008
								(32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอูน โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอูน	0.04	97.02	4.70	0.0018
								(25) แก้มลิงหลอญ - โคกกलय	0.04	100.00	5.00	0.0020
								(19) แก้มลิงบ้านหนองยาว	0.09	100.00	5.00	0.0044
								(56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.18	0.00	1.00	0.0018
								(57) ประตुरะบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.12	0.00	1.00	0.0012
								(58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.20	100.00	5.00	0.0098
								(64) กำก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว	0.03	100.00	5.00	0.0016
								(65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง	0.05	100.00	5.00	0.0023
								(66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2	0.08	100.00	5.00	0.0038

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
			1	2	3	4	5						
									(67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3	0.04	100.00	5.00	0.0021
									(68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.05	100.00	5.00	0.0027
									(134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการ อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน	0.06	100.00	5.00	0.0031
กพท-06	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อม ในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5	80	85	90	95	100	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อมฯ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลงานสะสม ร้อยละ 99.86			5.00	0.2500	
กพท-07	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชน สัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและ ระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 65 ครั้ง)	5	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)			5.00	0.2500	
กพท-08	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและ ทันเวลาที่กำหนด	5	70	75	80	85	90	คิดเป็นร้อยละ 93.00			5.00	0.2500	
กพท-09	ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง)	5	50	75	100	100	100	หัวข้อ เรื่อง ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง (EVA Monitoring) ผลงาน ร้อยละ 100.00			5.00	0.2500	
กพท-10	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุน (ไตรมาส 4)	15	78	81	84	87	90	เงินจัดสรร 7,987.45 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,070.93 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 88.53% ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			4.51	0.6765	
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		20											0.7835
กพท-11	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	5	65	70	75	80	85	คิดเป็นร้อยละ 83.45			4.69	0.2345	
กพท-12	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	5	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			1.00	0.0500	
กพท-13	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	5	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 99.90 รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.98	0.2490	
กพท-14	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 100.00			5.00	0.2500	
รวมทั้งหมด		100.00											4.0512