

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
			1	2	3	4	5					
มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		30.00								0.5468		
กพก-01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมายรวม 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร)	15	60	70	80	90	100	ผลงานรวม 55.80 ล้านลูกบาศก์เมตร				
								โครงการ	เป้าหมาย	ผลงาน		0.3968
								โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่หมอ	14.00	-	1.00	0.0155
								โครงการน้ำเลย	35.00	35.00	5.00	0.1935
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง	20.80	20.80	5.00	0.1150
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	60.00	-	1.00	0.0663
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	5.85	-	1.00	0.0065
กพก-02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม 80,500 ไร่)	15	84.89	87.34	89.79	92.24	94.69	ผลงานรวม 2,500 ไร่				
								โครงการ	เป้าหมาย	ผลงาน		0.1500
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี	4,100	2,500	1.00	0.0076
								ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านซูกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	9,000	-	1.00	0.0168
								สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น	20,000	-	1.00	0.0373
								ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูกระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี	16,400	-	1.00	0.0306
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร	25,000	-	1.00	0.0466
								สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	6,000	-	1.00	0.0112
มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ		5								0.0500		
กพก-03	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 และ 12 เดือน	1.00	0.0500		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
			1	2	3	4	5						
มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		45											0.5776
กพท-04	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม 39 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 52.79					
								รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		0.1320	
								เป้าหมาย 39 โครงการ	5.00				
								(29) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.47	82.93	3.29	0.0156	
								(56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำประตูละบายน้ำวังหิน	0.07	55.30	1.00	0.0007	
								(57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำฝายปงดำ	0.05	45.40	1.00	0.0005	
								(34) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.37	3.74	1.00	0.0037	
								(59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งซู้)	0.04	0.91	1.00	0.0004	
								(26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	0.08	21.19	1.00	0.0008	
								(45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.18	85.89	3.59	0.0064	
								(13) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบโครงการฝายยางคลองกระจง	0.14	100.00	5.00	0.0068	
								(39) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	48.02	1.00	0.0008	
								(16) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการน้ำเลย	0.21	100.00	5.00	0.0105	
								(36) ประตูละบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำบ้านบุงกกताल	0.13	100.00	5.00	0.0064	
								(20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	0.30	100.00	5.00	0.0150	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	0.10	100.00	5.00	0.0051
								(46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	0.26	94.89	4.48	0.0115
								(2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.06	27.06	1.00	0.0006
								(48) ฝ่ายยาง โครงการฝ่ายยางลำเขบาย	0.10	69.34	1.93	0.0019
								(40) ฝ่ายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านสะพุง	0.05	72.90	2.29	0.0011
								(62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา)	0.04	42.42	1.00	0.0004
								(63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไธ	0.07	45.96	1.00	0.0007
								(64) ฝ่ายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางบ้านกุดชุมแสง	0.05	42.45	1.00	0.0005
								(1) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	0.08	40.14	1.00	0.0008
								(3) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด	0.08	54.25	1.00	0.0008
								(21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรยะที่ 2	0.18	0.00	1.00	0.0018
								(27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ	0.07	49.50	1.00	0.0007
								(41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3	0.08	52.30	1.00	0.0008
								(50) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.22	71.00	2.10	0.0045
								(65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเส้ง	0.04	55.85	1.00	0.0004

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก							
			1	2	3	4	5												
กพท-05	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน	5	60	70	80	90	100	(51) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	0.49	69.95	1.99	0.0098							
								(66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มเอภา-ไร่ พัฒนา (ส่วนขยาย)	0.07	40.00	1.00	0.0007							
								(4) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริ้อย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	65.97	1.59	0.0012							
								(30) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ	0.07	20.00	1.00	0.0007							
								(38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่า ล้อ-อุโมงค์อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	0.08	64.84	1.48	0.0012							
								(42) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้าน วังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ	0.06	14.93	1.00	0.0006							
								(67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบ ส่งน้ำและอาคารประกอบ	0.05	5.10	1.00	0.0005							
								(6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจาก	0.05	67.33	1.73	0.0009							
								(22) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว	0.27	100.00	5.00	0.0133							
								(28) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสตุล	0.07	86.00	3.60	0.0024							
								(44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	0.08	15.00	1.00	0.0008							
								(70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการ ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด	0.06	62.00	1.20	0.0007							
								ผลงานรวม ร้อยละ 38.24											
								รายการ								น้ำหนัก	ผลงาน%		0.0956

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
			1	2	3	4	5						
	(เป้าหมายรวม 43 โครงการ)							เป้าหมาย 43 โครงการ	5.00				
								(29) ประตุระบายน้ำวังหิน	0.02	37.65	1.00	0.0002	
								(13) ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.07	20.56	1.00	0.0007	
								(61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.02	0.00	1.00	0.0002	
								(62) สะพานทางหลวง โครงการประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.01	0.00	1.00	0.0001	
								(12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร	0.05	30.57	1.00	0.0005	
								(129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3	0.04	18.58	1.00	0.0004	
								(8) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2	0.15	76.89	2.68	0.0040	
								(52) แก้มลิงบึงสะพานนาพร้อมอาคาร	0.41	0.00	1.00	0.0041	
								(5) ประตุระบายน้ำห้วยลิงกา	0.17	10.51	1.00	0.0017	
								(20) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ	0.22	28.61	1.00	0.0022	
								(53) โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังฮวก	0.35	0.00	1.00	0.0035	
								(11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2	0.06	59.43	1.00	0.0006	
								(15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.27	95.50	4.55	0.0122	
								(24) แก้มลิงห้วยตาอ่อนพร้อมอาคารประกอบ	0.04	45.28	1.00	0.0004	
								(63) อาคารระบายน้ำล้นอุกฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู้	0.02	100.00	5.00	0.0010	
								(130) ประตุระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา	0.14	15.90	1.00	0.0014	
								(16) แก้มลิงห้วยน้ำก่อ	0.04	85.31	3.53	0.0015	
								(17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สาม	0.08	100.00	5.00	0.0040	
								(18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.27	35.41	1.00	0.0027	
								(21) ประตุระบายน้ำคลองจินดา	0.25	6.86	1.00	0.0025	
								(23) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง	0.34	100.00	5.00	0.0172	
								(131) ประตุระบายน้ำคลองสามวา	0.07	5.99	1.00	0.0007	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(4) คั้นกั้นน้ำฝั่มช้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ	0.22	10.55	1.00	0.0022
								(6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน	0.21	100.00	5.00	0.0103
								(10) ประตุระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2	0.05	20.04	1.00	0.0005
								(54) คั้นกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1	0.13	0.00	1.00	0.0013
								(55) คั้นกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2)	0.15	0.00	1.00	0.0015
								(132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม	0.08	45.50	1.00	0.0008
								(144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน	0.02	65.00	1.50	0.0003
								(133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้าน	0.06	0.90	1.00	0.0006
								(14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย	0.02	88.94	3.89	0.0006
								(32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอูน โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอูน	0.04	59.44	1.00	0.0004
								(25) แก้มลิงหล่อยุง - โคกกลอย	0.04	40.77	1.00	0.0004
								(19) แก้มลิงบ้านหนองยาว	0.09	100.00	5.00	0.0044
								(56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.18	0.00	1.00	0.0018
								(57) ประตุระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.12	0.00	1.00	0.0012
								(58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.20	0.00	1.00	0.0020
								(64) กำก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น จุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว	0.03	5.00	1.00	0.0003
								(65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง	0.05	73.00	2.23	0.0010
								(66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2	0.08	75.00	2.50	0.0019

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
			1	2	3	4	5						
									(67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมือง พัทลุง ระยะ 3	0.04	77.00	2.70	0.0011
									(68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.05	55.00	1.00	0.0005
									(134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน	0.06	20.00	1.00	0.0006
กพก-06	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อม ในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5	80	85	90	95	100	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อมฯ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลงานสะสม ร้อยละ 62.82			1.00	0.0500	
กพก-07	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชน สัมพันธ์ในระยยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและ ระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 65 ครั้ง)	5	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 26 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 40 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)			1.00	0.0500	
กพก-08	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและ ทันเวลาที่กำหนด	5	70	75	80	85	90	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			1.00	0.0500	
กพก-09	ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง)	5	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 กย.	100 เสร็จก่อน 1 กย.	หัวข้อ เรื่อง ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง (EVA Monitoring) ผลงาน ร้อยละ 20			1.00	0.0500	
กพก-10	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุน (ไตรมาส 4)	15	78	81	84	87	90	เงินจัดสรร 7,619.58 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,433.94 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 45.07 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559			1.00	0.1500	
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		20											0.3750
กพก-11	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	5	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			1.00	0.0500	
กพก-12	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของ	5	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			1.00	0.0500	
กพก-13	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	5	80	85	90	95	100	รอผลคะแนนรอบ 6 และ 12 เดือน			1.00	0.0500	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5			
กพก-14	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 90	4.50	0.2250
	รวมทั้งหมด	100.00						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		1.5494