

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
			1	2	3	4	5						
มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ		30.00								0.5471			
กพท-01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมายรวม 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร)	15	60	70	80	90	100	ผลงานรวม 55.80 ล้านลูกบาศก์เมตร					
								5 โครงการ		เป้าหมาย	ผลงาน		0.3968
								โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก	14.00	-	1.00	0.0155	
								โครงการน้ำเลย	35.00	35.00	5.00	0.1935	
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง	20.80	20.80	5.00	0.1150	
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	60.00	-	1.00	0.0663	
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล	5.85	-	1.00	0.0065	
กพท-02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม 80,500 ไร่)	15	84.89	87.34	89.79	92.24	94.69	ผลงานรวม 10,900 ไร่					
								6 โครงการ		เป้าหมาย	ผลงาน		0.1503
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ ห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,100	3,500	1.04	0.0079	
								ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระ เพชรบุรีระบบส่งน้ำ	9,000	-	1.00	0.0168	
								สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	20,000	5,000	1.00	0.0373	
								ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2	16,400	-	1.00	0.0306	
								ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1	25,000	-	1.00	0.0466	
								สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน ดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	6,000	2,400	1.00	0.0112	

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
			1	2	3	4	5							
	มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ	5								0.0500				
กพท-03	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 6 และ 12 เดือน	1.00	0.0500				
	มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	45								0.9844				
กพท-04	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม 39 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 79.02						
								39 รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		0.1976		
								เป้าหมาย 39 โครงการ			5.00	71.06		
								(29) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.47	100.00	5.00	0.0237		
								(56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำประจวบชัยบัววังหิน	0.07	98.53	4.85	0.0036		
								(57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำฝายปงดำ	0.05	97.30	4.73	0.0024		
								(34) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.37	3.74	1.00	0.0037		
								(59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังชู)	0.04	0.91	1.00	0.0004		
								(26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	0.08	85.19	3.51	0.0028		
								(45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.18	98.60	4.86	0.0087		
								(13) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง	0.14	100.00	5.00	0.0068		
								(39) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	90.00	4.00	0.0030		
								(16) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการน้ำเลย	0.21	100.00	5.00	0.0105		
								(36) ประจวบชัยบัวห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบชัยบัวบ้านปุงกตาล	0.13	100.00	5.00	0.0064		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	0.30	100.00	5.00	0.0150
								(35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน ดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	0.10	100.00	5.00	0.0051
								(46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบล บ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.26	96.76	4.67	0.0120
								(2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่าง เก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	0.06	80.45	3.04	0.0018
								(48) ฝ่ายยาง โครงการฝ่ายยางลำเขบาย	0.10	95.25	4.52	0.0044
								(40) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ฝายบ้านสะพุง	0.05	89.75	3.97	0.0020
								(62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่ง ขวา)	0.04	82.00	3.20	0.0013
								(63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไธ	0.07	80.19	3.01	0.0020
								(64) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ ฝายยางบ้านกุดชุมแสง	0.05	96.17	4.61	0.0023
								(1) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง	0.08	48.73	1.00	0.0008
								(3) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด	0.08	92.88	4.28	0.0034
								(21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2	0.18	0.00	1.00	0.0018
								(27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ	0.07	94.04	4.42	0.0031
								(41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3	0.08	77.93	2.79	0.0022

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(50) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.22	99.80	4.98	0.0108
								(65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง	0.04	99.80	4.98	0.0020
								(51) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	0.49	91.71	4.17	0.0206
								(66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุตะเกาะไร พัฒนา (ส่วนขยาย)	0.07	85.00	3.50	0.0026
								(4) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0.08	91.00	4.10	0.0031
								(30) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระพือยพร้อมระบบส่งน้ำ	0.07	88.00	3.80	0.0027
								(38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคาร ประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ ทองเดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	0.08	97.17	4.71	0.0037
								(42) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตาเตเป็น อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวัง กุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ	0.06	72.20	2.22	0.0013
								(67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่ง น้ำและอาคารประกอบ	0.05	67.20	1.72	0.0009
								(6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.05	96.51	4.65	0.0023
								(22) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว	0.27	100.00	5.00	0.0133
								(28) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีสัตมูล	0.07	90.00	4.00	0.0027

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
			1	2	3	4	5							
								(44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	0.08	22.00	1.00	0.0008		
								(70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบ ส่งน้ำคลองลำเบ็ด	0.06	80.00	3.00	0.0017		
กพท-05	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทา อุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม 43 โครงการ)	5	60	70	80	90	100	ผลงานรวม ร้อยละ 49.15						
								43 รายการ	น้ำหนัก	ผลงาน%		0.1229		
								เป้าหมาย 43 โครงการ			5.00	42.45		
								(29) ประตุระบายน้ำวังหิน	0.02	98.53	4.85	0.0008		
								(13) ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบ ระบายน้ำ	0.07	92.72	4.27	0.0028		
								(61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตุ ระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.02	0.00	1.00	0.0002		
								(62) สะพานทางหลวง โครงการประตุระบาย น้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	0.01	25.00	1.00	0.0001		
								(12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร	0.05	69.63	1.96	0.0011		
								(129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3	0.04	76.09	2.60	0.0010		
								(8) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วย พระคือ) ระยะ 2	0.15	98.96	4.89	0.0073		
								(52) แก้มลิงบึงสะพานนาพร้อมอาคารประกอบ	0.41	0.00	1.00	0.0041		
								(5) ประตุระบายน้ำห้วยลังกา	0.17	31.01	1.00	0.0017		
								(20) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ	0.22	46.70	1.00	0.0022		
								(53) โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังฮวก	0.35	15.00	1.00	0.0035		
								(11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2	0.06	86.55	3.65	0.0023		
								(15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.27	100.00	5.00	0.0135		
								(24) แก้มลิงห้วยตาอูนพร้อมอาคารประกอบ	0.04	87.00	3.70	0.0014		
(63) อาคารระบายน้ำสันลูกเขิน โครงการเพิ่ม ศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูง	0.02	100.00	5.00	0.0010										

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(130) ประตุระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา	0.14	74.80	2.48	0.0035
								(16) แก้มลิงห้วยน้ำก่อ	0.04	98.33	4.83	0.0021
								(17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน	0.08	100.00	5.00	0.0040
								(18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.27	53.56	1.00	0.0027
								(21) ประตุระบายน้ำคลองจินดา	0.25	6.86	1.00	0.0025
								(23) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง	0.34	100.00	5.00	0.0172
								(131) ประตุระบายน้ำคลองสามวา	0.07	36.70	1.00	0.0007
								(4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ	0.22	10.55	1.00	0.0022
								(6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน	0.21	100.00	5.00	0.0103
								(10) ประตุระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2	0.05	65.00	1.50	0.0008
								(54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1	0.13	100.00	5.00	0.0063
								(55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2)	0.15	0.00	1.00	0.0015
								(132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม	0.08	80.00	3.00	0.0023
								(144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน	0.02	95.48	4.54	0.0010
								(133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี	0.06	65.00	1.50	0.0009
								(14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย	0.02	96.01	4.60	0.0007
								(32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอูน โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอูน	0.04	78.63	2.86	0.0011
								(25) แก้มลิงหล่อยุ้ง - โคกกลอย	0.04	65.00	1.50	0.0006
								(19) แก้มลิงบ้านหนองยาว	0.09	100.00	5.00	0.0044
								(56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.18	0.00	1.00	0.0018

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5					
								(57) ประตุระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.12	0.00	1.00	0.0012
								(58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	0.20	8.53	1.00	0.0020
								(64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว	0.03	7.00	1.00	0.0003
								(65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง	0.05	89.00	3.90	0.0018
								(66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2	0.08	88.00	3.80	0.0029
								(67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3	0.04	90.00	4.00	0.0017
								(68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง	0.05	85.00	3.50	0.0019
								(134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน	0.06	75.00	2.50	0.0016
กพท-06	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5	80	85	90	95	100	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายค่าเตรียมความพร้อมฯ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลงานสะสม ร้อยละ 87.41			2.48	0.1240
กพท-07	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 65 ครั้ง)	5	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 65 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 66 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 100 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)			5.00	0.2500
กพท-08	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	5	70	75	80	85	90	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			1.00	0.0500

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
			1	2	3	4	5			
กพท-09	ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 1 เรื่อง)	5	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 กย.	100 เสร็จก่อน 1 กย.	หัวข้อ เรื่อง ระบบติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง (EVA Monitoring) ผลงาน ร้อยละ 70	1.80	0.0900
กพท-10	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	15	78	81	84	87	90	เงินจัดสรร 7,549.11 ล้านบาท เบิกจ่าย 5,189.81 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	1.00	0.1500
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		20								0.5740
กพท-11	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	5	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0500
กพท-12	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	5	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0500
กพท-13	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	5	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 ร้อยละ 99.90 รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	4.98	0.2490
กพท-14	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 90	4.50	0.2250
รวมทั้งหมด		100.00						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		2.1556