

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน								
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก							
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)			43.75							1.1233							
กพท-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำ และมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	กพท01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย.....ล้าน ลบ.ม.)	18.75	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 97.075 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88.46									
								โครงการ	เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลงาน (ลบ.ม.)		0.5249					
								โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	16.2400	1.5000	1.00	0.0277					
								โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	9.1970	9.1970	5.00	0.0786					
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	14.3580	14.3580	5.00	0.1227					
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคาปะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20.0000	2.5300	1.00	0.0342					
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโจง (ดอนบน) จังหวัดยโสธร	12.4000	12.3300	4.99	0.1057					
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	23.0000	13.5700	1.00	0.0393					
								อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต	4.1400	4.1400	5.00	0.0354					
								แก้มลิงห้วย - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัด พังงา	1.1000	0.5100	1.00	0.0019					
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสายมิตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จังหวัดสุล	2.3000	2.3000	5.00	0.0196					
								โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเสเดา จังหวัด สงขลา	7.0000	7.0000	5.00	0.0598					
								รวม	109.735	67.435							
								กพท02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายไร่)	18.75	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 22,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.11		
															โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)
โครงการระบบส่งน้ำประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่	4,180	1,980	1.00	0.0141													
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล) จังหวัดนครสวรรค์	13,000	-	-	-													
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโท พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	6,000	3,600	1.00	0.0202													
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	3,400	2,693	3.00	0.0343													
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา(ฝั่งขวา) จังหวัด นครราชสีมา	5,147	4,684	4.00	0.0693													
โครงการสถานีสูบน้ำอุทกภัย-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัด ชัยนาท	5,000	5,000	5.00	0.0841													
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำภาษี อาคารทดน้ำบ้านสุขกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	9,000	2,000	1.00	0.0303													
โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี	10,000	-	1.00	0.0336													
รวม	55,727	19,957															
กพท-SG7 ยกย่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการชลประทาน	กพท03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation)	6.25	60	65	70	75	80								ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านใหม่ อ.เมืง จ.สุรินทร์ ผลงาน 100%	5.00	0.3125
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)			56.25														1.7585
กพท-Op05 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน	กพท04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 63 รายการ) วัตถุประสงค์/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100								แล้วเสร็จ 100% จำนวน 8 รายการ		
															โครงการ	น.น.	ผลงาน (%)
								(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝ่ายปด้า ตำบลปด้า อำเภอไชยปราการ	0.1103	85.15	3.51	0.0039					
								(161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ต.บึงสามพัน อ.แก่งจันทรง	0.1362	77.92	2.79	0.0038					
								(225) ประจวบคีรีขันธ์และอาคารประกอบ โครงการประจวบคีรีขันธ์ แม่สอย	0.1501	98.72	4.87	0.0073					
								(226) ท่านดินห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0817	100.00	5.00	0.0041					
								(163) ท่านดินห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เอื้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อ อำเภองาว	0.1261	96.47	4.64	0.0059					
								(164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวีจู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก	0.1261	79.06	2.90	0.0037					
								(228) ท่านดินห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0201	100.00	5.10	0.0010					
								(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง	0.1261	59.39	1.00	0.0013					
								(233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.0907	41.01	1.00	0.0009					
								(242) ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านวังจิก	0.0775	11.90	1.00	0.0008					
								(252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง	0.1891	-	1.00	0.0019					

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(167) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร	0.1576	94.49	4.44	0.0070
								(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด	0.0961	65.36	1.53	0.0015
								(240) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(คอนบม)	0.0872	61.54	1.15	0.0010
								(173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาตอง อำเภอหาดสำราญ	0.0630	1.35	1.00	0.0006
								(208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคันศิษุ อำเภอโพธิ์ตาก	0.0946	61.88	1.18	0.0011
								(219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงหัน อำเภอวังสามหมอ	0.0473	75.56	2.55	0.0012
								(232) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0743	57.95	1.00	0.0007
								(174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์	0.1103	93.19	4.31	0.0048
								(234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1	0.1136	99.39	4.93	0.0056
								(243) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะเทาะทางฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย	0.0276	71.79	2.18	0.0006
								(244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.0140	54.25	1.00	0.0001
								(245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโพธิ์พร้อมระบบส่งน้ำ	0.0432	100.00	5.00	0.0022
								(246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0665	79.21	2.92	0.0019
								(227) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(คอนบม)	0.0210	100.00	5.00	0.0010
								(235) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแพบึงใหญ่	0.0841	100.00	5.00	0.0042
								(236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเขบาย	0.0032	100.00	5.00	0.0002
								(247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเขบาย	0.0440	100.00	5.00	0.0022
								(176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) ตำบลลุมพินี อำเภอวังน้ำเขียว	0.0808	91.00	4.10	0.0033
								(177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยคานโอ ตำบลละสาย อำเภอกันทรลักษ์	0.1261	90.18	4.01	0.0051
								(178) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยี่งอก อำเภอชุมพลบุรี	0.1103	98.60	4.86	0.0054
								(209) ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย	0.1261	96.00	4.60	0.0058
								(210) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์	0.0630	98.75	4.87	0.0031
								(5) แม้มลิห้วยตาอุ้นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม	0.0946	92.00	4.20	0.0040
								(179) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประมัตต์ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว	0.1576	94.42	4.44	0.0070
								(211) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลสุขช่อง อำเภอแก่งหางแมว	0.1261	65.00	1.50	0.0019
								(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ ตำบลน้ำค้อ อำเภอหันลักษ์	0.1261	98.40	4.84	0.0061
								(182) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอห่มสั๊ก	0.1103	94.59	4.45	0.0049
								(184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี	0.1103	99.15	4.91	0.0054
								(237) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.0898	100.00	5.00	0.0045
								(7) แม้มลิห้วยบึงกันเจม ตำบลเพชรระศรี อำเภอหนองไผ่	0.0974	97.05	4.70	0.0046
								(186) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มตะกั่ว-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอโนนสะอาด	0.2128	87.00	3.70	0.0079
								(213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีตอก ตำบลห้วยนา อำเภอเดิมบางนางบวช	0.0946	81.50	3.15	0.0030
								(4) อาคารประกอบ แม้มลิห้วยลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0788	85.00	3.50	0.0028
								(37) แม้มลิห้วยลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0482	5.57	1.00	0.0005

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนากลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังมุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1261	91.47	4.14	0.0052
								(188) ฝ่ายวังวนและอาคารประกอบ โครงการพัฒนากลุ่มน้ำภาษี อาคารทดน้ำบ้านซูกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโต อำเภอดำมะรงค์	0.1870	96.08	4.60	0.0086
								(189) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิม อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา	0.1487	97.29	4.72	0.0070
								(190) ทำนบกั้นวังวนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองเปือ อำเภอนองเรือ	0.1055	96.33	4.63	0.0049
								(191) อาคารทดน้ำบ้านช่องด้านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด้าน อำเภอบ่อพลอย	0.1208	86.76	3.67	0.0044
								(214) ทำนบกั้นวังวนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1145	83.56	3.35	0.0038
								(192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอห้วยหิน	0.1103	95.86	4.58	0.0051
								(194) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจักษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง	0.1098	83.46	3.34	0.0037
								(216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระเจาและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระเจา อำเภอแก่งกระเจา	0.1103	98.88	4.88	0.0054
								(6) แก้มลิงห้วยยาง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง	0.1418	72.80	2.28	0.0032
								(196) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ	0.0788	82.50	3.25	0.0026
								(198) ทำนบกั้นวังวนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง	0.1418	45.47	1.00	0.0014
								(199) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอเมืองพัทลุง	0.1103	85.25	3.52	0.0039
								(200) ทำนบกั้นวังวนและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา ตำบลสำนักแก้ว อำเภอสะเดา	0.1103	46.00	1.00	0.0011
								(217) ทำนบกั้นวังวนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยารวม ตำบลยารวม อำเภอเบตง	0.0788	55.00	1.00	0.0008
								(218) กำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยารวม ตำบลยารวม อำเภอเบตง	0.0788	75.00	2.50	0.0020
								(11) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งฉิ่ง อำเภอนาหม่อม	0.0788	53.00	1.00	0.0008
								(12) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอุเีอ ตำบลลิ้นใหญ่ อำเภอเทพา	0.0630	44.37	1.00	0.0006
กพท05-Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 23 รายการ)	วัดแยกทรายแห้ง/รายการ โดยอำนวยการตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100	แล้วเสร็จ 100% จำนวน 5 รายการ				
								โครงการ	น.น.	ผลงาน (%)		0.1925
								(19) ประตูด่านน้ำวังวนและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเตี อำเภอนองเรือ	0.2736	47.50	1.00	0.0027
								(2) อาคารประกอบ ประตูด่านน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระสัน อำเภอเมืองขอนแก่น	0.0912	73.28	2.32	0.0021
								(94) ประตูด่านน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2	0.2139	100.00	5.00	0.0107
								(21) ประตูด่านน้ำวังวนและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำ ห้วยบึงอี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอตอนดาด	0.3648	52.89	1.00	0.0036
								(97) ประตูด่านน้ำห้วยบึงก่อ	0.2163	100.00	5.00	0.0108
								(106) โครงการประตูด่านน้ำห้วยบึงอวก	0.1667	100.00	5.00	0.0083
								(13) ประตูด่านน้ำลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงนาราง อำเภออรัญบุรี	0.4104	37.50	1.00	0.0041
								(88) ประตูด่านน้ำวังวนและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำ พระศรีศิลป์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค	0.3648	92.00	4.20	0.0153
								(95) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.1696	100.00	5.00	0.0085
								(96) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.2280	82.00	3.20	0.0073
								(4) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำใหญ่สามชุก 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก	0.4560	85.00	3.50	0.0160
								(5) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช	0.4988	62.00	1.20	0.0060
								(15) ประตูด่านน้ำ และสถานีสูบน้ำลิ่งหนาท 2 ตำบลบ้านน้ำ อำเภอบางไทร	0.3457	82.00	3.20	0.0111

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(16) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรต.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอ พรหมบุรี	0.4332	75.00	2.50	0.0108
								(107) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1	0.1291	99.36	4.93	0.0064
								(108) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2)	0.1533	56.85	1.00	0.0015
								(17) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย	0.3401	96.83	4.68	0.0159
								(84) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทา อุทกภัย ศูนย์คลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอยางชุมน้อย	0.2309	2.58	1.00	0.0023
								(6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลอง ระบายน้ำ คลองลำเสียง ตำบลนาโง้งเหนือ อำเภอนาโง้ง	0.3192	93.00	4.30	0.0137
								(18) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอบา บอน	0.2736	100.00	5.00	0.0137
								(83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง	0.1368	99.00	4.90	0.0067
								(85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่าวี ตำบล เขานุ่น อำเภอยะยง	0.3192	93.00	4.30	0.0137
								(109) คลองระบายน้ำคลองลำเสียง โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเสียง	0.1146	-	1.00	0.0011
กพท-Op๐6 มีการวางแผน และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	กพท06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	6.25	81	83	85	87	89	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,989.1397 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,657.0148 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 74.06 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			1.00	0.0625
กพท-Op๐9 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	กพท07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	6.25	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 67 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.00 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)			1.00	0.0625
กพท-Op๐10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน	กพท08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.25	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 100			5.00	0.3125
	กพท09-Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กพง.	6.25	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 99.29 รอบผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.86	0.3036
กพท-Op๐12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง	กพท-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประเมินโดย สบค.	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 94.80 รอบผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.48	0.2800
	กพท11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 93.60 รอบผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.36	0.2725
กพท-Op๐13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	6.25	60	70	80	90	100	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดและมีการเผยแพร่			1.00	0.0625
รวมทั้งหมด		100						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม				2.8818

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง