

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน									
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ที่ควร	ที่คิด										
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)		43.75											1.6046							
กพท-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำ และมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	กพท01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 109.735 ล้าน ลบ.ม.)	18.75	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 109.145 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 99.46												
								โครงการ	เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลงาน (ลบ.ม.)			0.9300							
								โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	16.2400	16.2400	5.00		0.1387							
								โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	9.1970	9.1970	5.00		0.0786							
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	14.3580	14.3580	5.00		0.1227							
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคาปะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20.0000	20.0000	5.00		0.1709							
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโง (ดอนบน) จังหวัดยโสธร	12.4000	12.4000	5.00		0.1059							
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	23.0000	23.0000	5.00		0.1965							
								อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต	4.1400	4.1400	5.00		0.0354							
								แก้มลิงห้วย - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัด พังงา	1.1000	0.5100	1.00		0.0019							
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสายศรและเทคโนโลยีสูบล จังหวัดสตูล	2.3000	2.3000	5.00		0.0196							
								โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเสเดา จังหวัด สงขลา	7.0000	7.0000	5.00		0.0598							
								รวม	109.735	109.145										
								กพท02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย 55,727 ไร่)	18.75	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 25,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.75					
โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)			0.3622															
โครงการระบบส่งน้ำประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่	4,180	4,180	1.00		0.0141															
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล) จังหวัดนครสวรรค์	13,000	-	1.00		0.0437															
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโท พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ (ขออุทธรณ์แล้ว)	6,000	3,600	1.00		0.0202															
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	3,400	3,173	4.33		0.0495															
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา(ฝั่งขวา) จังหวัด นครราชสีมา	5,147	5,147	5.00		0.0866															
โครงการสถานีสูบน้ำอุทธรณ์พัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัด ชัยนาท	5,000	5,000	5.00		0.0841															
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำภาษี อาคารทดน้ำบ้านสุขเกษรฯ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี (ขออุทธรณ์แล้ว)	9,000	4,400	1.00		0.0303															
โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี	10,000	-	1.00		0.0336															
รวม	55,727	25,500																		
กพท-SG7 ยกย่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการชลประทาน	กพท03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation)	6.25	60	65	70	75	80								ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผลงาน 100%			5.00	0.3125	
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)		56.25																		2.7328
กพท-Op05 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน	กพท04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 63 รายการ) วัสดุกระจายแห่ง/รายการ โดยส่งน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100								แล้วเสร็จ 100% จำนวน 51 รายการ					
								โครงการ	น.น.	ผลงาน (%)			0.2886							
								(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝ่ายบังคับ ตำบลปรด้า อำเภอไชยปราการ	0.1103	100.00	5.00		0.0055							
								(161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ตำบลสละเตี้ย อำเภอจอมทอง	0.1362	91.19	4.11		0.0056							
								(225) ประจวบคีรีขันธ์และอาคารประกอบ โครงการประจวบคีรีขันธ์ แม่สอย	0.1501	100.00	5.00		0.0075							
								(226) ทานดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0817	100.00	5.00		0.0041							
								(163) ทานดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เอื้อง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อ อำเภอท่าว	0.1261	100.00	5.00		0.0063							
								(164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (หาวีชัย) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก	0.1261	100.00	5.00		0.0063							
								(228) ทานดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0201	100.00	5.00		0.0010							
								(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาง อำเภอชุมตาง	0.1261	91.02	4.10		0.0052							
								(233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.0907	41.01	1.00		0.0009							
								(242) ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านวังจึก	0.0775	11.90	1.00		0.0008							
								(252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาง อำเภอชุมตาง	0.1891	0.09	1.00		0.0019							

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้				
								(167) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร	0.1576	100.00	5.00	0.0079
								(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด	0.0961	100.00	5.00	0.0048
								(240) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(คอนบม)	0.0872	100.00	5.00	0.0044
								(173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาตอง อำเภอนาตอง	0.0630	61.56	1.15	0.0007
								(208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคันศิษุ อำเภอโพธิ์ตาก	0.0946	100.00	5.00	0.0047
								(219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองงูงพัน้ำ อำเภอวังสามหมอ	0.0473	100.00	5.00	0.0024
								(232) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0743	100.00	5.00	0.0037
								(174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์	0.1103	100.00	5.00	0.0055
								(234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1	0.1136	100.00	5.00	0.0057
								(243) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะเทาะทางฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย	0.0276	90.49	4.04	0.0011
								(244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.0140	81.66	3.16	0.0004
								(245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโพธิ์พร้อมระบบส่งน้ำ	0.0432	100.00	5.00	0.0022
								(246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0665	93.32	4.33	0.0029
								(227) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(คอนบม)	0.0210	100.00	5.00	0.0010
								(235) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแหย่ใหญ่	0.0841	100.00	5.00	0.0042
								(236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเขบาย	0.0032	100.00	5.00	0.0002
								(247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเขบาย	0.0440	100.00	5.00	0.0022
								(176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) ตำบลอุ่มพริ้ว อำเภอวังน้ำเขียว	0.0808	100.00	5.00	0.0040
								(177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยด่านไธ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์	0.1261	100.00	5.00	0.0063
								(178) ฝายห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยี่หวัก อำเภอชุมพลบุรี	0.1103	100.00	5.00	0.0055
								(209) ประตูระบายน้ำห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย	0.1261	100.00	5.00	0.0063
								(210) ฝายห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์	0.0630	100.00	5.00	0.0032
								(5) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม	0.0946	100.00	5.00	0.0047
								(179) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประมัตต์ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว	0.1576	100.00	5.00	0.0079
								(211) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลสุขโขง อำเภอแก่งหางแมว	0.1261	100.00	5.00	0.0063
								(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ ตำบลน้ำค้อ อำเภอหันลักษ์	0.1261	100.00	5.00	0.0063
								(182) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอห่มสั๊ก	0.1103	100.00	5.00	0.0055
								(184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี	0.1103	100.00	5.00	0.0055
								(237) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.0898	100.00	5.00	0.0045
								(7) แก้มลิงบึงกันจุม ตำบลเพชรระศรี อำเภอหนองไผ่	0.0974	100.00	5.00	0.0049
								(186) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มตะไคร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอโนนรมย์	0.2128	100.00	5.00	0.0106
								(213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีตอก ตำบลห้วยนา อำเภอเดิมบางนางบวช	0.0946	100.00	5.00	0.0047
								(4) อาคารประกอบ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0788	100.00	5.00	0.0039
								(37) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0482	23.87	1.00	0.0005

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ที่ควร	ที่คิด		
								(187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังมุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1261	96.35	4.63	0.0058
							(188) ฝ่ายวังงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาษี อาคารทดน้ำบ้านขุภระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโต อำเภอดำมะรงค์	0.1870	100.00	5.00	0.0094	
							(189) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิม อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา	0.1487	100.00	5.00	0.0074	
							(190) ทำนบกั้นน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพวย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ	0.1055	100.00	5.00	0.0053	
							(191) อาคารทดน้ำบ้านช่องด้านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด้าน อำเภอบ่อพลอย	0.1208	100.00	5.00	0.0060	
							(214) ทำนบกั้นน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำพวยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1145	100.00	5.00	0.0057	
							(192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอห้วยทับ	0.1103	100.00	5.00	0.0055	
							(194) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจักษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง	0.1098	100.00	5.00	0.0055	
							(216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระเจาและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระเจา อำเภอแก่งกระเจา	0.1103	100.00	5.00	0.0055	
							(6) แก้มลิงห้วยยาง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง	0.1418	100.00	5.00	0.0071	
							(196) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ	0.0788	100.00	5.00	0.0039	
							(198) ทำนบกั้นน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง	0.1418	90.00	4.00	0.0057	
							(199) ระบบส่งน้ำคลองสำเป็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองสำเป็ด อำเภอเมืองพัทลุง	0.1103	100.00	5.00	0.0055	
							(200) ทำนบกั้นน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา ตำบลสำนักแก้ว อำเภอสะเดา	0.1103	100.00	5.00	0.0055	
							(217) ทำนบกั้นน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยี่ขอม ตำบลยี่ขอม อำเภอเบตง	0.0788	100.00	5.00	0.0039	
							(218) กำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยี่ขอม ตำบลยี่ขอม อำเภอเบตง	0.0788	100.00	5.00	0.0039	
							(11) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งฉิ่ง อำเภอพนมดงรัก	0.0788	100.00	5.00	0.0039	
							(12) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอุ้งเรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา	0.0630	100.00	5.00	0.0032	
กทก05-Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 23 รายการ)	วัดแยกราษฎร์/รายการ โดยตัวชี้วัดน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100	แล้วเสร็จ 100% จำนวน 17 รายการ				
								โครงการ	น.น.	ผลงาน (%)		0.2759
								(19) ประตูด่านน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย	0.2736	100.00	5.00	0.0137
								(2) อาคารประกอบ ประตูด่านน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระสัน อำเภอเมืองขอนแก่น	0.0912	100.00	5.00	0.0046
								(94) ประตูด่านน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2	0.2139	100.00	5.00	0.0107
								(21) ประตูด่านน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำ ห้วยบังอี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอตอนตาล	0.3648	100.00	5.00	0.0182
								(97) ประตูด่านน้ำห้วยบังอ้อ	0.2163	100.00	5.00	0.0108
								(106) โครงการประตูด่านน้ำห้วยบังอ้อ	0.1667	100.00	5.00	0.0083
								(13) ประตูด่านน้ำลำคลองระบายน้ำ (ประตูพระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงนาราง อำเภออรัญประเทศ	0.4104	60.00	1.00	0.0041
								(88) ประตูด่านน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการประตูด่านน้ำ พระศรีศิลป์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค	0.3648	100.00	5.00	0.0182
								(95) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.1696	100.00	5.00	0.0085
								(96) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.2280	81.82	3.18	0.0073
								(4) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำใหญ่สามกุก 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามกุก	0.4560	99.14	4.91	0.0224
								(5) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช	0.4988	100.00	5.00	0.0249
								(15) ประตูด่านน้ำ และสถานีสูบน้ำสิรินทรา 2 ตำบลบ้านน้ำ อำเภอบางไทร	0.3457	98.00	4.80	0.0166

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ที่ควร	ที่คิด			
								(16) เขียนป้องกันคลื่น ปรต.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอ พรหมบุรี	0.4332	100.00	5.00	0.0217	
								(107) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1	0.1291	100.00	5.00	0.0065	
								(108) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2)	0.1533	100.00	5.00	0.0077	
								(17) อาคารป้องกันคลื่นฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภออู่ทอง	0.3401	100.00	5.00	0.0170	
								(84) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทา อุทกภัย ศูนย์คลองตะโก ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก	0.2309	4.04	1.00	0.0023	
								(6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลอง ระบายน้ำ คลองลำเสียด ตำบลนาโฆงเหนือ อำเภอนาโฆง	0.3192	100.00	5.00	0.0160	
								(18) อาคารป้องกันคลื่นบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอบา บอน	0.2736	100.00	5.00	0.0137	
								(83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง	0.1368	100.00	5.00	0.0068	
								(85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่าวี ตำบล เขานุ่น อำเภอห้วยยอด	0.3192	100.00	5.00	0.0160	
								(109) คลองระบายน้ำคลองลำเสียด โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเสียด	0.1146	-	-	-	
กพท-Op06 มีการวางแผน และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	กพท06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	6.25	81	83	85	87	89	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,023.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,146.96 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 90.29 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			5.00	0.3125	
กพท-Op09 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	กพท07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	6.25	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 67 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 67 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (วันที่ 30 กันยายน 2560)			5.00	0.3125	
กพท-Op010 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน	กพท08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.25	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 100			5.00	0.3125	
	กพท09-Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.	6.25	80	85	90	95	100	คะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 99.19 คะแนนรอบ 12 เดือน ร้อยละ 99.20			4.86	0.3036	
กพท-Op012 บุคลากรมีสมรรถนะสูง	กพท-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค.	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนน ร้อยละ 84.18			4.84	0.3022	
	กพท11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 93.60 ผลคะแนนรอบ 12 เดือน ร้อยละ 94.20 คิดเป็นร้อยละ 93.90			5.00	0.3125	
กพท-Op013 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	6.25	60	70	80	90	100	เป้าหมายคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 คู่มือ ผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 คู่มือ			5.00	0.3125	
รวมทั้งหมด		100										ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม	4.3375

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง