

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
<b>เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)</b>											<b>43.75</b>			
กพท-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำ และมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	กพท01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย.....ล้าน ลบ.ม.)	18.75	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 89.345 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81.42			3.14	0.5891		
		โครงการ		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลงาน (ลบ.ม.)									
		โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่		16.240	16.2400									
		โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง		9.197	9.1970									
		โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร		14.358	14.3580									
		โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		20.000	2.5000									
		โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพ (คอนบม) จังหวัดยโสธร		12.400	12.4000									
		โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		23.000	23.0000									
		อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต		4.140	4.1400									
		แก้มลิงห้วยยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพังงา		1.100	0.5100									
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลี้เกษตรและเทคโนโลยีสตุล จังหวัดสตุล		2.300	-											
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำองสะเสา จังหวัดสงขลา		7.000	7.0000											
<b>รวม</b>		<b>109.735</b>	<b>89.345</b>											
กพท02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย .....ไร่)	18.75	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 19,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.11			1.00	0.1875			
		โครงการ		เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)									
		โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่		4,180	1,980									
		โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล) จังหวัดนครสวรรค์		13,000	-									
		โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทร พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		6,000	3,600									
		โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคกน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		3,400	2,309									
		โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา(ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา		5,147	4,118									
		โครงการสถานีสูบน้ำอุทกสงขลา-วังพัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท		5,000	5,000									
		โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคี อาคารทดน้ำบ้านชุกระพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี		9,000	2,000									
		โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนองนทาเหล จังหวัดกาญจนบุรี		10,000	-									
<b>รวม</b>		<b>55,727</b>	<b>19,007</b>											
กพท-SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการชลประทาน	กพท03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับอำนาจการบริหารจัดการชลประทาน (Collaboration Participation)	6.25	60	65	70	75	80	ฝ่ายวังงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผลงาน 100%			5.00	0.3125		
<b>เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)</b>											<b>56.25</b>			
กพท-Op05 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน	กพท04-Op9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 63 รายการ) วัตถุประสงค์/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100	แล้วเสร็จ 100% จำนวน 8 รายการ				0.1594		
		โครงการ		น.น.	ผลงาน (%)									
		(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายป่าคำ ตำบลป่าคำ อำเภอไชยปราการ		0.1103	71.85	2.19	0.0024							
		(161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯน้ำวังหิน ตำบลสะเต๊ะ อำเภอดงพอง		0.1362	77.92	2.79	0.0038							
		(225) ประจวบฯน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำแม่สะลม		0.1501	97.92	4.79	0.0072							
		(226) ทานดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		0.0817	100.00	5.00	0.0041							
		(163) ทานดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ้อน อำเภองาว		0.1261	94.70	4.47	0.0056							
		(164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่ริวก (ผางิฐ) ตำบลแม่ริวก อำเภอแม่ริวก		0.1261	70.28	2.28	0.0029							
		(228) ทานดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		0.0201	100.00	5.00	0.0010							
		(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง		0.1261	59.39	1.00	0.0013							
		(233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)		0.0907	41.01	1.00	0.0009							
		(242) ฝ่ายวังงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก		0.0775	11.90	1.00	0.0008							
		(252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง		0.1891	-	1.00	0.0019							
		(167) ทานดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร		0.1576	94.49	4.49	0.0071							

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
									(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกโก้ ตำบลแมกษา อำเภอแม่สอด	0.0961	61.48	1.15	0.0011
									(240) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน)	0.0872	59.33	1.00	0.0009
									(173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสันควาย ตำบลคาง อำเภอดง	0.0630	1.35	1.00	0.0006
									(208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคานศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก	0.0946	61.88	1.19	0.0011
									(219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองท่ม อำเภอวังสามหมอ	0.0473	75.56	2.56	0.0012
									(232) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0743	57.95	1.00	0.0007
									(174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านตง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านตง อำเภออุบลรัตน์	0.1103	92.26	4.23	0.0047
									(234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านตงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.1136	97.26	4.73	0.0054
									(243) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะเทวะฝายชัยเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสันมิตร	0.0276	68.21	1.82	0.0005
									(244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.0140	54.11	1.00	0.0001
									(245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโพธิ์พร้อมระบบส่งน้ำ	0.0432	100.00	5.00	0.0022
									(246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0665	79.11	2.91	0.0019
									(227) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน)	0.0210	100.00	5.00	0.0010
									(235) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแหใหญ่	0.0841	100.00	5.00	0.0042
									(236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเขบาย	0.0032	100.00	5.00	0.0002
									(247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเขบาย	0.0440	100.00	5.00	0.0022
									(176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (มีขวา) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอรังน้ำเขียว	0.0808	80.00	3.00	0.0024
									(177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยคันโฮ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์	0.1261	85.00	3.50	0.0044
									(178) ฝายห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวีก อำเภอชุมพลบุรี	0.1103	97.07	4.71	0.0052
									(209) ประตุน้ำห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำห้วยนาง หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอติมาชัย	0.1261	90.00	4.00	0.0050
									(210) ฝายห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์	0.0630	96.25	4.63	0.0029
									(5) แก้มลิงห้วยตาอุ้นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม	0.0946	80.00	3.00	0.0028
									(179) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว	0.1576	88.87	3.89	0.0061
									(211) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว	0.1261	50.00	1.00	0.0013
									(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ ตำบลน้ำก่อ อำเภอห่มสีก	0.1261	97.10	4.71	0.0059
									(182) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอห่มสีก	0.1103	88.30	3.83	0.0042
									(184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง ตำบลโคกปรัง อำเภอวังน้ำเขียว	0.1103	98.60	4.86	0.0054
									(237) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.0898	100.00	5.00	0.0045
									(7) แก้มลิงบึงกุ่ม ตำบลเพชรตระ อำเภอหนองไผ่	0.0974	91.05	4.11	0.0040
									(186) ระบบท่อส่งน้ำ PL.2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุทธรณ์-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอโนนรมย์	0.2128	84.85	3.49	0.0074
									(213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีตอก ตำบลห้วยน้ำ อำเภอติมาชัย	0.0946	60.00	1.00	0.0009
									(4) อาคารประกอบ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0788	69.26	1.93	0.0015
									(37) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0482	3.50	1.00	0.0005
									(187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาฝายน้ำล้นเพน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1261	11.15	1.00	0.0013



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	
								(17) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย	0.3401	9.88	1.00	0.0034
								(84) ประชูประชาชนน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย คู่ม่านคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอบึงสามพัน	0.2309	1.89	1.00	0.0023
								(6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง ตำบลนาโง้งเหนือ อำเภอนาโง้ง	0.3192	83.00	3.30	0.0105
								(18) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน	0.2736	95.00	4.50	0.0123
								(83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง	0.1368	93.00	4.30	0.0059
								(85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่าจิว ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด	0.3192	72.00	2.20	0.0070
								(109) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง	0.1146	-	1.00	0.0011
กทท-Op06 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	กทท06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	6.25	81	83	85	87	89	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,370.7533 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 5,765.2864 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 68.87 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			1.89	0.1179
กทท-Op09 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	กทท07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	6.25	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 67 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 38 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.72 (วันที่ 30 มิถุนายน 2560)			1.00	0.0625
กทท-Op10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน	กทท08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.25	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 77.47			4.50	0.2811
	กทท09-Opk17.2 : ร้อยละของกรบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.	6.25	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 99.29 รวผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.86	0.3036
กทท-Op12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง	กทท-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค.	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 94.80 รวผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.48	0.2800
	กทท11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 93.60 รวผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.36	0.2725
กทท-Op13 มีผลการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	6.25	60	70	80	90	100	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดและมีการเผยแพร่			1.00	0.0625
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>100</b>										<b>2.7820</b>

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (100น้ำหนักรวม) x ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม  
= 2.7820

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง