

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน									
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก									
<b>เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)</b>			<b>43.75</b>										<b>1.5002</b>							
กพท-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำ และมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	กพท01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย.....ล้าน ลบ.ม.)	18.75	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 97.075 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88.46												
								โครงการ			เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลงาน (ลบ.ม.)		0.7774						
								โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	16.2400	16.2400	5.00	0.1387								
								โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	9.1970	9.1970	5.00	0.0786								
								โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	14.3580	14.3580	5.00	0.1227								
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาปะฮะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20.0000	8.0000	1.00	0.0342								
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ดอนบม) จังหวัดยโสธร	12.4000	12.3300	4.99	0.1057								
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	23.0000	23.0000	5.00	0.1965								
								อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต	4.1400	4.1400	5.00	0.0354								
								แม่ลิงหล่ออยู่ - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพังงา	1.1000	0.5100	1.00	0.0019								
								โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	2.3000	2.3000	1.00	0.0039								
								โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา	7.0000	7.0000	5.00	0.0598								
								<b>รวม</b>	<b>109.735</b>	<b>97.075</b>										
								กพท02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย .....ไร่)	18.75	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 22,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.11					
															โครงการ			เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)	
โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่	4,180	1,980	1.00	0.0141																
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล) จังหวัดนครสวรรค์	13,000	-	1.00	0.0437																
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปี้ยว-ห้วยไทร พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	6,000	6,000	5.00	0.1009																
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโลน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	3,400	2,693	3.00	0.0343																
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงลา(ฝิงขวา) จังหวัดนครราชสีมา	5,147	4,684	4.00	0.0693																
โครงการสถานีสูบน้ำอุทัยเคาะ-ไว้พัฒนา(สวนขยาย) จังหวัดชัยนาท	5,000	5,000	5.00	0.0841																
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำกาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	9,000	2,000	1.00	0.0303																
โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้ออุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี	10,000	-	1.00	0.0336																
<b>รวม</b>	<b>55,727</b>	<b>22,357</b>																		
กพท-SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการชลประทาน	กพท03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation)	6.25	60	65	70	75	80								ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ อ.เมือรง จ.สุรินทร์ ผลงาน 100%	5.00		0.3125		
<b>เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)</b>			<b>56.25</b>																<b>1.7585</b>	
กพท-Op05 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน	กพท04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 63 รายการ) วัตถุประสงค์/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100								แล้วเสร็จ 100% จำนวน 8 รายการ					
															โครงการ			น.น.	ผลงาน (%)	
								(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายงาคำ ตำบลงาคำ อำเภอไชยปราการ	0.1103	85.15	3.51	0.0039								
								(161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯน้ำวังหิน ตำบลสะเดียง อำเภอจอมทอง	0.1362	77.92	2.79	0.0038								
								(225) ประจวบฯน้ำวังหินและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำแม่สอย	0.1501	98.72	4.87	0.0073								
								(226) ทำนบดินวังหินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0817	100.00	5.00	0.0041								
								(163) ทำนบดินวังหินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ้อย อำเภอจาง	0.1261	96.47	4.64	0.0059								
								(164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่ทริก (หริ่ง) ตำบลแม่ทริก อำเภอแม่ทริก	0.1261	79.06	2.90	0.0037								
								(228) ทำนบดินวังหินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0201	100.00	5.10	0.0010								
								(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตอง อำเภอชุมตอง	0.1261	59.39	1.00	0.0013								
								(233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.0907	41.01	1.00	0.0009								
								(242) ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	0.0775	11.90	1.00	0.0008								

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
							(252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมกลาง อำเภอชุมตาบง	0.1891	-	1.00	0.0019
							(167) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร	0.1576	94.49	4.44	0.0070
							(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกโก้ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด	0.0961	65.36	1.53	0.0015
							(240) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน)	0.0872	61.54	1.15	0.0010
							(173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาดัง	0.0630	1.35	1.00	0.0006
							(208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคันศรียุช อำเภอโพธิ์ตาก	0.0946	61.88	1.18	0.0011
							(219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงหินน้ำ อำเภอวังสามหมอ	0.0473	75.56	2.55	0.0012
							(232) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0743	57.95	1.00	0.0007
							(174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์	0.1103	93.19	4.31	0.0048
							(234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.1136	99.39	4.93	0.0056
							(243) ระบบคันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันน้ำจากฝายลำปะเทาะฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมิด	0.0276	71.79	2.18	0.0006
							(244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.0140	54.25	1.00	0.0001
							(245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโพธิ์พร้อมระบบส่งน้ำ	0.0432	100.00	5.00	0.0022
							(246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงโคกสูงพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0665	79.21	2.92	0.0019
							(227) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน)	0.0210	100.00	5.00	0.0010
							(235) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแหใหญ่	0.0841	100.00	5.00	0.0042
							(236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเขบาย	0.0032	100.00	5.00	0.0002
							(247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเขบาย	0.0440	100.00	5.00	0.0022
							(176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงลา (ฝั่งขวา) ตำบลลุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว	0.0808	91.00	4.10	0.0033
							(177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยค่าน้อย ตำบลละลาย อำเภอแก้งคร้อ	0.1261	90.18	4.01	0.0051
							(178) ฝายวังและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลชะวีก อำเภอชุมพลบุรี	0.1103	98.60	4.86	0.0054
							(209) ประชูประชาชนน้ำห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการประชาชนน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย	0.1261	96.00	4.60	0.0058
							(210) ฝายวังและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์	0.0630	98.75	4.87	0.0031
							(5) ฝายลิ่งห้วยตาบ่อพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม	0.0946	92.00	4.20	0.0040
							(179) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก้งหางแมว	0.1576	94.42	4.44	0.0070
							(211) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก้งหางแมว	0.1261	65.00	1.50	0.0019
							(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ ตำบลน้ำก่อ อำเภอห้วยสัก	0.1261	98.40	4.84	0.0061
							(182) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอห้วยสัก	0.1103	94.59	4.45	0.0049
							(184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี	0.1103	99.15	4.91	0.0054
							(237) ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.0898	100.00	5.00	0.0045
							(7) ฝายลิ่งบึงกันจมน ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่	0.0974	97.05	4.70	0.0046

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก				
									(186) ระบบส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุทกยะมา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอโนนรมย์	0.2128	87.00	3.70	0.0079
									(213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีตอก ตำบลห้วยน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช	0.0946	81.50	3.15	0.0030
									(4) อาคารประกอบ แก้มลิงบังลัดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0788	85.00	3.50	0.0028
									(37) แก้มลิงบังลัดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0482	5.57	1.00	0.0005
									(187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาสูบน้ำลัดตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1261	91.47	4.14	0.0052
									(188) ฝ่ายวังนและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาสูบน้ำภาษี อาคารทดน้ำบ้านซูกกระเทราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโต อำเภอตำบมะขามเตี้ย	0.1870	96.08	4.60	0.0086
									(189) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองพาลือ-อุทงเดิม อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ตำบลสรรเสริญ อำเภอห้วยกระเจา	0.1487	97.29	4.72	0.0070
									(190) ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ	0.1055	96.33	4.63	0.0049
									(191) อาคารทดน้ำบ้านซอกคำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลซอกคำ อำเภอบ่อพลอย	0.1208	86.76	3.67	0.0044
									(214) ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1145	83.56	3.35	0.0038
									(192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอห้วยทับ	0.1103	95.86	4.58	0.0051
									(194) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจักษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง	0.1098	83.46	3.34	0.0037
									(216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระเจาและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระเจา อำเภอแก่งกระเจา	0.1103	98.88	4.88	0.0054
									(6) แก้มลิงห้วยยาง - โดกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโดกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง	0.1418	72.80	2.28	0.0032
									(196) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวิเศษ	0.0788	82.50	3.25	0.0026
									(198) ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง	0.1418	45.47	1.00	0.0014
									(199) ระบบส่งน้ำคลองลำบัวตอง โครงการระบบส่งน้ำคลองลำบัวตอง อำเภอเมืองพัทลุง	0.1103	85.25	3.52	0.0039
									(200) ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา ตำบลสำนึกด้ อำเภอสะเดา	0.1103	46.00	1.00	0.0011
									(217) ทำนบดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง	0.0788	55.00	1.00	0.0008
									(218) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง	0.0788	75.00	2.50	0.0020
									(11) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งมัน อำเภอพนมดง	0.0788	53.00	1.00	0.0008
									(12) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านผู้เรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา	0.0630	44.37	1.00	0.0006
กทก05-Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 23 รายการ)	วัดแยกทรายแห้ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100	แล้วเสร็จ 100% จำนวน 5 รายการ					
								โครงการ	น.น.	ผลงาน (%)			0.1925
								(19) ประชูประบายน้ำห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการประชูประบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเค็ด อำเภอเมืองหนองคาย	0.2736	47.50	1.00	0.0027	
								(2) อาคารประกอบ ประชูประบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น	0.0912	73.28	2.32	0.0021	
								(94) ประชูประบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2	0.2139	100.00	5.00	0.0107	
								(21) ประชูประบายน้ำห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการประชูประบายน้ำ ห้วยบึงอี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภออนาค	0.3648	52.89	1.00	0.0036	
								(97) ประชูประบายน้ำห้วยบึงก่อ	0.2163	100.00	5.00	0.0108	
								(106) โครงการประชูประบายน้ำห้วยบึงอวก	0.1667	100.00	5.00	0.0083	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(13) ประชูปรับน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบบน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงนาราง อำเภออรัญบุรี	0.4104	37.50	1.00	0.0041
								(88) ประชูปรับน้ำวังวนและอาคารประกอบ โครงการประชูปรับน้ำ พระศรีศิลป์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค	0.3648	92.00	4.20	0.0153
								(95) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2	0.1696	100.00	5.00	0.0085
								(96) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2	0.2280	82.00	3.20	0.0073
								(4) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำคลองระบายน้อยสามชุก 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก	0.4560	85.00	3.50	0.0160
								(5) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช	0.4988	62.00	1.20	0.0060
								(15) ประชูปรับน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางโพธิ์	0.3457	82.00	3.20	0.0111
								(16) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี	0.4332	75.00	2.50	0.0108
								(107) คันกั้นน้ำคลองระบายน้อยสามชุก 1	0.1291	99.36	4.93	0.0064
								(108) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2)	0.1533	56.85	1.00	0.0015
								(17) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายตึกบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอโพธิ์ทอง	0.3401	96.83	4.68	0.0159
								(84) ประชูปรับน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย คู่น้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก	0.2309	2.58	1.00	0.0023
								(6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเชียง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง	0.3192	93.00	4.30	0.0137
								(18) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน	0.2736	100.00	5.00	0.0137
								(83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอทับสะแก	0.1368	99.00	4.90	0.0067
								(85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่าจิว ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด	0.3192	93.00	4.30	0.0137
								(109) คลองระบายน้ำคลองลำเชียง โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเชียง	0.1146	-	1.00	0.0011
กพท-Op06 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	กพท06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	6.25	81	83	85	87	89	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,989.1397 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,657.0148 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 74.06 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			1.00	0.0625
กพท-Op09 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	กพท07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	6.25	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 67 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.00 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)			1.00	0.0625
กพท-Op010 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน	กพท08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.25	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 100			5.00	0.3125
	กพท09-Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.	6.25	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 99.29 ผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.86	0.3036
กพท-Op012 บุคลากรมีสมรรถนะสูง	กพท-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประเมินโดย สบค.	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 94.80 ผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.48	0.2800
	กพท11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.25	65	70	75	80	85	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 93.60 ผลคะแนนรอบ 12 เดือน			4.36	0.2725
กพท-Op013 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	6.25	60	70	80	90	100	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดและมีการเผยแพร่			1.00	0.0625
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>100</b>						<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม</b>				<b>3.2588</b>

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง