

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน				
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
<b>เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)</b>										<b>0.6875</b>			
กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำ และมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	กพก01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย.....ล้าน ลบ.ม)	43.75						ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 34.089 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31.06	1	0.1875			
								โครงการ	เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลงาน (ลบ.ม.)			
									โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	16.240	0.7000		
									โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มีง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	9.197	3.6530		
									โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	14.358	11.4860		
									โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคาปะละ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20.000	0.3000		
									โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จังหวัดยโสธร	12.400	8.4400		
									โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	23.000	9.0000		
									อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต	4.140	-		
									แก้มลิงห้วย - โคกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพังงา	1.100	0.5100		
								โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุดล จังหวัดสตูล	2.300	-			
								โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา	7.000	-			
								<b>รวม</b>	<b>109.735</b>	<b>34.089</b>			
	กพก02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย .....ไร่)	18.75	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 30,820 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.31	1.00	0.1875			
									โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)		
								โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่	4,180	1,980			
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(โศภสี) จังหวัดนครสวรรค์	13,000	10,986			
								โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทร พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	6,000	6,000			
								โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ	3,400	2,280			
								โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา(ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา	5,147	2,574			
								โครงการสถานีสูบน้ำอุทกสงเคราะห์พัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท	5,000	5,000			
								โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชี อาคารทดน้ำบ้านซุกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	9,000	2,000			
								โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี	10,000				
							<b>รวม</b>	<b>55,727</b>	<b>30,820</b>				
กพก-SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการชลประทาน	กพก03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในทางชลประทาน (Collaboration Participation)	6.25	60	65	70	75	80	ฝ่ายวิงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผลงาน 100%	5.00	0.3125			
<b>เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)</b>										<b>1.0668</b>			
กพก-Op05 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน	กพก04-Op09.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 63 รายการ) วัตถุประสงค์/รายการ โดยต้องน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100	แล้วเสร็จ 100% จำนวน 7 รายการ		0.1078			
									โครงการ	น.น.	ผลงาน (%)		
									(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปลาค้า ตำบลปลาค้า อำเภอไชยปราการ	0.1103	42.25	1.00	0.0011
									(161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯน้ำวังหิน ตำบลสะตือ อำเภอลำทะเมนชัย	0.1362	77.84	2.78	0.0038
									(225) ประจวบฯน้ำวังหินและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำแม่สอย	0.1501	83.18	3.32	0.0050
									(226) ทำนบกั้นดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0817	100.00	5.00	0.0041
									(163) ทำนบกั้นดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ้อย อำเภอเงาะ	0.1261	66.85	1.69	0.0021
									(164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผารัฐ) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก	0.1261	56.51	1.00	0.0013
									(228) ทำนบกั้นดินวังงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มีง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0201	100.00	5.00	0.0010
									(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง	0.1261	40.61	1.00	0.0013
									(233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (โศภสี)	0.0907	35.72	1.00	0.0009
									(242) ฝ่ายวิงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	0.0775	8.05	1.00	0.0008
									(252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง	0.1891	-	1.00	0.0019

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		ค่าคะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(167) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร	0.1576	78.00	2.10	0.0033
								(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนตลิ่งชันโกโก้ ตำบลแม่ภาษา อำเภอแม่สอด	0.0961	37.29	1.00	0.0010
								(240) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน)	0.0872	57.06	1.00	0.0009
								(173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาดัง	0.0630	0.17	1.00	0.0006
								(208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนครศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก	0.0946	55.28	1.00	0.0009
								(219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงพัน้ำ อำเภอวังสามหมอ	0.0473	76.56	2.66	0.0013
								(232) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไธ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0743	49.29	1.00	0.0007
								(174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์	0.1103	55.73	1.00	0.0011
								(234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.1136	95.29	4.53	0.0051
								(243) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมิด	0.0276	74.05	2.41	0.0007
								(244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.0140	52.19	1.00	0.0001
								(245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโพธิ์พร้อมระบบส่งน้ำ	0.0432	96.09	4.61	0.0020
								(246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0665	78.62	2.86	0.0019
								(227) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโงง(ตอนบน)	0.0210	100.00	5.00	0.0010
								(235) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแหใหญ่	0.0841	100.00	5.00	0.0042
								(236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเขบาย	0.0032	100.00	5.00	0.0002
								(247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเขบาย	0.0440	100.00	5.00	0.0022
								(176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงลา (สังขวา) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว	0.0808	61.00	1.10	0.0009
								(177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยด่านไธ ตำบลละลาย อำเภออินทร์สังข์	0.1261	66.74	1.67	0.0021
								(178) ฝายวังงามและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลสะวิ๊ก อำเภอชุมพลบุรี	0.1103	76.99	2.70	0.0030
								(209) ประตุน้ำวังงามและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย	0.1261	50.81	1.00	0.0013
								(210) ฝายวังงามและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลกระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์	0.0630	75.00	2.50	0.0016
								(5) แก้มลิงห้วยตาอุ้นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม	0.0946	57.00	1.00	0.0009
								(179) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประมัต ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว	0.1576	73.33	2.33	0.0037
								(211) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว	0.1261	20.00	1.00	0.0013
								(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ ตำบลน้ำก่อ อำเภอห้วยสัก	0.1261	88.13	3.81	0.0048
								(182) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอห้วยสัก	0.1103	70.38	2.04	0.0022
								(184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเลิง ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี	0.1103	86.00	3.60	0.0040
								(237) ทำนบดินวังงามและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.0898	100.00	5.00	0.0045
								(7) แก้มลิงปึงกันถม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่	0.0974	53.10	1.00	0.0010
								(186) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มตะนา-ไผ่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไผ่พัฒนา อำเภอเมืองมัญญ	0.2128	52.00	1.00	0.0021
								(213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีตอก ตำบลห้วยน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช	0.0946	40.00	1.00	0.0009
								(4) อาคารประกอบ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0788	50.00	1.00	0.0008
								(37) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0482	2.03	1.00	0.0005



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
								(16) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี 0.4332 60.00 1.00 0.0043		
								(107) คันกันน้ำคลองระบายน้อยสายซูก 1 0.1291 97.61 4.76 0.0061		
								(108) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) 0.1533 44.99 1.00 0.0015		
								(17) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอปอพลอย 0.3401 17.41 1.00 0.0034		
								(84) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก 0.2309 1.62 1.00 0.0023		
								(6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเสียด ตำบลนาโงยเหนือ อำเภอนาโงย 0.3192 55.00 1.00 0.0032		
								(18) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน 0.2736 46.49 1.00 0.0027		
								(83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง 0.1368 80.00 3.00 0.0041		
								(85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่งรี ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด 0.3192 50.00 1.00 0.0032		
								(109) คลองระบายน้ำคลองลำเสียด โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเสียด 0.1146 - 1.00 0.0011		
กพท-Op06 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	กพท06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	6.25	81	83	85	87	89	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,627.1904 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,718.9377 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 43.11 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2560	1.00	0.0625
กพท-Op09 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	กพท07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	6.25	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 67 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.87 (วันที่ 30 เมษายน 2560)	1.00	0.0625
กพท-Op10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน	กพท08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.25	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 69.08	3.95	0.2471
	กพท09-Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.	6.25	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 99.29 รอ ผลคะแนนรอบ 12 เดือน	4.86	0.3036
กพท-Op12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง	กพท-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประเมินโดย สบค.	6.25	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0625
	กพท11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.25	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน	1.00	0.0625
กพท-Op13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	6.25	60	70	80	90	100	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดและมีการเผยแพร่	1.00	0.0625
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100</b>							<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 1.7543</b>	

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (100/น้ำหนักรวม) x ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม  
= 1.7543

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง