

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			คะแนน			
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก					
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)		43.75												0.6875
กพท-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำ และมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	กพท01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย.....ล้าน ลบ.ม.)	18.75	60	70	80	90	100	ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 38.172 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34.79			1.00		0.1875	
								โครงการ	เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลงาน (ลบ.ม.)				
							โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	16.240	1.2500					
							โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มีง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	9.197	4.8900					
							โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	14.358	12.9222					
							โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคาเปะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20.000	0.3000					
							โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโง (คอนบ) จังหวัดยโสธร	12.400	8.4400					
							โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพือ อันเนื่องมาจาก	23.000	9.8600					
							พระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี							
							อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต	4.140	-					
							แก้มลิงห้วย - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัด พังงา	1.100	0.5100					
							โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	2.300	-					
							สตูล จังหวัดสตูล							
							โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเสคา	7.000	-					
							จังหวัดสงขลา							
							รวม	109,735	38,172					
กพท02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายไร่)	18.75	60	70	80	90	100	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม 30,871 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.40			1.00		0.1875		
								โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ผลงาน (ไร่)				
							โครงการระบบส่งน้ำประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่	4,180	1,980					
							โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล) จังหวัดนครสวรรค์	13,000	11,037					
							โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทร	6,000	6,000					
							พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ							
							โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคกน พร้อมระบบ	3,400	2,280					
							ส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ							
							โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา(ฝั่งขวา) จังหวัด	5,147	2,574					
							นครราชสีมา							
							โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มเอรา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัด	5,000	5,000					
							ชัยนาท							
							โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาษี อาคารต้นน้ำบ้านชุกกระพือ	9,000	2,000					
							พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี							
							โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์เดิมอ่างเก็บน้ำหนอง	10,000	-					
							นทะเล จังหวัดกาญจนบุรี							
							รวม	55,727	30,871					
กพท-SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน ในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการการชลประทาน	กพท03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับอำนาจการบริหารจัดการการชลประทาน (Collaboration Participation)	6.25	60	65	70	75	80	ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผลงาน 100%			5.00		0.3125	
เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives)		56.25											1.1029	
กพท-Opo5 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน	กพท04-Opo9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 63 รายการ) วัตถุประสงค์/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6.25	60	70	80	90	100	แล้วเสร็จ 100% จำนวน 8 รายการ					0.1358	
								โครงการ	น.น.	ผลงาน (%)				
							(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายป่า ตำบลปงคำ อำเภอไชยปราการ	0.1103	53.00	1.00	0.0011			
							(161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบคีรีขันธ์ ไร่หิน ตำบลสนธิยะ อำเภอจอมทอง	0.1362	84.12	3.41	0.0046			
							(225) ประจวบคีรีขันธ์งานและอาคารประกอบ โครงการประจวบคีรีขันธ์ แม่สอย	0.1501	83.18	3.32	0.0050			
							(226) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0817	100.00	5.00	0.0041			
							(163) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้าน อ่อน อำเภอหาง	0.1261	88.63	3.86	0.0049			
							(164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (หัววัง) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก	0.1261	64.89	1.49	0.0019			
							(228) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มีง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0201	100.00	5.00	0.0010			
							(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง	0.1261	53.39	1.00	0.0013			
							(233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	0.0907	38.78	1.00	0.0009			
							(242) ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	0.0775	11.29	1.00	0.0008			
							(252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง	0.1891	-	1.00	0.0019			
							(167) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร	0.1576	87.27	2.10	0.0033			

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		คะแนน		
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกโก้ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด	0.0961	42.50	1.00	0.0010
								(240) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน)	0.0872	57.06	1.00	0.0009
								(173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาตอง อำเภอหาดสำราญ	0.0630	1.35	1.00	0.0006
								(208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคันศร อำเภอบึงสามพัน	0.0946	61.88	1.00	0.0009
								(219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันขาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงหมี่ อำเภอวังสามหมอ	0.0473	76.56	2.66	0.0013
								(232) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.0743	57.95	1.00	0.0007
								(174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์	0.1103	92.08	4.21	0.0046
								(234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.1136	99.39	4.94	0.0056
								(243) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะเทาะฝั่งซ้ายสู่อ่างเก็บน้ำหินสันเม็ด	0.0276	88.33	3.83	0.0011
								(244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1	0.0140	75.03	2.50	0.0004
								(245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0432	100.00	5.00	0.0022
								(246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคกนพร้อมระบบส่งน้ำ	0.0665	79.21	2.92	0.0019
								(227) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน)	0.0210	100.00	5.00	0.0010
								(235) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแหย่ใหญ่	0.0841	100.00	5.00	0.0042
								(236) ฝ่ายยาง โครงการฝ่ายยางลำเขย	0.0032	100.00	5.00	0.0002
								(247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝ่ายลำเขย	0.0440	100.00	5.00	0.0022
								(176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) ตำบลอุ้มทราย อำเภอวังน้ำเขียว	0.0808	70.00	2.00	0.0016
								(177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยด่านไธ ตำบลละลาย อำเภอทับสะแก	0.1261	75.00	2.50	0.0032
								(178) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลละวี อำเภอชุมพลบุรี	0.1103	93.08	4.31	0.0048
								(209) ประชูปรับน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประชูปรับน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย	0.1261	60.49	1.05	0.0013
								(210) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองสุรินทร์	0.0630	85.00	3.50	0.0022
								(5) เข้มแข็งด้วยคุณธรรมพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม	0.0946	68.00	1.80	0.0017
								(179) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว	0.1576	84.87	3.49	0.0055
								(211) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว	0.1261	35.00	1.00	0.0013
								(181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอห้วยสัก	0.1261	94.80	4.48	0.0056
								(182) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอห้วยสัก	0.1103	80.12	3.01	0.0033
								(184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี	0.1103	93.29	4.33	0.0048
								(237) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	0.0898	100.00	5.00	0.0045
								(7) เข้มแข็งปิงกันแจม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่	0.0974	76.45	2.65	0.0026
								(186) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มตะกั่ว-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอโนนชัย	0.2128	52.00	1.00	0.0021
								(213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีตอก ตำบลห้วยน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช	0.0946	40.00	1.00	0.0009
								(4) อาคารประกอบ เข้มแข็งปิงกันแจม (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0788	50.00	1.00	0.0008
								(37) เข้มแข็งปิงกันแจม (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	0.0482	2.03	1.00	0.0005
								(187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาสูบน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังมุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี	0.1261	70.00	2.00	0.0025

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
								(17) อาคารป้องกันคลื่นผายท่น้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอปอพลอย	0.3401	25.49	1.00	0.0034
								(84) ประชุมระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย อ่างน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งทะเลไร อำเภอทุ่งตะโก	0.2309	1.89	1.00	0.0023
								(6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง	0.3192	65.00	1.50	0.0048
								(18) อาคารป้องกันคลื่นบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน	0.2736	54.43	1.00	0.0027
								(83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง	0.1368	90.00	4.00	0.0055
								(85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่าจิว ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด	0.3192	62.00	1.20	0.0038
								(109) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง	0.1146	-	1.00	0.0011
กทก-Opo6 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	กทก06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีประสิทธิภาพ	6.25	81	83	85	87	89	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,362.6601 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 4,676.5247 ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็นร้อยละ 55.92 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560			1.00	0.0625
กทก-Opo9 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	กทก07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	6.25	80	85	90	95	100	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม 67 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.76 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)			1.00	0.0625
กทก-Opo10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน	กทก08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	6.25	10	30	50	70	100	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลงาน ร้อยละ 69.08			3.95	0.2471
	กทก09-Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ประเมินโดย กผง.	6.25	80	85	90	95	100	ผลคะแนนรอบ 6 เดือน ร้อยละ 99.29 ผลคะแนนรอบ 12 เดือน		รอ	4.86	0.3036
กทก-Opo12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง	กทก-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประเมินโดย สบค.	6.25	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			1.00	0.0625
	กทก11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	6.25	65	70	75	80	85	รอผลคะแนนรอบ 12 เดือน			1.00	0.0625
กทก-Opo13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน	Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	6.25	60	70	80	90	100	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดและมีการเผยแพร่			1.00	0.0625
รวมทั้งหมด		100						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม			1.7904	

$$\text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} = (100/\text{น้ำหนักรวม}) \times \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม}$$

$$= 1.7904$$

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง