

รายงานผลปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน				ค่าคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก			
มิติที่ ๑	ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๒๕)	๒๕													๐.๒๕๙	
เป้าประสงค์	มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	๒๕													๐.๒๕๙	
สพก.๐๑	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ปริมาณเก็บกัก ณ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน				๐.๑๔๙	
	(เป้าหมายเก็บกัก ๒๖.๐๒ ล้าน ลบ.ม.)		* โครงการที่มีปัญหาขยายอายุสัญญา ปริมาณงานและต้องขออนุมัติ ค.ร.ม. เพิ่มวงเงินก่อสร้าง					โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย	๑๐.๕๐	๔.๐๔	-	๑	๐.๐๔๐			
			๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	โครงการพัฒนาจุดจับ-กุดหมากเห็บ	๘	๓.๐๗	-	๑	๐.๐๓๑			
			* โครงการที่ไม่มีปัญหาขยายอายุสัญญา ปริมาณงาน					โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนใหญ่	๗.๕๒	๒.๘๙	๖.๗๖	๒.๖๙๗	๐.๐๗๘			
			และต้องขออนุมัติ ค.ร.ม. เพิ่มวงเงินก่อสร้าง					๑๕ ก.ย. ๕๖	๑ ก.ย. ๕๖							
								รวมทั้งสิ้น	๒๖.๐๒	๑๐.๐๐	๖.๗๖					
สพก.๐๒	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	๑๐	๕,๕๐๐	๗,๕๖๓	๙,๖๒๕	๑๑,๖๘๘	๑๓,๗๕๐	พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน (ไร่)	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน				๐.๑๐๐	
	(เป้าหมายพื้นที่ ๑๓,๗๕๐ ไร่)		ร้อยละ๔๐	ร้อยละ๕๕	ร้อยละ๗๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ๑๐๐	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๑)	๑๑,๒๕๐	๘.๑๘	๕,๐๐๐	๑	๐.๐๘๒			
								โครงการระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านดงเสลา	๒,๕๐๐	๑.๘๒	-	๑	๐.๐๑๘			
								รวมทั้งสิ้น	๑๓,๗๕๐	๑๐.๐๐	๕,๐๐๐					
สพก.๐๓	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการ	แผนงาน	น้ำหนัก	ผลงาน	๑	๐.๐๕๐			
	(เป้าหมาย ๗ แห่ง)							ฝายห้วยน้ำพวย	๑๐๐	๑.๓๒	๑๒.๐๐					
								ฝายห้วยไผ่	๑๐๐	๐.๕๑	๕๘.๙๒					
								ฝายบ้านโคกวัด	๑๐๐	๐.๒๙	๓๗.๖๑					
								ฝายบ้านทับปะตี	๑๐๐	๐.๔๖	๑๖.๓๕					
								ฝายคลองจันทูและการขุดลอก	๑๐๐	๐.๔๔	๑๕.๒๕					
								ฝายบ้านใหม่สำราญ	๑๐๐	๐.๗๓	๓๔.๐๐					
								ฝายทดน้ำบ้านโพรงเข้	๑๐๐	๑.๒๖	๑๓.๘๘					
								รวมทั้งสิ้น	๗๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๘๘.๐๑					
มิติที่ ๒	ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๑๐)	๑๐													๐.๑๐๐	
เป้าประสงค์	ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	๑๐													๐.๑๐๐	
สพก.๐๔	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภายในกรมชลประทาน				๑	๐.๑๐๐			
								และสำนักชลประทาน ... ร้อยละ - %....								

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ ๓	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๔๐)	๔๐								๐.๘๐๐
เป้าประสงค์	การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	๑๐								๐.๕๐๐
สพท.๐๕	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๓๖ โครงการ)	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๖	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๖	รายการตามเอกสารที่แนบ ๓๖ โครงการ ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๑๖.๓๒%	๑	๐.๒๕๐
สพท.๐๖	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑๗ โครงการ)	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๖	๑๐๐ เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๖	รายการตามเอกสารที่แนบ ๑๗ โครงการ ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๘.๕๓ %	๑	๐.๒๕๐
เป้าประสงค์	การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๐๗	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง แล้วเสร็จตามแผน	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามแผน	๑	๐.๐๕๐
สพท.๐๘	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑๖ โครงการ)	๕	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖	ณ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาแต่อย่างใด	๑	๐.๐๕๐
เป้าประสงค์	ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๐๙	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๒๘ ครั้ง)	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อน การก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑	๐.๐๕๐
สพท.๑๐	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑	๐.๐๕๐
เป้าประสงค์	ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	๑๐								๐.๑๐๐
สพท.๑๑	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	๑๐	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ .....๓๒.๑๕%.....	๑	๐.๑๐๐
มิติที่ ๔	ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๒๕)	๒๕								๐.๓๐๐
เป้าประสงค์	บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	๑๕								๐.๑๕๐
สพท.๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๕	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล	๑	๐.๐๕๐
สพท.๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๑-๑๖ เป็นผู้ออกแบบ สอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล .....	๑	๐.๐๕๐
สพท.๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๕	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของ	๑	๐.๐๕๐

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
								สำนัก/กอง (KMA) หมวด ๑-๖		
เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	๑๐								๐.๑๕๐
สพก.๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	พิจารณาจากจำนวนช่องข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบทั้งหมด ๔๔ ช่อง (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน ผล จำนวน ๓๘ ช่อง และ ข้อมูลแผนที่ ประมาณการ ๖ ส่วน)	๑	๐.๐๕๐
สพก.๑๖	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ ๕)	๕	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ ๒	๒	๐.๑๐๐
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒</b>	<b>๓</b>	<b>๔</b>	<b>๕</b>	<b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ</b>		<b>๑.๕๐</b>