

รายงานผลปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน					ค่าคะแนน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก						
มิติที่ ๑	ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๒๘.๑๒)	๒๘.๑๒													๐.๒๘๑
เป้าประสงค์	มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	๒๘.๑๒													๐.๒๘๑
สพท.๐๑	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายเก็บกัก ๓๔.๙๕ ล้าน ลบ.ม.)	๑๔.๐๖	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ปริมาณเก็บกัก ณ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำหนัก	แผนงาน	ผลงาน	ผลงานปัจจุบัน			๐.๑๔๑
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	๑๐.๒๒	๒๕.๔๑	-	๐.๗๔	๑	๐.๑๐๒	
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะกองใหญ่	๓.๓๘	๘.๔๐	-	๙๐.๑๐	๑	๐.๐๓๔	
								โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่	๐.๔๖	๑.๑๔	-	๙๐.๕๕	๑	๐.๐๐๕	
								รวมทั้งสิ้น	๑๔.๐๖	๓๔.๙๕	-				
สพท.๐๒	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายพื้นที่ ๔๐,๔๒๐ ไร่)	๑๔.๐๖	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน (ไร่)	น้ำหนัก	แผนงาน	ผลงาน	ผลงานปัจจุบัน			๐.๑๔๑
								โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย	๕.๒๒	๑๕,๐๐๐	-	๒๐.๐๗	๑	๐.๐๕๒	
								โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและ	๓.๔๘	๑๐,๐๐๐	-	๖๕.๕๓	๑	๐.๐๓๕	
								โครงการสถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย	๓.๖๓	๑๐,๔๒๐	-	-	๑	๐.๐๓๖	
								โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจาก	๑.๗๔	๕,๐๐๐	-	๖๙.๘๙	๑	๐.๐๑๗	
								รวมทั้งสิ้น	๑๔.๐๖	๔๐,๔๒๐	-				
มิติที่ ๒	ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๔.๖๙)	๔.๖๙													๐.๒๓๕
เป้าประสงค์	ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	๔.๖๙													๐.๒๓๕
สพท.๐๓	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔.๖๙	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ผลงานรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๙๐					๕	๐.๒๓๕	
มิติที่ ๓	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๔๖.๘๙)	๔๖.๘๙													๐.๘๕๖
เป้าประสงค์	การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	๙.๓๘													๐.๑๐๖
สพท.๐๔	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๔๓ โครงการ)	๔.๖๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๔๓ โครงการ					๑.๑๙	๐.๐๕๖	
								เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
								ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร คิดเป็น ร้อยละ ๕๔.๘๙							
สพท.๐๕	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๒๗ โครงการ)	๔.๖๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๒๗ โครงการ					๑.๐๗	๐.๐๕๐	
								เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
								ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร คิดเป็น ร้อยละ ๕๑.๘๒							
เป้าประสงค์	การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	๙.๓๘													๐.๒๘๑
สพท.๐๖	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง แล้วเสร็จตามแผน	๔.๖๙	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ของสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗					๑	๐.๐๘๗	
								ผลงานสะสม ร้อยละ ๕๑.๘๘							

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สพท.๐๗	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑๖ โครงการ)	๔.๖๙	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ๒๗ โครงการ	๕	๐.๒๓๕
เป้าประสงค์	ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	๙.๓๘								๐.๐๙๔
สพท.๐๘	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระย วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๕๐ ครั้ง)	๔.๖๙	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม ๕๐ ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม ๑๓ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ ๒๖	๑	๐.๐๔๗
สพท.๐๙	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๔.๖๙	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	รอผลคะแนน รอบ ๑๒ เดือน	๑	๐.๐๔๗
เป้าประสงค์	ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	๑๘.๗๕								๐.๓๗๕
สพท.๑๐	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๔.๖๙	๒๑	๒๓	๒๕	๒๗	๒๙	ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓๒.๓๒	๕	๐.๒๓๕
สพท.๑๑	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๑๔.๐๖	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐	ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕๐.๒๙	๑	๐.๑๔๑
มิติที่ ๔	ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๒๐.๓๒)	๒๐.๓๒								๐.๕๓๖
เป้าประสงค์	บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	๑๐.๙๔								๐.๑๐๙
สพท.๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๑.๕๖	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	รอผลคะแนนรอบ ๑๒ เดือน	๑	๐.๐๑๖
สพท.๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๔.๖๙	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	รอผลคะแนนรอบ ๑๒ เดือน	๑	๐.๐๔๗
สพท.๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๔.๖๙	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	รอผลคะแนน KMA รอบ ๑๒ เดือน	๑	๐.๐๔๗
เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	๙.๓๘								๐.๔๒๗
สพท.๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๔.๖๙	๑.๐๐-๑.๙๙	๒.๐๐-๒.๙๙	๓.๐๐-๓.๙๙	๔.๐๐-๔.๙๙	๕.๐๐	ผลคะแนนรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๙๕.๕๔	๔.๑	๐.๑๙๒
สพท.๑๖	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ ๕)	๔.๖๙	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับ ๕	๕	๐.๒๓๕
รวมทั้งสิ้น		๑๐๐.๐๒	๑	๒	๓	๔	๕	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	๑.๙๑	