

รายงานผลปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รอบระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน					ค่าคะแนนรอบ ๑๑ เดือน			
			๑	๒	๓	๔	๕	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก							
<b>มิติที่ ๑</b>	<b>ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ ๒๘.๑๒)</b>	๒๘.๑๒														
<b>เป้าประสงค์</b>	<b>มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น</b>	๒๘.๑๒														๑.๒๖๖
สพท.๐๑	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายเก็บกัก ๙.๕๔ ล้าน ลบ.ม.)	๑๔.๐๖	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ปริมาณเก็บกัก ณ ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำหนัก	แผนงาน	ผลงาน	ผลงานทั้งโครงการ				๐.๗๐๓
								โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่	๑๒.๓๘	๘.๔๐	๘.๔๐	๑๐๐.๐๐	๕			๐.๖๑๙
								โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้	๑.๖๘	๑.๑๔	๑.๑๔	๕๙.๙๗	๕			๐.๐๘๔
								<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๔.๐๖</b>	<b>๙.๕๔</b>	<b>๙.๕๔</b>					
สพท.๐๒	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ไร่)	๑๔.๐๖	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน (ไร่)	น้ำหนัก	แผนงาน	ผลงาน	ผลงานทั้งโครงการ				๐.๕๖๓
								โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย	๑๐.๕๕	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๗๗.๘๓	๕			๐.๕๒๗
								โครงการห้วยเชิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์	๓.๕๒	๕,๐๐๐	-	๙๖.๘๑	๑			๐.๐๓๕
								<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๔.๐๖</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕,๐๐๐</b>					
<b>มิติที่ ๒</b>	<b>ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๔.๖๙)</b>	๔.๖๙														๐.๒๓๕
<b>เป้าประสงค์</b>	<b>ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ</b>	๔.๖๙														๐.๒๓๕
สพท.๐๓	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔.๖๙	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	ผลงานรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๙๐					๕			๐.๒๓๕
<b>มิติที่ ๓</b>	<b>ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๔๖.๘๙)</b>	๔๖.๘๙														๑.๓๑๐
<b>เป้าประสงค์</b>	<b>การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน</b>	๙.๓๘														๐.๒๘๐
สพท.๐๔	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๔๓ โครงการ)	๔.๖๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๔๓ โครงการ								๐.๑๓๓
								ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๕๖	เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗						
								<b>(ตามเอกสารแนบ ๑)</b>								
สพท.๐๕	ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๒๗ โครงการ)	๔.๖๙	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รายการตามเอกสารที่แนบ ๒๗ โครงการ								๐.๑๔๘
								ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๐๕	เสร็จก่อน ๑๕ ก.ย. ๕๗	เสร็จก่อน ๑ ก.ย. ๕๗						
								<b>(ตามเอกสารแนบ ๒)</b>								
<b>เป้าประสงค์</b>	<b>การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน</b>	๙.๓๘														๐.๓๓๘
สพท.๐๖	ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง แล้วเสร็จตามแผน	๔.๖๙	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	คำนวณจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเตรียมความพร้อม ของสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗					๒.๒			๐.๑๐๓
								ผลงานสะสม ร้อยละ ๘๖.๑๕ (ตามเอกสารแนบ ๔)								

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน / ค่าเป้าหมาย					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนรอบ ๑๑ เดือน	
			๑	๒	๓	๔	๕		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
สพท.๐๗	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑๖ โครงการ)	๔.๖๙	๘	๑๐	๑๒	๑๔	๑๖	จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน ๒๗ โครงการ	๕	๐.๒๓๕
เป้าประสงค์	ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	๙.๓๘								๐.๒๘๑
สพท.๐๘	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ วางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมาย ๕๐ ครั้ง)	๔.๖๙	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ แผนการจัดกิจกรรม ๕๐ ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม ๕๐ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๓๕
สพท.๐๙	ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	๔.๖๙	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	รอผลคะแนน รอบ ๑๒ เดือน	๑	๐.๐๔๗
เป้าประสงค์	ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	๑๘.๗๕								๐.๔๑๐
สพท.๑๐	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๔.๖๙	๒๑	๒๓	๒๕	๒๗	๒๙	ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓๒.๓๒ (ตามเอกสารแนบ ๕)	๕	๐.๒๓๕
สพท.๑๑	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๑๔.๐๖	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๘๐	ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ร้อยละ ๗๒.๙๖ (ตามเอกสารแนบ ๖)	๑.๒๕	๐.๑๗๖
มิติที่ ๔	ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๒๐.๓๒)	๒๐.๓๒								๐.๕๙๙
เป้าประสงค์	บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	๑๐.๙๔								๐.๑๗๒
สพท.๑๒	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๑.๕๖	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ผลงานรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๘๓.๘๐	๕	๐.๐๗๘
สพท.๑๓	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	๔.๖๙	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	รอผลคะแนนรอบ ๑๒ เดือน	๑	๐.๐๔๗
สพท.๑๔	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๔.๖๙	๑.๐๐-๑.๕๐	๑.๕๑-๒.๐๐	๒.๐๑-๒.๕๐	๒.๕๑-๓.๐๐	๓.๐๑-๕.๐๐	รอผลคะแนน KMA รอบ ๑๒ เดือน	๑	๐.๐๔๗
เป้าประสงค์	มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	๙.๓๘								๐.๔๒๗
สพท.๑๕	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๔.๖๙	๑.๐๐-๑.๙๙	๒.๐๐-๒.๙๙	๓.๐๐-๓.๙๙	๔.๐๐-๔.๙๙	๕.๐๐	ผลคะแนนรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๙๕.๕๔ (ตามเอกสารแนบ ๗)	๔.๑	๐.๑๙๒
สพท.๑๖	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ ๕)	๔.๖๙	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับ ๕	๕	๐.๒๓๕
รวมทั้งสิ้น		๑๐๐.๐๒	๑	๒	๓	๔	๕	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	๓.๔๑	