

แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)

กพท.-1 : ปริมาณความจุเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	เป้าหมาย (ล้าน ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน						(ล้าน ลบ.ม.)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ผลรวมของปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้นเทียบกับแผน	9	ร้อยละ	60	70	80	90	100	1. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ่อน อำเภอางาว จังหวัดลำปาง	19.10	81,741,839	0.7183		0.000	100.00	1.00	0.0798
								2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขึ้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	1.21	73,330,542	0.6444		1.212	100.00	5.00	0.3580
								3. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	60.26	119,108,090	1.0467		60.260	100.00	5.00	0.5815
								4. โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	2.30	39,200,000	0.3445		2.300	100.00	5.00	0.1914
								5. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก	13.00	155,320,600	1.3649		5.500	42.31	1.00	0.1517
								6.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย	4.10	63,073,468	0.5543		4.100	100.00	5.00	0.3079
								7. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท	14.00	141,367,339	1.2423		14.000	100.00	5.00	0.6902
								8. แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	2.50	29,851,723	0.2623		2.500	100.00	5.00	0.1457
								9. แก้มลิงห้วยล้อย - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.10	32,762,381	0.2879		1.100	100.00	5.00	0.1599
								10. โครงการแก้มลิงบางเขียด ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	2.00	54,782,395	0.4814		2.000	100.00	5.00	0.2674
								11. โครงการแก้มลิงบ้านอุเฐือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	2.40	78,057,913	0.6859		2.400	100.00	5.00	0.3811
								12. โครงการแก้มลิงบ้านสะพานไทร ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.80	57,575,782	0.5060		0.800	100.00	5.00	0.2811
								13.แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดตรัง	3.80	98,000,000	0.8612		3.800	100.00	5.00	0.4784
								รวม	126.57	1,024,172,072	9		99.97			4.0741

0.3667

กพท.-2 : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

สูตรการคำนวณ	น้ำหนักร้อยละ	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	เป้าหมาย (ไร่)	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลสำเร็จ		ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน						(ไร่)	(ร้อยละ)	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ผลรวมของพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นเทียบกับแผน	9	ร้อยละ	80	85	90	95	100	1 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงดำ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	4,210	97,049,946	0.9201		4,210	100.00	5.00	0.5111
								2 ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขึ้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอยะยา จังหวัดน่าน	750	73,330,542	0.6952		-	0.00	1.00	0.0772
								3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	13,000	124,260,000	1.1780		13,000	100.00	5.00	0.6545
								4 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	13,800	55,860,000	0.5296		13,800	100.00	5.00	0.2942
								5 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุ้มเอมา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	5,000	57,178,813	0.5421		5,000	100.00	5.00	0.3012
								6 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนากลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	3,100	85,080,354	0.8066		3,100	100.00	5.00	0.4481
								7 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	6,000		0.0000		6,000	100.00	5.00	0.0000
								8 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตุล ตำบลควนกาหลง อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล	1,390	39,200,000	0.3716		1,390	100.00	5.00	0.2065
								9 สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	8,000	15,932,686	0.1510		8,000	100.00	5.00	0.0839
								10 ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเขบาย จังหวัดอำนาจเจริญ (กพท. ยืนยัน 13,030 ไร่)	19,800	34,315,400	0.3253		8,352	42.18	1.00	0.0361
								11 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	1,300	86,657,870	0.8215		1,300	100.00	5.00	0.4564
								12 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนข่า (แห่งที่ 2) โครงการพัฒนากลุ่มน้ำมุดอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี (กพท. ยืนยัน 2,400 ไร่)	3,000	103,606,885	0.9822		2,400	80.00	1.00	0.1091
								13 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันลิ้ม โครงการพัฒนากลุ่มน้ำตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี	ขอเพิ่มรายการ3000	92,480,736	0.8767		3,000			0.0000
								14 อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดกาญจนบุรี	ขอเพิ่มรายการ4000	84,384,252	0.8000		4,000			0.0000
					รวม		79,350	949,337,484	9		73,552			3.1784		

กพท.-3 : การก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน					ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(ผลงานรวมที่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน ÷ แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน) x 100	9	ร้อยละ	60	70	80	90	100	(135) ฝ่ายและอาคารประกอบโครงการฝายตอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	33,351,815	0.04	100.00	5.00	0.0202
								(136) ฝ่ายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน 1 รายการ	119,609,250	0.13	100.00	5.00	0.0725
								(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันทิม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	92,480,736	0.10	97.30	4.00	0.0449
								(133) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงคำ ตำบลปงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	97,049,946	0.11	79.76	2.00	0.0235
								(134) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ่อน อำเภอางว จังหวัดลำปาง	81,741,839	0.09	84.02	3.00	0.0297
								(135) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	71,544,670	0.08	96.43	5.00	0.0434
								(136) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	88,175,678	0.10	89.74	3.00	0.0321
								(137) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชันพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	73,330,542	0.08	98.86	4.00	0.0356
								(138) ประตูปรับน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูปรับน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	85,814,000	0.09	66.00	1.00	0.0104
								(139) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	87,989,835	0.10	70.70	2.00	0.0213
								(140) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	77,036,000	0.08	80.77	3.00	0.0280
								(141) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาดัง จังหวัดเลย	66,239,092	0.07	68.14	1.00	0.0080
								(142) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	76,681,008	0.08	97.77	4.00	0.0372
					(143) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	51,068,600	0.06	96.54	4.00	0.0248			

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(144) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	87,893,000	0.10	91.99	4.00	0.0426
(145) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลลูกลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	88,200,000	0.10	94.07	4.00	0.0428
(146) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านโอ ตำบลละลาย อำเภอโกนินทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	78,400,000	0.09	99.60	4.00	0.0380
(147) ฝ่ายทีมงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภูนงนพบุรี จังหวัดสุรินทร์	139,050,000	0.15	96.91	4.00	0.0675
(148) ฝ่ายทีมงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	58,800,000	0.06	99.45	4.00	0.0285
(149) ประตุระบายน้ำทีมงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำหาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	84,988,945	0.09	99.61	4.00	0.0412
(150) ทำนบดินทีมงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	119,108,090	0.13	98.01	4.00	0.0578
(151) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ ตำบลน้ำก่อ อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	124,260,000	0.14	94.30	4.00	0.0603
(152) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	55,860,000	0.06	93.75	4.00	0.0271
(153) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	52,205,000	0.06	62.45	1.00	0.0063
(154) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอุทตะภา-โรพัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลโรพัฒนา อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท	57,178,813	0.06	98.35	4.00	0.0277
(155) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	85,080,354	0.09	96.00	4.00	0.0413
(156) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	84,384,252	0.09	100.00	5.00	0.0512

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(157) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	83,645,191	0.09	97.37	4.00	0.0406
(158) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมกคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	85,542,644	0.09	96.88	4.00	0.0415
(159) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	84,463,203	0.09	99.96	4.00	0.0410
(160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหา น้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและ ตำบลวังจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	73,752,769	0.08	85.19	3.00	0.0268
(161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	77,949,127	0.09	97.62	4.00	0.0378
(162) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	25,300,000	0.03	100.00	5.00	0.0153
(163) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภควนกาหลง จังหวัดสตูล	39,200,000	0.04	70.00	2.00	0.0095
(164) คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรหังพระ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	88,200,000	0.10	32.00	1.00	0.0107
(165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลม ตำบลป่าคุ่ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	57,072,083	0.06	41.08	1.00	0.0069
(166) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายคายน้อย ตำบลคายน้อย อำเภคายน้อย จังหวัดเชียงใหม่	75,229,592	0.08	43.69	1.00	0.0091
(167) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโนน เชียงสี ตำบลคูบ อำเภอน้ำแก้ง จังหวัดศรีสะเกษ	58,800,000	0.06	99.70	4.00	0.0285
(168) ระบบส่งน้ำฝิ่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	68,600,000	0.07	98.12	4.00	0.0333
(169) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด ตำบลพลวงทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี	58,800,000	0.06	82.94	3.00	0.0214

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(170) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	54,522,020	0.06	100.00	5.00	0.0331
(171) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสายลี้ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	87,400,400	0.10	91.01	4.00	0.0424
(178) ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	32,781,700	0.04	3.21	1.00	0.0040
(179) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	80,588,102	0.09	6.13	1.00	0.0098
(180) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก	155,320,600	0.17	92.30	4.00	0.0754
(181) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย	63,073,468	0.07	100.00	5.00	0.0383
(182) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะเทวะฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมิต จังหวัดชัยภูมิ	66,244,538	0.07	72.91	2.00	0.0161
(183) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	51,145,099	0.06	91.84	4.00	0.0248
(184) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	15,932,686	0.02	100.00	5.00	0.0097
(185) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแหใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	22,330,400	0.02	100.00	5.00	0.0135
(186) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ	34,315,400	0.04	86.46	3.00	0.0125
(187) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี	37,380,825	0.04	52.99	1.00	0.0045
(188) ระบบส่งน้ำฝิ่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	22,833,300	0.02	100.00	5.00	0.0138
(189) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์	26,988,642	0.03	100.00	5.00	0.0164
(190) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท	141,367,339	0.15	87.81	3.00	0.0514

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(191) ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	73,326,653	0.08	68.81	1.00	0.0089
(192) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอดงหลวง	64,090,510	0.07	100.00	5.00	0.0389
(193) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด	52,582,490	0.06	9.60	1.00	0.0064
(194) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยมระม ตำบลยมระม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	84,157,590	0.09	-	1.00	0.0102
(195) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว	94,000,000	0.10	96.58	4.00	0.0456
(196) ประตูปรับน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องเร็ว จังหวัดเชียงราย	55,856,000	0.06	-	1.00	0.0068
(197) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล	82,611,123	0.09	70.73	2.00	0.0200
(198) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จังหวัดไฮสร	62,720,000	0.07	23.77	1.00	0.0076
(199) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเอี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์	61,065,976	0.07	49.90	1.00	0.0074
(200) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล	53,679,406	0.06	77.16	2.00	0.0130
(201) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายชัยอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจาก	94,080,000	0.10	-	1.00	0.0114
(207) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี	28,224,000	0.03	33.49	1.00	0.0034
(2) แก้มลิงห้วยตาอุ้นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	29,851,723	0.03	100.00	5.00	0.0181
(3) แก้มลิงหล่อย - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	32,762,381	0.04	76.56	2.00	0.0079
(4) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางเขียด ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	54,782,395	0.06	80.00	3.00	0.0199
(5) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งขี้มัน อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	41,443,254	0.05	35.00	1.00	0.0050
(6) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด ตำบลท่าหิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	10,897,000	0.01	60.00	1.00	0.0013
(7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านคูเรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	78,057,913	0.09	71.00	2.00	0.0189
(8) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านสะพานไทร ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	57,575,782	0.06	65.00	1.00	0.0070

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(9) แก้มลิงบึงสะพานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น	89,989,298	0.10	81.04	3.00	0.0327
(10) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	27,976,400	0.03	30.14	1.00	0.0034
(11) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย	117,600,000	0.13	-	1.00	0.0143
(56) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลเขาไผ่ อำเภอวังน้อย	98,000,000	0.11	30.00	1.00	0.0119
(57) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีวิชัยนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	67,491,305	0.07	88.48	3.00	0.0246
(1.17) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองท่าจั่ว (ระยะที่ 2) ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1	4,900,000	0.01	100.00	5.00	0.0030
(25) ปตร.คลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ	71,089,386	0.08	97.12	4.00	0.0345
(58) ประตุระบายน้ำที่วังงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเคื่อ	90,024,287	0.10	100.00	5.00	0.0546
(72) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตน อันเนื่องมาจาก	86,657,870	0.09	92.74	4.00	0.0420
(59) ประตุระบายน้ำที่วังงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอ	97,320,200	0.11	99.40	4.00	0.0472
(60) ประตุระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ	28,000,000	0.03	82.65	3.00	0.0102
(61) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่ 2 ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ	122,197,293	0.13	96.25	4.00	0.0593
(62) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำลึงหนาท 2 ตำบลบ้านน้ำ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1	76,975,536	0.08	68.70	1.00	0.0093
(63) ประตุระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร้	62,699,077	0.07	24.13	1.00	0.0076
(65) ทุ่ระบายน้ำบ้านหนองยาว (ระยะที่ 3) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 รายการ	15,032,638	0.02	100.00	5.00	0.0091
(72) ประตุระบายน้ำที่วังงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง	23,995,000	0.03	97.36	4.00	0.0116
(73) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม 1 รายการ	49,118,415	0.05	99.45	4.00	0.0238
(74) โครงการประตุระบายน้ำห้วยบังฮวก จังหวัดนครพนม 1 รายการ	80,179,938	0.09	-	1.00	0.0097
(75) ประตุระบายน้ำที่วังงานและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร	48,284,500	0.05	47.06	1.00	0.0059

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(76) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	77,856,300	0.08	100.00	5.00	0.0472
(77) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง	70,976,228	0.08	13.26	1.00	0.0086
(78) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน	84,150,000	0.09	60.80	1.00	0.0102
(79) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	10,155,385	0.01	100.00	5.00	0.0062
(80) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จังหวัดตรัง 1 รายการ	40,216,800	0.04	19.88	1.00	0.0049
(81) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1	85,027,074	0.09	82.90	3.00	0.0309
(82) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนึ่ง โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบล	41,920,260	0.05	-	1.00	0.0051
(96) ประตูประบายน้ำปากคลอง 13 ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	82,218,867	0.09	96.22	4.00	0.0399
(97) ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูประบายน้ำบ้านห้วยเจริญ ตำบลเขาหิน	68,260,437	0.07	68.67	1.00	0.0083
(98) ประตูประบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนก อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	145,320,966	0.16	94.80	4.00	0.0705
(99) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำคลองห้วยยอดใต้ ตำบลห้วยยอด	75,400,000	0.08	82.00	3.00	0.0274
(100) คันกันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกันน้ำประตูประบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	42,336,000	0.05	100.00	5.00	0.0257
(101) ประตูประบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	23,520,000	0.03	69.95	1.00	0.0029
(102) ประตูประบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูประบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี 1	56,448,000	0.06	3.79	1.00	0.0068
(103) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1	125,440,000	0.14	-	1.00	0.0152
(104) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร	125,440,000	0.14	-	1.00	0.0152
(105) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก 1	125,440,000	0.14	-	1.00	0.0152
(106) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการ	53,312,000	0.06	-	1.00	0.0065
(107) คลองระบายน้ำคลองพียงาย พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ	34,496,000	0.04	15.85	1.00	0.0042

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ถ่วง นน.	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลคะแนน	
				ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(109) ประชูประบายน้ำสำนักงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการประชูประบายน้ำคลองนาท่อม อำเภอศรีนครินทร์	95,820,025	0.10	86.22	4.00	0.0465
(9) ประชูประบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	21,176,439	0.02	100.00	5.00	0.0128
(10) ประชูประบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหาร จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	38,140,700	0.04	72.00	2.00	0.0093
(97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนท่า (แห่งที่ 2) โครงการพัฒนาสูบน้ำมูลตอล่าง ตำบล ระโนด อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	103,606,885	0.11	98.51	4.00	0.0503
(98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง สระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	88,200,000	0.10	88.81	3.00	0.0321
(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝิ่งซ้าย ฝิ่งขวาเชื่อมแม่น้ำยมช่วง อ.สวรรคโลก ถึง อ.เมือง จ. ราชบุรี	108,883,656	0.12	89.74	3.00	0.0396
(9) ทรบ.คลองตาไร่ พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับฝิ่ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	65,423,861	0.07	90.18	4.00	0.0317
รวม	8,244,781,815	9			2.90

0.26

กพท.-4 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

สูตรการคำนวณ	น้ำหนัก	หน่วยวัด	เกณฑ์การให้คะแนน					งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ล้านบาท)			ผลคะแนน	
			1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
(จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตาม พรบ. ที่สำนักฯ มีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ÷ จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด) ×100	9	ร้อยละ	81	83	85	87	89	9,023.41	8,146.96	90.29	5.00	0.4500

ใช้ตัวเลข GFMIS

สรุปคะแนนตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
กพท.-1 : ปริมาณความจุกับกักที่เพิ่มขึ้น	9	0.3667
กพท.-2 : พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	9	0.2861
กพท.-3 : การก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	9	0.2608
กพท.-4 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	9	0.4500
รวม	36	1.3635
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	= (น้ำหนักรวม 100 / น้ำหนักรวมเท่าที่มี) × ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก = ( 100 / 36 ) × 1.3635	
		3.7876